Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst

Van	
Datum	29 april 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	29 april 2022, MS Teams,
Aanwezig	
Afwezig	
Onderwerp	Woonbootverplaatsing Brouwersgracht 101-137

Actiepunten-/besluitenlijst

Beens/Amsterdam

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
		A	Verzekering verplaatsing inventariseren en afsluiten. Wat is doorlooptijd aanvraag? Prevent Survey heeft onderzoek gedaan. Rapportage volgt.	Nog doen
			5.1.2,e vraagt na bij 5.1.2,e (G.kade). 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben contact opgenomen met 5.1.2,e	Gedaan
			Afwachten organiseren verzekering tot getekende VPO's. Maandag 4-07 verzekering regelen. 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e heeft onderzoek gedaan. Resultaten?	Loopt
			5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e over SvZ inspecties (mei) met drone. Etc.	Nagaan. (5.1.2,e)
43-B/A		A	Stuurhut demontabel maken: - 5.1.2,e (IO maken, afstemming met 5.1.2,e). Afstemmen met bewoner over Wie wanneer demonteert. - 5.1.2,e (IO maken) . Afstemmen met bewoner over moment van demonteren door bewoner. Als VPO's getekend.	Loopt (5.1.2,e , 5.1.2,e), als VPO's getekend.
44-B/A		A	Check op functionaliteit walkasten / leidingen op wisselplekken : Beens i.o.v. 5.1.2,e Vullen we aan met BRG 5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e	5.1.2,e is akkoord~~, wacht op 5.1.2,e 5.1.2,e~~ akkoord.
65-B/A	17-5	A	5.1.2,e afstemmen of regie verwijderen stuurhut naar ons kan	Na VPO

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
67-B/A	1-6	B	Als 5.1,2,e naar Amstel dan moeten er op korte termijn aanpassingen gedaan worden aan de walkast daar. Dit moet tijdig in gang gezet worden	Loopt. Polvoort gaat kijken. Splitsen na de walkast. Bewoner is akkoord.
			Inmeten en intekenen tijdelijke ligplek BRG 5.1,2,e	Loopt, 22 juli resultaat
68-B/A	01-07	A	Check sleutel walkast Amstel (5.1,2,e) Gegevens bewoner 5.1,2,e doorsturen aan 5.1,2,e (5.1,2,e).	
70-B/A	01-07	B	Laat Polvoort checken wat functionaliteit is van de walkasten (5.1,2,e / 5.1,2,e). Na maandag (want dan check of kasten er nog staan).	Loopt
71-B/A	08-07	B	Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer	Loopt
72-B/A	08-07	B	APV ontheffing aanvragen voor versleping	
73-B/A	08-07	B	Week 30 gesprekken organiseren met bewoners over SvZ , proces en begeleiding.	5.1,2,e

GEREED

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
1-B/A	08-02-22	A / 5.1,2,e 5.1,2,e	Wensen / eisen woonbooteigenaren verzamelen en sorteren voor integratie in VPO	Gedaan.
2-B/A	08-02-22	A / 5.1,2,e	Wensen / eisen beoordelen door 5.1,2,e	gedaan
5-B/A	08-02-22	B	Inventariseren aanmeervoorzieningen, wacht op rapportage	Gedaan
7-B/A	08-02-22	B/A	Niet gebruikte kasten doorgeven aan IPK / inventariseren gebruik (KPN?) wacht op rapportage. KPN kast wordt in maart verwijderd. 2 kasten bij 5.1,2,e moeten later.	Gedaan
8-B/A	08-02-22	B	Tekening met heringerichte ligplaats aangegeven (positie/ nuts- / aanlegvoorz.). Uitzetten bij 5.1,2,e Wacht op definitief aanmeervoorzieningen	gedaan
9 B/A	08-2-22	A - 5.1,2,e	Ook Raakvlakken maaiveld / woonboten op tekening zetten (bijlage VPO). Maaiveld is uitgevraagd bij 5.1,2,e	Gedaan. Is bijlage bij VPO
10-B/A	08-02-22	B/A	Leesbare planning als bijlage bij VPO. Uitvragen bij Beens (5.1,2,e)	Gedaan

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
11-B/A	11-102-22	A	4 maart kennismaking + casus uitleg	gedaan
12-B/A	21-02-22	A	LPV 111F delen met 5.1,2,e Is niet in het dossier terug te vinden	gedaan
13-B/A	25-2-22	A - 5.1,2,e	5.1,2,e vragen naar noodzaak aanvragen OM/melding voor objecten tijdelijke ligplek	Gedaan
14-B/A	25-2-22	A - 5.1,2,e	Contact opnemen 5.1,2,e voor uitzetten onderzoek conditie/waardebepaling	Gedaan
22-B/A		A	5.1,2,e stuurt gegevens trappen 5.1,2,e en 5.1,2,e en 5.1,2,e aan 5.1,2,e en 5.1,2,e Die treden moeten mee op de boot. Geen functie in tijdelijke locatie.	gedaan
23-B/A		A	Intern vragen over aanvullend onderzoek lood	gedaan
24-B/A		A	5.1,2,e vraagt of bodemonderzoek volstaat voor gehele kademuurvernieuwing + 5.1,2,e	gedaan
20-B/A		A	Gesprekken plannen met 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e + 5.1,2,e	Gereed/ uitgevoerd
28-B/A		A/B	Voor IPK: 5.1,2,e later verplaatsen. 2 walkasten kunnen niet verwijderd. Doet IPK dat? Doet 5.1,2,e in overleg met 5.1,2,e Beens pakt dit (later) op is afgesproken.	Gereed
3- B/A	08-02-22	A	Wensen /eisen verwerken in openstaande concept-VPO's na bemiddeling 5.1,2,e	Gedaan
16-B/A	04-03-22	A/B	Uitvoeren Prevent Survey voor conditie- en waardebepaling woonboten. Moet nog aanbesteed worden door Amsterdam. Dat duurt te lang. Daarom vragen we Beens om dit uit te voeren.PS heeft offerte verstrekt, 5.1,2,e zet dit door aan 5.1,2,e 5.1,2,e akkoord.	Gedaan
25-B/A		A/B	Onderzoek gasleiding bij bewoners op de boot. Check met 5.1,2,e of en hoe dit kan. Risicobeheersing. 5.1,2,e vraagt Polvoort over planning uitvoering bezoek woonboten.	
27-B/A		A	Check: is er 5.1,2,e / 5.1,2,e beschikbaar voor woonboten (vanuit IPK?). 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e is 5.1,2,e Vrijdag bespreken wanneer goed moment is om keer aan te haken.	5.1,2,e neemt contact op. Gedaan.
29-B/A		B	Beens voert verkenning verplaatsing met rederij Dick Bos. Betonnen balk inspecteren met 5.1,2,e nagaan bij Nebest hoe en wat.	Gedaan

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
			Eerste indruk: niet spannend. Als het er ligt. Balk kan toch niet weggehaald worden zolang er een woonboot boven ligt.	
31-B/A		B	Rapportage afronden van tijdelijke ligplekken fase-1 voor overdracht en archief t.b.v. verplaatsen woonboten fase-2	Gedaan
32-B/A		B	5.1,2,e verzorgt 3d-tekeningen ligging tijdelijke ligplaatsen per boot. (Kan evt als bijlage mee met de OM-verg.) Definitieve locaties 'liggen vast'. 3 Zoutkeetsgracht, 4 Marinierskade.	Gedaan
33-B/A		B	Vooroverleg met Nautisch beheer (prog. Varen)	Gedaan
36-B/A		A	5.1,2,e belt 5.1,2,e naar stavaza contact bewoners. Wens: voor pasen 4 handtekeningen, 19 april overige.	Gedaan
42-B/A		B / 5.1,2,e	Check 2 toegangen 5.1,2,e	Gedaan
15-B/A	04-03-22	A - 5.1,2,e	5.1,2,e IPK op de hoogte brengen dat ondertekening van VPO's eraan komt. 5.1,2,e gedaan, nog gen reactie.	Gedaan
30-B/A		B	Beens voert gesprek wat nodig is op tijdelijk plek met aannemer qua aanmeervoorzieningen en toegangsvoorzieningen (week 11 (Gedaan)), daarna in overleg met bewoners (5.1,2,e). Daarna evt mee te nemen in OM vergunning (5.1,2,e). 5.1,2,e heeft rond gelopen met 5.1,2,e Aanmeren met stootwillen etc. + hout mee voor evt. voorzieningen. Di -04-22 doorloop met 5.1,2,e 5.1,2,e checkt of leuning Zoutkeetsgracht (boot 5.1,2,e plek 5.1,2,e) is meegenomen in offerte KLB.	Gedaan Gedaan Nog doen
35-B/A	22-04-22	B	Beens doet schouw/controle ronde Marinierskade status steiger functionaliteit. Functioneert, maar is wiebelig. Mogelijk fixeren. (afstemmen met Beheerder steiger). Eventueel fixeren steiger doen we als nazorg. Niet op voorhand aanpassen.	Gedaan
37-B/A		A	5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e / beheerder steiger (5.1,2,e) Marinierskade over: - noodzaak fixeren - toegangsvoorzieningen	Gedaan

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
			- riolering? - (vervangen?) brievenbussen - Sleutels voor hek. 5.1.2,e en 5.1.2,e organiseren. Inmiddels met 5.1.2,e 5.1.2,e gesproken: we hebben 'carte blanche' voor aanpassingen.	
46-B/A		A	5.1.2,e inlichten over: - Verslepen in september ipv juni - Aanvraag OM vergunning (binnenplanse afwijking BP) voor 5.1.2,e / 5.1.2,e op 5.1.2,e - Aanvraag 5.1.2,e en 5.1.2,e door 5.1.2,e (= 5.1.2,e) af te handelen.	Gedaan
47-B/A	20-04-22	A	5.1.2,e stuurt 5.1.2,e mail met wens om VPO te tekenen met optie OM-vergunning Brouwersgracht, of anders Marinierskade. Hiervoor is nu de tijd beschikbaar. Als dat lukt willen wij naar Brouwersgracht verslepen. 5.1.2,e stuurt mail aan 5.1.2,e met inhoud: jullie vragen zelf OM-verg. aan. Wij laten dit bij 5.1.2,e (5.1.2,e). Hij zal reageren.	Gedaan
51-B/A		A	5.1.2,e deelt website met brughoogten met 5.1.2,e Concl.: komen overeen ong. met RWS-gegevens. Laatste brug bij Marinierskade ontbreekt, maar kan open. Niet kritisch.	Gedaan
6-B/A	08-02-22	B	Inventariseren meterkastnummers (EAN) en gebruik kasten, wacht op rapportage We missen nog 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e heeft contact gehad met 5.1.2,e nog geen reactie/ nummers ontvangen. 5.1.2,e pakt dit verder op. Lukt niet. 5.1.2,e stuurt nogmaals mail. Daarna bellen. 5.1.2,e checkt bij Polvoort. Lijkt ok.	Loopt. Gedaan.
26-B/A	29-04-22	A- 5.1.2,e B 5.1.2,e	Check verzegeling walkast op tijdelijke locatie. 5.1.2,e deel foto's met Polvoort voor beoordeling. MHI check 5.1.2,e checken of sleutelhouder (5.1.2,e 5.1.2,e ?) walkasten tijdelijk locaties beschikbaar is als nodig (contactgegevens sleutelhouder delen).	Nog doen. Gedaan Nog doen. Gedaan.
38-B/A		B	5.1.2,e vraagt offerte op bij KLB voor vervangen doorgerotte loopplaat aan trap Zoutkeetsgracht (plek 5.1.2,e / 5.1.2,e). Verder doen we geen aanpassingen.	Loopt. Gedaan.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
			Vraag om leuning langs kademuur voor 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e gaat na bij 5.1,2,e	Loopt. Gedaan.
34-B/A		A	5.1,2,e loopt leidingen na op functionaliteit (of ze het doen) van Marinierskade en Zoutkeetsgracht. ~~Via~~ 5.1,2,e Aandachtspunt riolering. Telefoonkabel in water, data doorgeknipt, riolering doortrekken. 5.1,2,e en 5.1,2,e pakken op. Zie ook actie 44-B/A	Loopt, eind week 14 check MH met Polvoort. Gedaan, zie nog wel 44.
45-B/A	22-04-22	Konings gracht	Scenario uitwerken verplaatsen 5.1,2,e binnen rak of anders. 5.1,2,e heeft 20-04-22 reminder gestuurd aan 5.1,2,e (BAM). Koningsgracht geeft aan dat verplaatsing binnen het rak mogelijk is. Zie actie 49-B/A	Nog doen door Koningsgracht. Verzoek is einde week 16 te leveren. Gedaan
54-B/A	17-05	A	Afstemmen met 5.1,2,e of hij check nuts wil organiseren + check werking verlichting (NB: Marinierskade riolering) 5.1,2,e geeft 5.1,2,e opdracht. Noot: risico niet bij Beens.	5.1,2,e is aangehaakt en op de hoogte van de actie. Gereed.
62-B/A	17-5	B	Check Polvoort warmtelint	Gereed
63-B/A	17-5	B	5.1,2,e toegangsvoorziening uitwerken + afmeervoorziening (op rand boot) → vervolgens afstemmen met 5.1,2,e tbv omgevingsvergunning	5.1,2,e zoekt uit. Gereed.
39-B/A		B	Overleg met Waternet (Bullebak, route KVV) organiseren over route verslepen. Tbv 5.1,2,e 5.1,2,e binnen rak versleept en niet uit het rak.	Loopt. 5.1,2,e
41-B/A		A	Planning igv handhaving. 6 wkn of eerder mee beginnen. Procedure in kaart brengen. Wacht op uitsluitsel vanuit 5.1,2,e eind april.	Loopt, 08-04-22 overleg met 5.1,2,e (5.1,2,e en 5.1,2,e). Loopt.
45-B/A	22-04-22	Konings gracht	Scenario uitwerken verplaatsen 5.1,2,e binnen rak of anders. 5.1,2,e heeft 20-04-22 reminder gestuurd aan 5.1,2,e (BAM). ~~Koningsgracht geeft aan dat verplaatsing binnen het rak mogelijk is. Zie actie 49-B/A~~	Nog doen door Koningsgracht. Verzoek is einde week 16 te leveren. Gedaan
48-B/A		B/A	Gesprek organiseren met iig 5.1,2,e over verplaatsing (planning) en hinder, mogelijkheid blijven liggen binnen rak. + 5.1,2,e 5.1,2,e + Beens (5.1,2,e ?)	Loopt.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
			Afhankelijk van afstemming met aannemer	
49-B/A		A	Overleg plannen met IPK voor afstemming verplaatsing 5.1.2,e binnen het rak	Loopt
50-B/A		B	5.1.2,e past planning aan van VPO verplaatsing naar week van 5 september	Loopt
52-B/A		A	~~Documentatie (PvE), uitvraag meerwerk, delen met Beens voor het maken van locatietekening Amstel (5.1.2,e) voor aanvraag OM vergunning. Gemaild.~~ 5.1.2,e maakt offerte.	Gedaan Nog doen
56-B/A	17-5	B	Functionele staat gasleiding in boot ➔ als ok → ok ☺ als niet ok → wie regelt vervanging? Optie: afpersen bij verplaatsing, niet eerder.	5.1.2,e checkt met Polvoort / 5.1.2,e checkt hoe omgaan met kosten
58-B/A	17-5	B	In kaart brengen welke waterstand voor welke boot kritiek is (ballast mee)	5.1.2,e Gedaan
59-B/A	17-5	A	X-Y locatie voorzieningen WB bekend bij Koningsgracht? (voor terugplaatsing)	IPK
60-B/A	17-5	A	Afstemmen + 5.1.2,e locatie brievenbus	
61-B/A	17-5	A	Check ecologische werkwijze + 5.1.2,e = 5.1.2,e Gaat 4 juli langs.	5.1.2,e
66-B/A	1-6	A/B	Inplannen afspraak met bewoners voor afpersen gasleiding binnen. Polvoort wil dit graag op 14 juni voor alle boten doen. Hoe communiceren we dit?	Gereed: doen we bij verplastsing.
53-B/A		A/B	5.1.2,e maakt principe route voor verplaatsing 5.1.2,e naar 5.1.2,e 5.1.2,e bekijkt of 5.1.2,e langs werkz.h. Nwe Herengr. kan. 5.1.2,e doet afstemming met programma varen 5.1.2,e naar mogelijkheid verplaatsing route. Vooroverlegje organiseren. Wordt in overleg met Nautisch Beheer besproken. 7 juli.	Gereed.
57-B/A	17-5	A	Verwijderen stuurhut einddatum en checkmoment in VPO	Check in VPO
64-B/A	17-5	B	Check of er nog terrasjes of andere aanhangsel aan de boten zitten	5.1.2,e checkt
55-B/A	17-5	B	Check hoeveel dagen voor versleping er nog een check op staat boot uitgevoerd dient te worden. = paar dagen van te voren. Doorgeven aan PS als wij weten welke datum	Prevent survey. Gedaan.

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	
			er versleept wordt. Huidige planning aan 5.1.2.e doorsturen. 5.1,2,e	
40-B/A		B	Indienen ontheffingsaanvraag bij Programma Varen. Wacht op info over boot versleper. 8 juli overleg Progr. Varen. Voor bouwvak.	Ingediend. Gedaan.
			Check kosten als verplaatsingen worden verspreid in tijd. En aangeven Go-NoGo. 5.1,2,e	Gedaan.
69-B/A	01-07	A	Check sleutel BRG 5.1,2,e ~~en~~ 5.1,2,e (5.1,2,e)	Gedaan. Zijn open.

PER WOONBOOT:

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e & 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	14-01-22	A / 5.1,2,e	Laten weten dat Amstel planologisch geen optie is. We gaan verder met Marinierskade.	Gedaan
		A/ 5.1,2,e	Afspraak plannen met 5.1,2,e voor mogelijkheid bespreken binnenplanse afwijking BP Amstel ligplek en consequenties	Gedaan
5.1,2,e		A / 5.1,2,e	Offerte demontabel maken stuurhut achterhalen / aanvullen.	Gedaan
5.1,2,e	15-2-22	A	Mail opstellen verzoek zelfstandig conceptaanvraag OM vergunning Amstel aanvragen	Gedaan
5.1,2,e	~~18-02-22~~	~~A~~	5.1,2,e ~~vragen~~ 5.1,2,e ~~bij gesprekken aan te laten sluiten~~	~~Gedaan~~
5.1,2,e		A	5.1,2,e spreekt af met 5.1,2,e Gemeente vraagt 5.1,2,e aan. Lukt dit niet, dan Marinierskade. Machtiging via VPO.	Loopt.

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e	14-01-22	Bew.	Bew. Hebben aangegeven niet naar Borneokade te willen, maar dan nog liever naar Marinierskade. Zie mail dd 14-01-22.	Mail
5.1,2,e	01-02-22	A	Amstel is planologisch geen optie want niet als wisselplek bestemd.	5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e	10-3-22	A	Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling	

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	08-02-22	A	Puntjes op de i n.a.v. mail Bew.	Nog doen
5.1,2,e	~~28-02-22~~	~~A~~	~~Gesprek ingepland~~	~~Gedaan~~
5.1,2,e		A/B	Zorgen bij 5.1,2,e over aanlegvoorzieningen. 5.1,2,e stemt met hem af.	Loopt.

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e	08-02-22	A	Vergoeding parkeerkosten afkopen (5.1,2,e per week) voor bezoek zaterdagmarkt of dubbele vergunning geven.	Nog doen
5.1,2,e	10-3-22	A	Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling. Neemt zelf contact op	
5.1,2,e				

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e & 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	22-02-22	A	Gesprek ingepland	Loopt
5.1,2,e				
5.1,2,e				

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e	08-02-22	A	Parkeervergunning oldtimer regelen / check Na VPO afstemmen met 5.1,2,e	Check met 5.1,2,e
5.1,2,e		Bw.	Hebben aangegeven naar Zoutkeetsgracht 5.1,2,e te willen.	Feit
5.1,2,e	11-3-22		Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling	

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e		A	VPO afmaken	Nog doen
5.1,2,e	18-02-22	A	Bellen, want niet bereikbaar	Loopt, 5.1,2,e
5.1,2,e				

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e		Bew.	Heeft aangegeven naar Zoutkeetsgracht 5.1,2,e te willen	
5.1,2,e	10-3-22		Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling	
5.1,2,e				

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e & 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	08-02-22	A	Verkennen 2e Wittenburgerstraat 5.1,2,e als optie in vervolggesprek.	Te plannen
5.1,2,e	08-02-22	A	Parkeervergunning Marinierskade en BRG regelen + kosten ervan willen ze vergoeding voor. 5.1,2,e geeft aan: doen we niet tenzij zwaarwegend belang. Dit is niet het geval.	~~Check /~~ 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e bemiddelt tijdens gesprek
5.1,2,e			Contact delen vergunningen.bouw.sdc@amsterdam.nl voor vragen die ze hebben aanvraag OM vergunning BRG 5.1,2,e	Gedaan, 5.1,2,e telefonisch
5.1,2,e	16-2-22		Over 2 weken komt er een advies op aanvraag ligplaatsvergunning	Via 5.1,2,e / 5.1,2,e
5.1,2,e	17-2-22	A	Mail opstellen ter verduidelijking stavaza 5.1,2,e + uitnodigen voor vervolg gesprek	Gedaan, telefonisch
5.1,2,e	~~18-02-22~~	~~A~~	5.1,2,e ~~vragen~~ 5.1,2,e ~~bij gesprekken aan te laten sluiten~~	~~Gedaan~~
5.1,2,e	20-04-22	A	5.1,2,e stuurt 5.1,2,e mail met wens om VPO te tekenen met optie OM-vergunning Brouwersgracht, of anders Marinierskade. Hiervoor is nu de tijd beschikbaar. Als dat lukt willen wij naar Brouwersgracht verslepen. 5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e met inhoud: jullie vragen zelf OM-verg. aan. Wij laten dit bij 5.1,2,e (5.1,2,e). Hij zal reageren.	

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e		Bew.	Gaan niet akkoord met plek Marinierskade. Mogelijk alternatief: 2e Wittenburgerstraat 5.1,2,e	
5.1,2,e	10-3-22		Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling	
5.1,2,e				

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e & 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	27-01-22		Verzamelen wensen/eisen n.a.v. mail dd 27-01-22	Nog doen
5.1,2,e	08-02-22	A / 5.1,2,e	Verwerken wensen/eisen in VPO	Nog doen
5.1,2,e	24-02-22	A	Gesprek ingepland	Loopt, 5.1,2,e

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e		Bew.	Op zich niet ontevreden met plek Marinierskade	
5.1,2,e	10-3-22		Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling	
5.1,2,e				

BRG 5.1,2,e 5.1,2,e

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
5.1,2,e	03-02-22	A	Verzamelen wensen/eisen n.a.v. mail dd 03-02-22	Gedaan
5.1,2,e	11-2-22	A	Strategische reactie geven op mail om afspraak in te plannen afronding VPO	Gedaan
5.1,2,e	18-02-22	A	5.1,2,e vragen 5.1,2,e bij gesprekken aan te laten sluiten	5.1,2,e vraagt 5.1,2,e
5.1,2,e	18-02-22	A	Eisen/wensen 5.1,2,e wel/niet in VPO verwerken	Loopt / 5.1,2,e

BESLUIT/OPMERKINGEN

nr.	datum	door	Omschrijving besluit/opmerking	Status
5.1,2,e			Heeft aangegeven niet naar Borneokade te willen. Optie Zoutkeetsgracht 5.1,2,e per 1 december voorgesteld; staat ook hier negatief tegenover (geluidhinder bij blijven liggen op BRG)	
5.1,2,e			Heeft 2 offertes demontabele stuurhut opgevraagd. Een 3e is nodig voor inkoop. Bij optie Zoutkeetsgracht 5.1,2,e vervalt demontabel maken	
5.1,2,e	10-3-22		Heeft aangegeven gebruik te willen maken van bemiddeling. Neemt zelf contact op	
5.1,2,e	23		23-3-22 heeft 5.1,2,e een gesprek met Micha Mos (bestuder) over het maaiveld ontwerp en tijdelijke ligplaatsen woonboten in de stad	