| Id | Ta | Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum | Voorafgaa taken | Trekker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **PLANNING TAM-imro STEIGERS EN LIGPLAATSEN** | **64 wkn** | **maa 9-12-24** | **vri 8-5-26** | | |
| 2 | | opstellen concept ontwerpen TAM-imro | 11 wkn | maa 9-12-24 | vri 7-3-25 | | WdJ |
| 3 | | Aanpassen participatieplannen | 2 wkn | maa 3-2-25 | vri 14-2-25 | | FK |
| 4 | | Afhandeling participatieplannen participatietafel SD West | 3 wkn | maa 17-2-25 | vri 7-3-25 | 3 | EC |
| 5 | | Vaststellen participatieplannen door DB West | 4 wkn | maa 10-3-25 | vri 4-4-25 | 4 | EC |
| 6 | | Geluidsonderzoek Houthaven | 13 wkn | maa 6-1-25 | vri 4-4-25 | | FK |
| 7 | | ophalen reacties overlegpartners zoals Havenbedrijf, AGV en V&OR | 4 wkn | maa 10-3-25 | vri 4-4-25 | 2 | FK/JvdB |
| 8 | | evt. aanpassen ontwerpen TAM-imro | 2 wkn | maa 7-4-25 | vri 18-4-25 | 7;6 | WdJ |
| 9 | | DB-besluit + advies aan college om ontwerpen vrij te geven | 6 wkn | maa 21-4-25 | vri 30-5-25 | 8;5 | EC |
| 10 | | vrijgave ontwerpen TAM-imro door map wethouder + college | 6 wkn | maa 2-6-25 | vri 11-7-25 | 9 | WdJ |
| 11 | | publicatie vrijgave ontwerpen TAM-imro | 1 wk | maa 25-8-25 | vri 29-8-25 | 10 | WdJ |
| 12 | | Informeren alle belanghebbenden Houthavengebied | 2 wkn | maa 25-8-25 | vri 5-9-25 | 10 | SE |
| 13 | | ontwerp TAM-omgevingsplannen ter inzage (zienswijzeperiode) | 6 wkn | maa 1-9-25 | vri 10-10-25 | 11 | JvdB+WdJ |
| 14 | | Diverse onderzoeken HH en OHH (o.a. akoustiek, flora/fauna, stikstof, luchtkwaliteit, extrene veiligheid, waterkwaliteit, etc.) | 20 wkn | maa 14-4-25 | vri 10-10-25 | 13GE | FK |
| 15 | | Verwerken onderzoeksgegevens | 4 wkn | maa 13-10-25 | vri 7-11-25 | 14 | WdJ |
| 16 | | behandelen zienswijzen | 4 wkn | maa 13-10-25 | vri 7-11-25 | 13 | JvdB+WdJ |
| 17 | | vaststellingprocedure: map wethouder, college, commissie RO, gemeenteraad | 12 wkn | maa 10-11-25 | vri 13-2-26 | 16;15 | WdJ |
| 18 | | publicatie vaststelling TAM-omgevingsplannen | 2 wkn | maa 16-2-26 | vri 27-2-26 | 17 | WdJ |
| 19 | | beroepstermijn | 6 wkn | maa 2-3-26 | vri 10-4-26 | 18 | WdJ |
| 20 | | Analyse Go/noGO aanbesteding(en) starten | 4 wkn | maa 13-4-26 | vri 8-5-26 | 19 | JvdB |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR DE BOUW STEIGERS | 1 wk | maa 11-5-26 | vri 15-5-26 | 20 | SE |
| 23 | | PERIODE TOT VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN) | 8 wkn | maa 18-5-26 | maa 24-8-26 | 22 | JvdB |
| 24 | | Start aanbestedingsprocedure Houthaven | 0 wkn | vri 29-5-26 | vri 29-5-26 | 22BE+2 w | FK |

