Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	2 december 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Naar aanleiding van het vorige overleg, waarin 5.1,2,e aangaf dat het hek t.h.v. de Jumbo weleens door (mogelijk) grondwerkers wordt geopend om naar de parkeerplaats te lopen, heeft 5.1,2,e de medewerkers van Compeer aangesproken. Sindsdien wordt deze 'ingang' van het hek niet meer gebruikt.
- 5.1,2,e vraagt hoe het zit met het V&G-plan voor de portiers van de Jumbo sluis. De werkzaamheden van de portiers vallen onder het V&G-plan van het algemene deel van de bouwplaats. Echter is er geen V&G-plan voor het algemene deel van de bouwplaats. 5.1,2,e en 5.1,2,e pakken dit verder op (ook i.v.m. de toekomstige werkzaamheden op het bouwterrein) **Actie** 5.1,2,e **en** 5.1,2,e
- De feestdagen komen eraan. Ruim het bouwterrein op en controleer extra of de vluchtroutes obstakel vrij zijn. Het bouwterrein zal rond de feestdagen gesloten zijn. 5.1,2,e geeft aan dat hij hier al mee begonnen is naar aanleiding van de signalen omtrent onrust in de omgeving. Indien er wat is kunnen de noodnummers van HBB en Heddes gebeld worden.
- Tijdens de geplande werkzaamheden aan de van Suchtelen van de Haarestraat- Jan Celestraat zal de parkeergarage 'Don Bosco' niet bereikbaar zijn. Ook kan de Jumbo niet op de 'normale' manier bevoorraad worden. Momenteel wordt er gekeken hoe dit opgelost kan worden. Een deel van de oplossing is het creëren van een sluis/doorsteek over de bouwplaats t.h.v. Volharding – Jan Celestraat.
- Er loopt een leiding van Vattenfall onder het ketenpark van HBB door. De leiding dient te worden ingemeten. 5.1,2,e stemt met 5.1,2,e hier verder over af.
- 5.1,2,e geeft aan dat het wieltje van de poort van de Jumbo sluis is afgebroken. 5.1,2,e geeft aan dat ze dit het beste bij 5.1,2,e kunnen melden, hij is de opdrachtgever. 5.1,2,e zal 5.1,2,e hier ook van op de hoogte brengen. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Vanuit de omgeving zijn er zowel bij de gemeente als bij 5.1,2,e een meldingen binnengekomen over bouwlampen, die 's nachts aanstaan en bij bewoners naar binnen schijnen. 5.1,2,e heeft dit opgepakt.

4. Planning

- SuHall:
  - Ruwbouw blok A en B.
  - Blok A: Na de kerst wordt gestart met de afbouw.
  - Blok B: In week 50 verder de lucht in.
- De Os:
  - Bouwdeel 5 gereed (alles op hoogte), verder met afbouw
  - Bouwdeel 3 en 4 overgedragen aan afdeling klein bouw.
  - Bouwdeel 6 de lucht in.
  - Bouwdeel 7 bezig met eerste verdieping
  - Bouwdeel 1 overgedragen aan afdeling klein bouw.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 16 december 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.