[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 12:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Afspraken van vanochtend

Heren,

vanochtend heb ik een lange proefsleuf gegraven aan de rand van de kade bij de monumentale iep. Volgens plan zou de Berlinerwand met een diepte van ca. 1 meter direct achter de dekzerk geplaatst worden. In deze zone is de sleuf met een lengte van meerdere meters gegraven.
Hans had gelijk met zijn inschatting bij ons vorig overleg ter plaatse. Er is in een jonger verleden een riolering aangelegd en ik ben op enkele haarwortels en één wortel van ca. 1 cm dik niets tegengekomen. Het was echter ook amper mogelijk om tot op 1 meter door te graven omdat overal kabels/leidingen en rioolbuizen (grijs PVC) liggen. Dit betreft onder andere een hoogspanningskabel. De leidingen liggen vrij dicht tegen de rand aan en de Berlinerwand kan niet op de geplande lijn geplaatst worden maar moet nog iets verder van de boom onder de lijn van de bestaande dekzerk die hiervoor verwijderd moet worden inclusief fundering.
Na wat ik vandaag heb gezien is de kans klein tot nihil dat ter hoogte van de Berlinerwand (1 meter) relevante beworteling zit. De wortels die ik in de eerder gemaakte sleuven in het talud heb aangetroffen komen blijkbaar uit een wat diepere laag. Wij zullen de verdere werkzaamheden hier wel begeleiden.
Wat niet mogelijk was is het vaststellen van een goede plek voor de H-profielen die tot een diepte van 4 meter de grond in gedrukt worden als basis voor de Berlinerwand. Mijn voorstel is om de afstanden van deze profielen vrij groot te houden. Hoe minder profielen, hoe minder kans dat er een dieper liggende wortel geraakt wordt.

Ik zal volgende week nog een notitie hierover opstellen maar wilde jullie even informeren. We krijgen dus naar verwachting geen of amper extra wortelverlies door het aanbrengen van de Berlinerwand. Dat is een meevaller.

Vanaf maandag is de spanning van de tramkabels. Een dezer dagen zal dan de test met het opzij trekken van takken/kroondelen plaatsvinden. Dat kon niet eerder.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 09:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Afspraken van vanochtend

Best[redacted], ziet er goed uit. Ik heb enkele opmerkingen geplaatst in bijlage. Graag je/jullie reactie.
Mvg,[redacted]
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
[redacted]

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Afspraken van vanochtend

Heren,
in de bijlage een stuk waarin ik de bevindingen en afspraken van vanochtend heb samengevat. Willen jullie hier even naar kijken? Ik heb in totaal 6 aandachtspunten nader beschreven en hierbij aangegeven wat de nodige acties zijn en bij wie deze liggen. Graag commentaar voordat het stuk definitief wordt gemaakt.
Groet,
[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.