Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	22 oktober 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e is afwezig i.v.m. BHV/EHBO cursus.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van opslag containers op de gezamenlijke bouwweg. 5.1,2,e / 5.1,2,e hebben (in overleg met SBB, Heddes, HBB) een voorstel geschreven, waarin verschillende scenario's mogelijk zijn. De gemeente heeft aangegeven akkoord te gaan met optie 2 (containers tegen hek scheiding bouwterrein/parkeerplaats). 5.1,2,e heeft de mail naar 5.1,2,e (HBB) en 5.1,2,e gestuurd. 5.1,2,e zal de mail ook nog naar 5.1,2,e en 5.1,2,e doorzetten. **Actie** 5.1,2,e
- De opmerkingen op de werkomschrijving van de portiers zijn doorgestuurd naar 5.1,2,e 5.1,2,e zal het afronden.
- De camera t.h.v. de Os is verplaatst. Mogelijk dat rond februari de camera weer verplaatst moet worden. Dat wordt t.z.t. bekeken.
- 5.1,2,e vraagt zich af waar de alarmmeldingen binnenkomen en hoe de opvolging verloopt. De alarmmeldingen komen bij de portiers binnen. Als er een melding is van personen op de bouwplaats, wordt er niemand gebeld, omdat het lastig te bepalen is wie gebeld moet worden (aangezien we met 3 aannemers op 1 bouwterrein aan het werk zijn). Bij alarmmelding, wordt er altijd iemand naar locatie gestuurd.
- Hillson heeft pasjes aan HBB gestuurd. Er zijn ook nieuwe pasjes naar SBB gestuurd voor 5.1,2,e maar ook 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e afgesproken ook voor hem een pasje aan te vragen i.v.m. de geplande werkzaamheden van de nutspartijen op het bouwterrein. **Actie** 5.1,2,e **(tevens navragen wat te doen met de oude pasjes).**
- 5.1,2,e geeft aan dat HBB in gesprek is met 5.1,2,e voor beveiliging van het eigen terrein.
- 5.1,2,e geeft aan dat er binnen zijn werkgebied nog een lantaarnpaal staat. 5.1,2,e pakt dit verder op.
- Men (projectgroep vanuit de gemeente) wil bouwdoeken (winddicht) aan de hekken plaatsen. Kans met het plaatsen van de winddichte doeken, dat de hekken beschadigd raken. Hekken zijn in beheer van de gemeente, maar de aannemer blijft verantwoordelijk op het moment dat (door een kapot hek) een ongeval met derden plaatsvindt op het bouwterrein. 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er zijn weer klachten over de pomp in de bouwput van SuHall. Hier is contact over met 5.1,2,e

4. Planning

- Kerstperiode:
  - Lebo C: gaat tijdens de kerstperiode door.
  - SuHall: week 52 en 53 (mogelijk wel werkzaamheden in week 52. Dit is circa 2 tot 3 weken van te voren bekend).
  - De Os: week 52 en 53 (mogelijk wel werkzaamheden in week 52. Dit is circa 2 tot 3 weken van te voren bekend).
- Gemeente: Vattenfall start 9 november met de aanleg van de warmteleiding rondom Lebo C. Start bouwweg tussen Lebo C en Don Bosco. Deel van de bouwweg zal altijd bereikbaar blijven. Vattenfall is bezig met het

opstellen van een BLVC-plan voor de uit te voeren werkzaamheden. Mogelijk dat er een doorsteek voor voetganger moet worden gemaakt t.h.v. de lodge van de portier. Werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. Duur van het werk is 2-3 weken per fase. Werkzaamheden moeten voor de kerst klaar zijn. Fases:
    - Fase 1: Zijde keet Lebo C. Tot halverwege pand Lebo.
    - Fase 2: Tot 6 meter voorbij de hoek van het pand.
    - Fase 3: Tot aan de kruising.
- Lebo C: Tot kerst gevelsluiting, steigervrij maken, werkzaamheden binnen.
- SuHa II: Grondtransport, kelderwand en stempelframe verwijderen stempelframe.
- De Os: dinsdag aanvoer heistelling. wo/do heien (circa 25-30 dagen)

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 5 november 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.