Andreas Bonnstraat bouwdeel B

10-3-2025 | Eigenhaard / ELK | JB | elk®

Regel	Omschrijving	Duur	Start	Eind
	(Geen)			
	Planning bouwdeel B			
1	**Huurders**	**406,0d**	**13-1-2025**	**26-10-2026**
2	1e bewonersavond Bouwdeel B	5,0d	13-1-2025	17-1-2025
3	Opname + scan bestaande constructie	5,0d	10-2-2025	14-2-2025
4	2e bewonersavond Bouwdeel B (sociaal plan)	40,0d	31-3-2025	28-5-2025
5	3e bewonersavond Bouwdeel B (nieuwe woning)	34,0d	2-6-2025	18-7-2025
6	Start bouw	5,0d	1-3-2027	5-3-2027
7	Buurt participatie	99,0d	30-4-2025	12-3-2026
8	PEILDATUM aanvragen stadsvernieuwing	6,0d	3-11-2025	26-10-2026
9	Afgifte peildatum	1,0d	5-1-2026	5-1-2026
10	Draagvlakmeeting???	10,0d	17-11-2025	28-11-2025
11	Getekende akkoordverklaring????	1,0d	15-12-2025	15-12-2025
12	Begeleiden en herhuisvesten van bewoners	256,0d	12-1-2026	19-2-2027
13	Aanbieden wisselwoning	80,0d	19-10-2026	19-2-2027
14	Verhuizen en leeg opleveren woning	20,0d	25-1-2027	19-2-2027
15	Sleutels BOG	5,0d	25-1-2027	29-1-2027
16	Sleutels woningen	5,0d	22-2-2027	26-2-2027
17	**Ontwerpteam**	**520,0d**	**11-11-2024**	**26-2-2027**
18	Contact stedenbouwkundige / welstand	50,0d	11-11-2024	31-1-2025
19	Offerte + opdrachtverstrekking architect + constructeur	30,0d	11-11-2024	20-12-2024
20	Uitwerken bestaande constructie	15,0d	24-2-2025	14-3-2025
21	VO fase bouwkundig	49,0d	17-3-2025	27-6-2025
22	VO fase constructief	34,0d	30-4-2025	27-6-2025
23	Advies installaties	34,0d	30-4-2025	27-6-2025
24	Advies bouwfysica (bouwfysische maatregelen)	50,0d	17-3-2025	28-5-2025
25	NUTS bespreking	50,0d	17-3-2025	28-5-2025
26	Procedure bestemmingswijziging afstemmen met gemeente	69,0d	17-3-2025	27-6-2025
27	Opstellen anterieure overeenkomst gemeente	54,0d	30-6-2025	9-10-2025
28	Indiening bestemmingsplanwijziging	130,0d	13-10-2025	28-4-2026
29	Spiegelen concept plan aan kosten raming	19,0d	2-6-2025	27-6-2025
30	Tussen besluit Eigenhaard, vervolg project	55,0d	30-6-2025	10-10-2025
31	Contracteren ketenpartners	20,0d	13-10-2025	7-11-2025
32	DO fase bouwkundig (technische engineering)	90,0d	13-10-2025	27-2-2026
33	DO fase constructief	90,0d	13-10-2025	27-2-2026
34	Set omgevingsvergunning	40,0d	2-3-2026	28-4-2026
35	Procedure omgevingsvergunning	120,0d	29-4-2026	12-11-2026
36	calculatie definitieve begroting	69,0d	2-3-2026	10-6-2026
37	check kosten deskundige	25,0d	11-6-2026	15-7-2026
38	samenstellen uitvoeringsbesluit	40,0d	16-7-2026	7-10-2026
39	Uitvoeringsbesluit	40,0d	8-10-2026	2-12-2026
40	Ondertekenen realisatieovereenkomst	5,0d	3-12-2026	9-12-2026
41	**NUTS**	**465,0d**	**10-2-2025**	**26-2-2027**
42	Capaciteits check vanuit ontwerp	14,0d	2-6-2025	20-6-2025
43	Besluitvorming noodzakelijke capaciteit	2,0d	10-2-2025	11-2-2025
44	Offerten NUTS	60,0d	12-2-2025	9-5-2025
45	Opdrachtverstrekking NUTS	5,0d	12-5-2025	16-5-2025
46	Engeneering installatie	245,0d	16-5-2025	15-6-2026
47	Werkmappen gereed voor start werk (3 tot 6 maanden)	90,0d	15-6-2026	13-11-2026
48	Aanpassen hoofdtrace in de straat	65,0d	16-11-2026	26-2-2027



Bouwdelen

- Ketenpartner
- Bewonersparticipatie
- Eigenhaard
- Team EH + Ketenpartner
- Architect / tekenbureau
- Constructeur
- NUTS
- Ontwerpteam
- Gemeente / BoWoTo
- EH besluiten
- Kosten deskundige

Getekend door: JB	Werk Nr. 2401296	Rev. Nr.	Opm:

Project Ref. G:\Amsterdam\CALCULATIEMAP\CALCULATIEMAP 2024\0000000 - Calculatie Bouwteam EigenHaard\2401296 EH Andreas Bon, Van Musbroekenstraat\00 Planvormingen\Planningen\Planning planvoorbereidi