Projecten die mogelijk effect hebben op de uitkomsten van de "Knip Weesperstraat" en omgekeerd, projecten waar de "Knip Weesperstraat" effect heeft op lopende projecten en algemene aandachtspunten

Uitgaande van een pilot in juni/juli 2023

project	***Mogelijk effect***
A-10 Oost	In 2024, geen effect
A-1	In 2024, geen effect
A-10 Noord	Asfalteringswerkzaamheden medio juni/juli; ws 2x een weekend: 1x binnenring nabij Coenplein waarbij binnenring ter plaatse geheel gestremd is; 1x buitenring nabij Schellingwoude. RWS kijkt nu naar 24-25 juni en 1-2 juli (alternatief is 4x een korter weekend)
Brug 278, Scharrebiersluis	Brug ligt eruit tot oktober 2023. Hoogte Kadijkbuurt door knip en werkzaamheden alleen bereikbaar via Kadijksplein
Prins Hendrikkade/Geldersekade/Odebrug	De Knip valt samen met fase 1A van het project. Gedurende deze fase is de route van de Prins Hendrikkade naar de De Ruijterkade onder de sporen door in 2 richtingen gestremd. Alternatieve route is de Kattenburgerstraat. De Kattenburgerstraat krijgt door de Knip Weesperstraat ook extra verkeer te verwerken (2 omleidingen). Een reeds uitgevoerde modelberekening laat zien dat er een (groot) knelpunt ontstaat bij het kruispunt Piet Heinkade/Kattenburgerstraat.
Stadhouderskade/Van Woustraat	De Stadhouderskade is volledig gestremd tussen 1 juni en 20 juli. Dit kan een mogelijk gunstig effect hebben op de doorstroming, maar de omleidingsroutes komen samen op het Rhijnspoorplein. Dat is een belangrijk aandachtspunt mbt verwijzingen van het verkeer.
Wielingen-Diepenbrockstraat	Op zichzelf geen probleem, maar de combinatie met de Stadhouderskade/Van Woustraat maakt dat als er een incident is op de oostelijke S100 (Mauritskade en Zeeburgerdijk), de S100 behoorlijk vastloopt. Het netwerk wordt minder robuust en kan gevolgen hebben voor de aanrijdtijden van de nood- en hulpdiensten.
Berlagebrug	Gestremd vanaf 23 juli. Samenval met knip Weesperstraat is ongewenst; eis dat pilot Weesperstraat eindigt voor 23 juli
Amsteldijk	Gestremd vanaf 23 juli (tot 3 sept)
Zwaar verkeer route	Goede communicatie met de afdeling die zwaar verkeer toetst is noodzakelijk. De Weesperstraat is een vaste route voor projecten in het Centrum, voorkomen moet worden dat men op andere stremmingen (op de S100) stuit als men omrijdt.
Geldersekade kademuren	?