



## Projectgroep Stadscentrum Osdorpplein

Aanwezig	5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e ( 5.1.2,e ), 5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e
Afwezig	
Vergadering	Donderdag 13 april, van 9.30 uur tot 11.30 uur
	5.1.2,e 5.1.2,e
Onderwerp	Projectgroep Stadscentrum Osdorpplein

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

### 3.1. Aantal bruggen

- De Projectgroep besluit in te stemmen met het schrappen van de twee voetgangersbruggen: Inzetbrug (fase 1) en Geduldbrug (fase 2), en het beter diagonaal inpassen en verbreden van de centraal gelegen Volhardingbrug en het onderwerp van participatie maken van de inrichting van de oostkop van de Nieuwe Osdorpergracht.
- We schrappen 2 bruggen. 1 brug in fase 1 en 1 brug in fase 2. De middelste brug wordt breder en de kop van de gracht wordt onderwerp van participatie. Dit communiceren we in een keer, om verwarring te voorkomen.

- Een deel van de gracht fase 2 wordt meegenomen in het ontwerp voor fase 1. De kop van de gracht wordt losgeknipt van gracht fase 2, zodat we nu verder kunnen met het ontwerp van de gracht en bruggen. Over de kop gaan we participeren, niet over hoe lang de gracht wordt. Actie is dus om te bepalen welk deel van de gracht onder de kop valt.
- Als er uit de participatie naar voren komt dat de buurtbewoners een gracht willen i.p.v. verblijfsplek, dan maken we een gracht. In dat geval hoeft er niet nog een brug te komen. Afstand van 250 meter is standaard in Amsterdam, dit is niet ver lopen naar de andere brug.
- Bij de kop/het plein ligt ook parkeeropgave, daarover moeten we in gesprek met bewoners.
- Uitvoering kan het best in 1 keer, scheelt kosten. Maar een deel van de bewoners wacht nu al erg lang op de gracht, dus er moet wel worden onderzocht of de gracht gefaseerd kan worden aangelegd.
  - Er moet nader bepaald worden of de gracht niet in de weg ligt voor bouwverkeer voor Bladergroen → 5.1.2,e onderzoekt dit.
  - 5.1.2,e bekijkt wat het oplevert als we gracht fase 1 eerder aanleggen, in vergelijking met de meerkosten → delen met 5.1.2,e i.v.m. planning
- Aandachtspunt is dat de scope voor het ontwerp en de aanbestedingsstrategie verschillend kan zijn.
- 1 brug wordt gehaald uit vastgesteld DO, dus bestuurders informeren.
- Communicatie: informeren over bruggen (gewijzigde besluit) al voor de zomer. OR van plantsoentjes in ideale situatie meenemen → hier moeten we over doorpraten, vallen in fase 2. *Naschrift: die vallen in fase 1.*
- Heeft wijziging van dit plan consequenties voor Waternet? Ja, wat waternet heeft ingebracht wordt onderdeel PVE van de gracht. → check wordt dit meegenomen in IDCC van IB?
- 5.1.2,e laat nog uitzoeken hoeveel het verbreden van de Volhardingsbrug kost

4.1.4

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e