

Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish	Timeline (2018-2029)																											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																
Sixhaven gebiedsontwikkeling 2/ deelgebied Willemsluizen (plaberum)																																
PLABERUM-1-Verkenning																																
Bestuurlijke producten																																
Principenota																																
A1100	Opstellen concept-Principenota	50	05-sep-17 A	13-nov-17 A																												
A1920	1e concept Principenota Willemsluizen gereed	0	10-nov-17 A																													
A1110	Advisering (SAP, KT maatsch. voorz., ATgebiedsontwikkeling)	20	14-nov-17 A	06-mrt-18 A																												
A1120	Team RvdS geeft Principenota Willemsluizen vrij voor vaststelling	0	01-jan-18 A																													
Besluitvorming																																
Ambtelijk																																
A1140	Adviesronde stadsdeel	20	01-jan-18 A	26-jan-18 A																												
A1150	Grond en Ontwikkeling	10	01-jan-18 A	12-jan-18 A																												
Bestuurlijk																																
A1170	Bestuurlijke besluitvorming (staf en College)	7	12-feb-18 A	06-mrt-18 A																												
A1180	College stelt Principebesluit Willemsluizen vast	0	06-mrt-18 A																													
PLABERUM-2-Onderzoek																																
Projectbeheersingsproducten																																
Organisatie																																
A1290	Inrichten projectorganisatie	40	07-mrt-18 A	25-mei-18 A																												
Bestuurlijke producten																																
Participatie																																
A2050	Startbijeenkomst Buurt	0	25-sep-18 A																													
A1700	Inventariseren Kaders en Uitgangspunten en Uitzetten Onderzoeken	5	25-sep-18 A	31-okt-18 A																												
A1630	Voeren Stakeholdergesprekken	20	01-nov-18 A	31-dec-18 A																												
A2060	Intern Ontwerpatelier (3 deelgebieden samen)	18	01-jan-19 A	24-jan-19 A																												
A1720	Verder Uitwerken van Globale Plannen o.b.v. Reacties	45	01-jan-19 A	04-mrt-19 A																												
A1710	Extern Ontwerpatelier (per deelgebied) (3-4 bijeenkomsten)	15	25-jan-19 A	14-feb-19 A																												
A2140	Uitwerken Concept Scenario's	53	15-feb-19 A	30-apr-19 A																												
A2430	Voorzet Concept Scenario's en Uitwerken verhaal Sixhaven door R&D	21	15-feb-19 A	15-mrt-19 A																												
A1730	Bespreken eerste Concept Scenario's in klein comité (R&D, M&A, PMB)	1	18-mrt-19 A	18-mrt-19 A																												
A1750	Uitwerken Concept Scenario's door R&D	9	19-mrt-19 A	29-mrt-19 A																												
A1860	Teammiddag Integraal Verhaal Sixhaven, Concept Scenario's en eventueel Participatievorm	1	01-apr-19 A	01-apr-19 A																												
A1870	Opstellen Globale Kostenramingen (vóór Oprachtgeversoverleg gereed)	7	02-apr-19 A	10-apr-19 A																												
A1990	Indienen Stukken t.b.v. Oprachtgeversoverleg	4	11-apr-19 A	16-apr-19 A																												
A2440	Oprachtgeversoverleg: presenteren en bespreken Scenario's	0	17-apr-19 A	17-apr-19 A																												
A2450	Indienen Stukken t.b.v. Integrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	0	17-apr-19 A	17-apr-19 A																												
A2460	Integrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: presenteren en bespreken Scenario's	0	17-apr-19 A	17-apr-19 A																												
A2070	Brede Bijeenkomst (3 deelgebieden samen) incl Presentatie Uitkomsten Ontwerpateliers en Ophalen Reacties	22	01-mei-19 A	27-mei-19 A																												
A2470	Voeren Informeel Gesprek met Wethouder	1	10-mei-19 A	10-mei-19 A																												
A2480	Maken Producten Deelgebied Willemsluizen (door R&D en PM-er)	65	28-mei-19 A	26-aug-19																												
A2490	Ophalen en Verwerken Adviezen op Producten	27	26-aug-19	01-okt-19																												
A2720	Mijlpaal: Opgesteld ProjectNota versie 0.9	0		01-okt-19																												
A2080	Ophalen Reacties Digitaal en Verwerken Reacties Bewoners (door R&D en PM-er)	8	01-nov-19	12-nov-19																												
A2520	B&W geeft Producten Concept ProjectNota vrij voor Inspraak	5	13-nov-19	19-nov-19																												
A1740	Brede Buurtbijeenkomst m.b.t. concept ProjectNota: Presenteren Definitieve Scenario's	6	20-nov-19	27-nov-19																												
A2150	Mijlpaal: Opgesteld ProjectNota versie 1.0	0		27-nov-19																												
A2530	Participatiemoment Buurtbewoners: Producten Deelgebied Willemsluizen	21	28-nov-19	26-dec-19																												
A2540	Opstellen Nota van Beantwoording	12	27-dec-19	13-jan-20																												
Tegenspraak																																
A2680	Formuleren Vraagstelling	5	02-okt-19	08-okt-19																												
A2730	Aanleveren Stukken	2	09-okt-19	10-okt-19																												
A2740	Inplannen Sessie Tegenspraak (programma let op!)	40	11-okt-19	05-dec-19																												
A2750	Sessie Tegenspraak (1 dagdeel)	5	06-dec-19	12-dec-19																												
A2760	Verwerken Feedback volgend uit Sessie Tegenspraak	10	13-dec-19	26-dec-19																												
Toetsende en Adviserende Instanties t.b.v. Projectbesluit																																
A2500	Indienen Stukken t.b.v. Integrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	5	02-okt-19	08-okt-19																												
A2550	Waternet (ism Waterschap AGV, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijnland)	30	02-okt-19	12-nov-19																												

