

Verslag PT breed

Wanneer: dinsdag 26 september 10.00-11.30

Waar: Stadstimmertuin, zaal Entresol B (fysiek!)

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

1. Opening, verslag/acties PT smal 7-11 en mededelingen:

5.1.2,e en 5.1.2,e regelen voortaan bij alle projectteam-overleggen de teams-verbindingen. Omdat de zaal vaak nog niet beschikbaar is voordat het overleg begint, moeten we met z'n allen accepteren dat het opstarten wat rommelig is.

5.1.2,e komt het team vanaf Januari voor 2 dagen in de week versterken. Ze heeft ruime ervaring met woonboten en gaat de verplaatsing/verhuizing voorbereiden. 5.1.2,e begint met een startnotitie en gaat daarna verder met een plan van aanpak. Ze kan ook meedraaien bij het verdeelproces, waar ze later evt. het voortouw in kan nemen.

Wat betreft de vervanging van 5.1.2,e 5.1.2,e heeft een kennismaking met 5.1.2,e deze week. Ook 5.1.2,e heeft ervaring met woonboten.

Wat betreft de vervanger van 5.1.2,e er worden wel stappen gezet, maar dit blijkt wel lastig.

Vorige week dinsdag was de laatste dag dat er een zienswijze kon worden ingediend voor de omgevingsvergunning voor de Wiborg- en Narva steiger. Er zijn inderdaad zienswijzen ingediend, hier horen we later meer over van de omgevingsdienst.

Het bestuur van de VWEH heeft een brief geschreven naar de stedelijk wethouder, Reinier van Dantzig. Op die manier wil het bestuur de druk erop houden, ze hebben gevraagd om een afspraak met Reinier van Dantzig. 5.1.2,e heeft gevraagd wat we vanuit het projectteam willen, uiteindelijk wordt geadviseerd om een gesprek met Reinier van Dantzig in Januari in te plannen, samen met 5.1.2,e 5.1.2,e heeft een brief geschreven, hierover wordt nog even overlegd met 5.1.2,e en 5.1.2,e

5.1.2,e gaat eerder weg vandaag en wil daarom graag het agendapunt 'planning' eerst bespreken.

Er zijn verder geen opmerkingen op de agenda

In het verslag van 7-11 stond de naam van 5.1.2,e IJland verkeerd, dit is ondertussen aangepast. Verder geen opmerkingen op het verslag.

2. Planning:

- Toelichting 5.1,2,e

De planning is weer bijgewerkt, de huidige stand van zaken is hierop te zien. In de bijgevoegde memo is puntsgewijs aangegeven waar het qua planning mis dreigt te gaan.

5.1,2,e en 5.1,2,e hebben gefinetuned. Een opgenomen buffer gaat inderdaad gebruikt worden en is vervangen door de desbetreffende processtappen. Er is nog steeds wel iets vertraging. 5.1,2,e kan zich hier niet helemaal in vinden, dus 5.1,2,e en 5.1,2,e gaan hier nog even naar kijken **Actie** 5.1,2,e en 5.1,2,e

- Vragen/reacties

Waar is de koppeling tussen de Houthaven en de Oude Houthaven? Hier moet nog even kritisch naar worden gekeken. Koppeling procedure bestuursdwang moet gekoppeld worden aan het moment van verhuizing.

5.1,2,e mist de omgevingsvergunning bouw in de planning. Vooralnog gaat 5.1,2,e door met in februari publiceren. We gaan er nu vanuit dat de omgevingsvergunning op 12 januari verleend is. 5.1,2,e en 5.1,2,e gaan hier nog even voor zitten. **Actie** 5.1,2,e & 5.1,2,e

Als er verder nog dingen zijn die opvallen aan de memo, neem contact op met 5.1,2,e (**Actie iedereen: check de memo en koppel indien nodig terug naar** 5.1,2,e)

5.1,2,e geeft aan dat we nu op de planning kunnen zien waar we afwijken van de baseline en daarop kunnen sturen, wat bijzonder is.

3. Terugblik informatieavonden en vervolgstappen:

Avond scheepseigenaren 9 nov

Er moet mogelijk iets gebeuren met doorvaartbreedte. Er zijn te veel scheepseigenaren met zorgen. 5.2,1

5.2,1

5.2,1 Er zijn wel wat opties:

- Westelijke steiger inkorten,
- Aanvaarbescherming aanbrengen
- Twee steigers inkorten
- Plek aan de kade inzetten
- 5.1,2,e
- Op het ligplaatspaspoort aangeven dat bepaalde plekken niet kunnen worden gebruikt.
- 5.1,2,e

We gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn, hier komen we op terug in volgende teamoverleggen. Op volgende week dinsdag hebben we weer een ontwerpoverleg.

5.1,2,e vraagt welke scheepseigenaren hebben aangegeven dat ze meer doorvaartbreedte willen?

5.1,2,e Dit waren er een aantal, 5.2,1 met 13 scheepseigenaren met vaarbewijzen. 5.1,2,e geeft daarop aan dat bij een inventarisatie van een bepaalde groep bleek dat maar 2 schepen überhaupt een motor hebben. De vraag is hoe we meer zicht krijgen op welke schepen daadwerkelijk kunnen/willen varen. Het is misschien goed om binnenkort alle kaarten op tafel te krijgen. Hoe realistisch zijn de claims? Hier gaan we over nadenken.

5.1,2,e geeft aan dat aan de bedrijfssteiger soms schepen dubbel afgemeerd liggen, dat kan ervoor zorgen dat de doorvaartbreedte smal is.

Tijdens de avond werd ook aangegeven dat wij het goed aanpakken, dat scheepseigenaren vertrouwen krijgen qua proces.

Rustige avond qua aantal, ook de avond voor omwonenden was rustig.

- *Avond omwonenden 16 nov*
5.1,2,e was er, ze gaf aan dat ze blij was erbij te zijn. Haar aanwezigheid bracht wel wat teweeg, ze leefde mee met de omwonenden. Omwonenden komen nog met een formele reactie. Sfeer was goed. Compliment voor het team voor het rustig aanhoren. Er waren ook mensen aanwezig die het schetsontwerp 2.0 duidelijk een verbetering vonden. Deze mensen geluiden kwamen zowel vanuit de Pontsteiger als de Silodam.
- *VWEH – 5.1,2,e 23 nov*
Dit zal een open gesprek worden, waarbij het bestuur van het VWEH goedbeslagen ten ijs zal komen. 5.1,2,e gaat vandaag 5.1,2,e brieven, zal vooral een gesprek worden waarbij 5.1,2,e zal luisteren.
- *Vervolgstappen*

Worden vandaag doorgenomen, wie wat doet.

4. Werkplan

- *Toelichting 5.1,2,e (zie bijlage)*
5.1,2,e heeft verschillende bestanden in elkaar gevoegd en daaruit de verschillende projecten voor volgend jaar gedestilleerd. Nog niet voor al deze projecten is een trekker benoemd. Op korte termijn gaan 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e overleggen wie welk project gaat trekken en wordt de planning besproken.
- *Reacties/vragen*
5.1,2,e geeft aan dat de data die worden genoemd, moeten worden afgestemd met het planning van 5.1,2,e Ook zou 5.1,2,e de projectleider IB niet zo benoemen; op deze manier wordt het onderscheid scherp gemaakt. Hier gaat 5.1,2,e nog even kijken (**Actie 5.1,2,e**).

5.1,2,e staat nog genoemd bij de energievoorziening. 5.1,2,e gaat iets anders doen binnen de gemeente, dus goed om dat even te controleren (**Actie 5.1,2,e**)

Het is nu in deelprojecten genoemd, mooi om dit in de planning op te nemen. Dit kan worden toegevoegd in de planning.

5.1.2,e heeft morgen een afspraak met 5.1.2,e over de maten.

- *Vervolgstappen*

Vraag aan iedereen om er nog even naar te kijken (voor zover nog niet gedaan) en punten naar 5.1.2,e te sturen. Niet alle rollen verdeeld, alleen de trekkers zijn benoemd, de taakverdeling is verder nog niet uitgewerkt. **(Actie Iedereen)**.

5. **Stavaza verdeelproces en vervolgstappen**

Een aantal teamleden is uitgenodigd om mee te denken over uitgangspunten verdeelproces. Er zijn twee documenten die we gaan bespreken; 1. de verdeling door bewoners onderling en 2. verdeling door gemeentelijke proces. 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Vervolgstappen voor het verdeelproces daarna: deze documenten met 5.1.2,e bespreken, die moet het zich ook eigen maken. 5.1.2,i

5.1.2,i Hierna komt het weer terug in ons team, bij de opdrachtgevers en het projectteam Houthaven. Daar wordt akkoord gevraagd om mee naar buiten te gaan naar de scheepseigenaren.

5.1.2,e vraagt of we de spelregels van het gemeentelijke verdeelproces bekend gaan maken voordat het bewonersproces plaats heeft gevonden? Hij wil hierbij meegeven dat het bewonersproces gefrustreerd kan worden door bewoners.

Het proces is erg gecompliceerd, het is goed om over de communicatie na te denken. 5.1.2,e doet de suggestie om het met voorbeelden te werken bij ingewikkelde uitgangspunten.

6. Afsluiting en rondvraag

- 5.1.2,e tijdens het volgende PT breed op 19 december is een kerstlunch op de Houthavens. PT breed is dan ook op de Houthavens (scheelt iedereen reistijd). Daarna kunnen we dan met z'n allen door naar de kerstlunch.

Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouden	Status
Huisnummerbesluit voor steigers en Houthavengracht en hele houthavengebied.	5.1.2,e / 5.1.2,e	5.1.2,e gaat een afspraak inplannen met 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e
Planning irt aanbestedingsprocedure bespreken	5.1.2,e	5.1.2,e haalt de oude afspraak uit de agenda en maakt een nieuwe afspraak met 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e & 5.1.2,e
Volgende teammiddag inplannen	5.1.2,e & 5.1.2,e	
Opdrachtformulering teamleden bespreken	5.1.2,e	5.1.2,e gaat binnenkort met 5.1.2,e & 5.1.2,e zitten. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben een afspraak ingepland met 5.1.2,e
Kijken naar discussiepunt planning	5.1.2,e & 5.1.2,e	
Omgevingsvergunning bouw in planning opnemen	5.1.2,e & 5.1.2,e	
Memo planning doornemen en opvallende dingen doorgeven aan 5.1.2,e	Iedereen	
Opmerkingen 5.1.2,e opnemen werkplan	5.1.2,e	
Kijken naar rol 5.1.2,e bij energievoorziening werkplan	5.1.2,e	
Naar werkplan kijken en opvallende punten sturen naar 5.1.2,e	Iedereen	
PM acties		
Participatie/communicatieplan opstellen	5.1.2,e / 5.1.2,e	Nog niet, maar is wel aandacht voor
PvA verder uitwerken	5.1.2,e / 5.1.2,e	Staat on hold, kan na teammiddag
Overzicht maken mogelijke bezwaarprocedures bewoners/omgeving vanuit	5.1.2,e / 5.1.2,e	