



## Rapportage placemaking Sixhaven

Augustus - oktober 2022

### Inleiding

In de afgelopen periode hebben we bewust een stap terug gedaan. Na de ontwerpbijeenkomst van 2 juli is onrust ontstaan. Er bleek veel onvrede te bestaan over Buurthaven. Er ontstond onzekerheid door de mogelijke toevoeging van nieuwe initiatieven en verplaatsing van bestaande initiatieven. Om de rust terug te laten keren, heeft de gemeente een terugblik op de afgelopen jaren Buurthaven georganiseerd. In de tussentijd hebben wij ons gericht op het op orde brengen van de basis:

- de communicatie en
- het beheer van het terrein.
- wekelijkse aanwezigheid op het terrein.

Daarnaast hebben we ingezet op

- het vergroten van het netwerk dat bij de plek betrokken is,
- het opstellen van een meet- en analyseplan,
- het faciliteren van de herfstactiviteit van het Sociaal Artistiek Museum en
- het meewerken aan het ontwerp- en participatieproces voor de openbare ruimte.

### Persoonlijke omstandigheden

Door persoonlijke omstandigheden hebben we ons werk niet op volle kracht kunnen uitvoeren. In augustus is de moeder van **5.1, 2, e** overleden. **5.1, 2, e** heeft daarom een aantal weken verlof gehad en werkt sindsdien meer achter de schermen. Dit vanwege het feit dat de on-the-ground activiteiten - het begeleiden en spreken van initiatiefnemers en betrokkenen - met alle heftige emoties en het incasservermogen die daarbij komen kijken, niet haalbaar was voor **5.1, 2, e** na de heftige omstandigheden. Dit maakt dat we in de afgelopen periode minder gesprekken hebben gevoerd met initiatiefnemers en omwonenden.

Doordat **5.1, 2, e** wegviel, is het uitbreiden van het netwerk on-hold gekomen. De volgende acties zijn daardoor niet uitgevoerd:

- Tweede gesprek met Haven Sixhaven
- Eerste kennismakingsgesprek met Voedseltuin IJplein
- Vervolggesprek met Huis van de Wijk 'De Meeuw'
- Eerste kennismakingsgesprek Moskee "Al-Madjliesoel Al-Islamie Fie Hollanda",
- Eerste kennismakingsgesprek Moskee "Stichting Islamitisch Centrum (Markaz) Quba"
- Eerste kennismakingsgesprek Stichting Noorderpark

Gepland	Uitgevoerd	Toelichting
Overzicht maken van alle afspraken en toezeggingen van de afgelopen jaren	Deels	Gemeente heeft zelf ook geen volledig overzicht
Meewerken aan proces van terugblikken door gemeente	Ja	In opdrachtgeversoverleggen input gegeven voor proces en inhoud
Bredere communicatie: inzet Buurthaven communicatiekanalen	Ja	Website bijgewerkt, nieuwsbrief verstuurd, social media content gedeeld
Meet- en analyseplan uitvoeren	Vertraagd	Twee verschillende methodes geprobeerd toe te passen op Buurthaven. Beiden niet geschikt. Maatwerk nodig.
Tweede afstemmingsoverleg in september (eventueel met omwonenden erbij)	Nee	Conflicten tussen initiatiefnemers, die niet met elkaar aan tafel willen
Evenement Herfsthaven	Nee	Tijdens de terugblik activiteiten on-hold gezet

### Ontwikkelingen

In de afgelopen maanden heeft een aantal grote ontwikkelingen plaatsgevonden, die gedeeltelijk de richting bepalen voor de komende maanden. Hieronder vallen:

- de toewijzing van de huidige locatie aan De VerbroederIJ (en dus niet meer in Sixhaven);
- het weghalen van de pallets en bouwwerken van de Kindertimmerwerkplaats;
- een tweede en derde sessie over de tijdelijke inrichting van het Sixhavengebied;
- de terugblik op Buurthaven.

## Inhoud

### Werkzaamheden

#### Uitbreiden van het netwerk

Bewonersplatform Vogelbuurt

De Sixhaven

Voedseltuin Ijplein

Moskeeën

Stichting Noorderpark

Huis van de Wijk De Meeuw

#### Gesprekken met potentiële initiatieven

VerbroederIJ

Koffiekiosk <sup>5.1.2.0</sup> 5.1, 2, e

Mazzeltov Minigolf 5.1, 2, e 5.1, 2, 5.1, 2, e )

#### Begeleiding van initiatieven

Tweewekelijkse afstemming met opdrachtgever

Maandelijks afstemming met gebiedsteam

Communicatie

Afstemmingsoverleg

Projectteam tijdelijke inrichting

Beheer van het terrein

Meet- en analyseplan

### Planning

Wat stond er gepland vs wat is er gebeurd

Overzicht lopende projecten en aanstaande initiatieven

Financieel overzicht

# Werkzaamheden

## Uitbreiden van het netwerk

In deze periode hebben wij ons ingezet om de groep betrokkenen uit te breiden met een aantal nieuwe gezichten en dat ging met name om de volgende initiatieven/personen.

- Bewonersplatform Vogelbuurt IJplein
- Haven Sixhaven
- Voedseltuin IJplein;
- Moskee "Al-Madjliesoel Al-Islamie Fie Hollanda",
- Moskee "Stichting Islamitisch Centrum (Markaz) Quba"
- Stichting Noorderpark
- Huis van de Wijk 'De Meeuw'

### Bewonersplatform Vogelbuurt

Namens Bewonersplatform Vogelbuurt IJplein is gesproken met <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>2, e</sup>, e waarbij hij aangaf dat het belangrijk is dat de buurt zich terug kan zien in datgene wat er bij Sixhaven gebeurt. De Voedseltuin IJplein is volgens hem een goed voorbeeld van hoe het moet, aangezien daar de Moskee vanaf het begin werd aangehaakt en er op die manier een buurtfunctie ontstond. Een ander idee zou kunnen zijn om het clubgebouw van de Sixhaven open te stellen waarbij er een exploitatiemodel opgezet wordt. Dit kan er dan voor zorgen dat het zowel een functie voor de buurt kan hebben, goedkope koffie/thee en gebak, maar ook voor de haven zelf bijdraagt aan onderhoud en eventueel vrijwilligers kan leveren.

### De Sixhaven

De havenmeester hebben we ook gesproken en die gaf aan een havenvereniging te zijn, dus met name daar op te focussen, maar best mee wil denken als het gaat om het leefbaarder maken van het gebied. Hij gaf aan geen hele actieve rol er in te vervullen maar dat hij er best voor open staat om de mogelijkheden te bekijken wat betreft het gebied beter, schoner, groener, mooier te maken. Wat cruciaal is voor de haven is dat de veiligheid gewaarborgd wordt, omdat er regelmatig dingen gestolen worden en daarom de hekken rondom de haven enorm belangrijk zijn. Om ze eventueel te verplaatsen kan besproken worden. De havenvereniging heeft de wens om een nieuw havengebouw te bouwen in de stijl van het oude gebouw. Hiervoor hebben zij eerst meer zekerheid nodig over hoe lang ze op deze plek mogen blijven.

### Voedseltuin IJplein

De afspraak met Voedseltuin IJplein is niet doorgegaan door het overlijden van <sup>5.1, 2, e</sup> s moeder. We gaan een nieuwe afspraak plannen.

### Moskeeën

De moskeeën zijn benaderd maar daar is geen reactie op gekomen. Het lijkt er op dat we het beste gewoon langs kunnen gaan bij deze partijen om kennis te maken en dan vervolgens een afspraak in te plannen.

### Stichting Noorderpark

We hebben <sup>5.1, 5.1, 2, e</sup> van Stichting Noorderpark benaderd, om de brug te slaan tussen hun werk en ons werk aan Buurthaven. We hebben gevraagd of we een keer met <sup>5.1, 2, e</sup> door het park konden gaan, horen waar

ze tegenaan lopen, wat wel werkt en wat niet werkt. <sup>5.1, 2, e</sup> is ook omwonende van Sixhaven is zeer kritisch op Buurthaven. Ze is niet op onze mailtjes en belletjes ingegaan. We hopen in de toekomst weer goed contact op te bouwen.

### Huis van de Wijk De Meeuw

Het Huis van de Wijk (De Meeuw), hebben we contact mee gehad en via hen de catering geregeld voor de placegame van 2 juli. We plannen een vervolgspraak.

## Gesprekken met potentiële initiatieven

In de afgelopen periode hebben zich geen nieuwe initiatieven gemeld voor Buurthaven. Over onderstaande initiatieven valt iets nieuws te melden ten opzichte van de vorige rapportage.

### VerbroederIJ

De Verbroederij kan nog minimaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarmee is het geen potentieel initiatief meer voor Buurthaven.

### Koffiekiosk

Omwonende <sup>5.1, 2, e</sup> heeft het idee om een koffiekiosk te beginnen in het Sixhavengebied. Ze wilde in de zomer al proefdraaien met haar Volkswagenbus en tafeltjes en stoeltjes. We hebben een verkennend gesprek gevoerd en gesproken over de benodigde vergunningen. We hebben aangegeven dat er voorlopig geen vaste initiatieven bij kunnen komen. Een soort pop up kioskje zou wel kunnen, als losse activiteit. Misschien valt hier een combinatie te maken met het tuinhuisje van de kindertimmerwerkplaats. We nemen binnenkort contact op om de mogelijkheden verder te bespreken.

### Mazzeltov Minigolf

<sup>5.1, 2, e</sup>, <sup>2, e</sup> en <sup>5.1, 5.1, 2, e</sup> hebben een plan voor een minigolf <sup>5.1, 2, e</sup> en een spelletjeskiosk gemaakt. Dit plan is voor het Noorderpark bedacht, maar werd daar niet toegewezen. Vervolgens willen ze kijken of ze het in het Sixhavengebied kunnen laten landen, en dan kijken ze met name naar het nog niet ingevulde deel naast de brug. Ook hier is er vanuit Stipo geen verdere actie ondernomen vanwege de afspraak dat er geen nieuwe initiatieven bij mogen komen.

In de bijlage *Overzicht initiatieven Buurthaven oktober 2022* staat een overzicht van de initiatieven die zich eerder gemeld hebben en wat de status is.

## Begeleiding van initiatieven

In de afgelopen periode hebben we een aantal initiatieven praktisch ondersteund.

- **Moestuinschool:** na een aantal maanden is het klaphek dat wij gefinancierd hebben, daadwerkelijk geplaatst. De tuin heeft daardoor een hek dat altijd open kan. Dit was een wens van zowel omwonenden als van de Moestuinschool zelf.  
Ze hebben al een activiteitenprogramma voor 2023 met ons gedeeld. We gaan nog met de Moestuinschool in gesprek om hen aan te spreken op het feit dat ze delen buiten hun eigen gebied gebruiken als opslag voor houtsnippers en compost. Dit past niet bij de ambitie om het terrein beter te beheren en het zorgt voor scheve gezichten bij andere betrokkenen.
- **Kindertimmerwerkplaats:** de kindertimmerwerkplaats is tijdelijk gestopt met de activiteiten. <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup> hadden moeite om vrijwilligers te vinden. Het lukte hen niet om hun terrein netjes te houden en daar kregen ze veel kritiek op. Er werd in de zomer veel geslapen in de bouwwerken die er stonden. Nadat omwonenden en de gemeente al hun materialen hebben verwijderd, hebben ze besloten te stoppen met de wekelijkse timmeractiviteit. Ze zijn nog wel beschikbaar voor het organiseren van kinderactiviteiten. Ze hebben ons een sleutel gegeven van het tuinhuisje. Als we de komende tijd activiteiten en evenementen gaan organiseren, betrekken we hen erbij om samen een mooi programma te maken.
- **Hondenspeeltuin:** De hondenspeeltuin heeft een plan ingediend bij Buurtbudget voor onderhoud en verbetering van de hondenspeeltuin. We hebben in overleg met de gemeente besloten dat dit uit het Buurthaven budget betaald kan worden. We hebben de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De samenwerking met <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>2, e</sup> verloopt momenteel niet vlekkeloos. Hij is het niet eens met financiering vanuit Buurthaven. Hij wil graag een voorschot ontvangen, terwijl wij alleen op basis van declaraties kunnen financieren. We hebben aangeboden om te helpen met het doen van een aanvraag bij het budget bewonersinitiatieven, maar ook dit lijkt niet gewenst te zijn. Onze opdracht houdt in dat we de initiatieven begeleiden en helpen, dus ondanks het feit dat de samenwerking momenteel niet optimaal verloopt, zijn we vastbesloten om die weer recht te trekken.
- **Sociaal Artistiek Museum (SAM):** SAM heeft in de afgelopen periode veel gedaan. Ze hebben een activiteit voorbereid en georganiseerd tijdens de herfstvakantie. Samen met omwonenden, tieners en de Moestuinschool hebben ze nieuwe mooibouwborden gemaakt. De vernieuwde, stevigere, grotere Mooibouwborden zijn op 23 oktober feestelijk onthuld. Hier hebben ze ook de Muziekstraat uit de Vogelbuurt bij betrokken. We hebben deze activiteit gefaciliteerd door de evenementenmelding te doen en een deel van de activiteit te financieren. Daarnaast is SAM actief bezig samenwerkingen op touw te zetten met de andere initiatieven.
- **Gallische tafel:** voorlopig geen begeleiding nodig.
- **Borrel Vrienden van het Sixhavenpark:** de organisatoren van de borrel wilden graag een springkussen bij de borrel plaatsen. We hebben hiervoor in overleg met hen een springkussen besteld en betaald.

## Tweewekelijkse afstemming met opdrachtgever

Het wekelijkse overleg is veranderd in een tweewekelijks overleg. Dit is veranderd om efficiënter met onze tijd om te gaan, waardoor er minder budget gaat naar proceskosten. Om onze samenwerking en afstemming nog efficiënter te laten verlopen gaan we een actielijst bijhouden. Dit zodat alle acties een eigenaar hebben en tegelijkertijd dit ook tijdens het volgende afstemmingsoverleg als checklist even kort doorgenomen kan worden.

## Maandelijkse afstemming met gebiedsteam

We hebben een maandelijks overleg gepland met gebiedsmakelaar <sup>5.1, 2, e</sup> om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de buurt. Dit overleg wordt meestal - om verschillende redenen - geannuleerd. De vraag is of dit wel de juiste manier is om op de hoogte te blijven van de signalen in de buurt. Misschien kan het beter frequenter plaatsvinden door even te appen of kort te bellen, of door ons te appen mochten er relevante dingen zijn rondom Sixhaven. We nemen hierover contact op met <sup>5.1, 2, e</sup>

## Communicatie

We zijn momenteel bezig om de communicatie te verbeteren. Als onderdeel van de communicatiestrategie zijn we de website aan het updaten. We hebben een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd en we hebben de social media weer geactiveerd door regelmatig berichten te plaatsen.

Het is hierbij belangrijk dat we allereerst duidelijk uit te doeken doen wie we zijn; wie er vanuit de gemeente bij betrokken is; wat er de afgelopen maanden gebeurd is; wat onze opdracht is; waar we naartoe willen; wat onze visie is voor het gebied; wat de kaders zijn; en hoe het proces er uit ziet voor de toekomst. Daarnaast is het essentieel dat we duidelijk maken dat we buurtbewoners willen stimuleren om samen met ons activiteiten te organiseren, en dat dat op een laagdrempelige manier kan. Nadat de eerste en belangrijkste punten zijn gedeeld, is er meer ruimte om andere dingen zoals foto's van en gesprekjes met mensen in het Sixhavengebied te delen via de socials.

Wij denken mee over de gemeentelijke communicatie richting de bewoners en betrokkenen. Daarnaast kunnen wij de gemeentelijke communicatie meenemen in de Buurthaven kanalen.

## Afstemmingsoverleg

Vanwege het proces van terugblikken, hebben wij geen afstemmingstafel georganiseerd. Het riep weerstand op om door te gaan terwijl de conclusies van de terugblik er nog niet waren. We gaan in de komende periode wel weer de afstemming organiseren. Hierbij nodigen we niet meer alleen de initiatiefnemers uit, maar ook de omwonenden. Dit doen we zodat we tijdens het overleg gedragen besluiten kunnen nemen. Bij de volgende afstemmingstafel maken we een activiteitenprogramma voor 2023, bespreken we het beheer van het gebied en de afspraken over Buurthaven.

## Projectteam tijdelijke inrichting

We zijn onderdeel van het projectteam en dragen bij aan de ontwikkeling van de tijdelijke inrichting van het Sixhavengebied.

## Beheer van het terrein

De afgelopen periode zijn we vaker op het terrein geweest om afval op te ruimen en een oogje in het zeil te houden.

## Meet- en analyseplan

De afgelopen periode hebben we twee methodes van meten en analyseren getest voor de situatie op Buurthaven: MAEX en Publieke Waarden.

Beide methoden lijken onvoldoende aan te sluiten op dit proces. Onze activiteiten passen niet goed binnen het format van MAEX. De nadruk zou te veel op vergroening komen te liggen, terwijl dat niet ons deel van het werk aan dit terrein beslaat. Het systeem van Publieke Waarden is te veel gericht op de gemeentelijke organisatie. We maken nu een meet- en analyseplan waarin we de doelen van Buurthaven vertalen in meetbare indicatoren. Daarbij maken we een plan hoe we deze indicatoren meten.

# Planning

De afgelopen periode hebben we een stap terug gedaan om rust te creëren. Ondertussen liepen het ontwerp- en participatieproces en de terugblik door. Het is belangrijk een oor te luisteren te leggen bij de critici en te erkennen dat er fouten gemaakt zijn en ervoor te zorgen zij zich gehoord voelen. Maar het is net zo belangrijk om aan de slag te gaan met diegenen die ideeën hebben en die daar in het Sixhavengebied wat mee willen in de vorm van een activiteit. Het ontwerp- en participatieproces van de openbare ruimte laat zien dat het goed kan werken om door te gaan en stappen te zetten. Hiermee ontstaat een groep die wil bijdragen en zien mensen ook weer resultaten. Daar zijn goede stappen gezet en binnenkort wordt ook de terugblik afgerond.

Dit geeft ons de ruimte om ook weer aan de slag te gaan met het organiseren van afstemming, activiteiten en evenementen. Wij geven de komende tijd extra aandacht aan het organiseren van de afstemming tussen initiatiefnemers en omwonenden en we maken samen met hen een activiteitenprogramma voor 2023. We gaan voorstellen om drie buurt evenementen te organiseren: Lentehaven, Zomerhaven en Herfsthaven.

## November

- Voorbereiden afstemmingsoverleg initiatiefnemers en omwonenden.
- De terugblik van Buurthaven nodigt uit tot een vervolgtraject. Hier gaan we samen met de gemeente uitvoering aan geven.
- Verbreden van het netwerk in de buurt waarbij we de moskeeën, de huizen van de wijk, Voedseltuin IJplein en bewonersverenigingen in het gebied kunnen leren kennen en kijken wat we met elkaar neer kunnen zetten.

## December

- Afstemmingstafel organiseren voor afstemming tussen omwonenden en initiatiefnemers en het maken van het activiteitenprogramma 2023.

## Doorlopend

- Aanwezigheid in het gebied
- Begeleiding van initiatiefnemers
- Focus op beheer van het terrein: schoon, heel en veilig.
- Communicatiestrategie uitwerken waarbij het zoveel mogelijk in lijn is met de planning van de tijdelijke inrichting en het participatieplan en de activiteiten van de verschillende initiatieven.
- De cirkel groter maken. Tot nu toe is veel aandacht gegaan naar direct omwonenden en initiatiefnemers. Onze opdracht is nadrukkelijk om buurtnetwerken op te zetten en te versterken. We leggen contact met partijen in de omliggende buurten om te bespreken welke rol zij voor zich zien bij de ontwikkeling van Buurthaven.
- Focus op activiteiten en evenementen i.p.v. vaste initiatieven.
- Meet- en analyseplan uitvoeren.

## Overzicht lopende projecten en aanstaande initiatieven

### De Gallische tafel

De Gallische tafel is geliefd bij alle betrokkenen en is een initiatief dat redelijk weinig tot geen direct betrokkenheid van ons nodig heeft. Wel houden we een oogje in het zeil, mochten er reparaties nodig zijn of andere mogelijke aanpassingen.

### Moestuinschool Amsterdam

De Moestuinschool loopt goed en ze hebben een activiteitenkalender opgesteld voor het komende jaar. Ze organiseren regelmatig activiteiten. Op 27 november organiseren ze bijvoorbeeld de kickoff van een compostproject, waar mensen GFT-donateur kunnen worden. De Moestuinschool ligt nog steeds gevoelig bij verschillende bewoners en de (geruisloze) doorstart van Soeptuin van Noord naar Moestuinschool zorgt nog steeds voor spanning. Daarbij komt dat de Moestuinschool zich graag inzet voor het vergroenen van het Sixhavengebied en dat dat door andere bewoners als bedreigend wordt gezien. Dit is jammer omdat op zich het vergroenen, biodiversiteit toevoegen en eventueel samen met buurtbewoners delen van het gebied in zelfbeheer nemen van het groen, hoopvolle ideeën zijn. Het feit dat het vanuit de Moestuinschool komt, is voor een aantal bewoners echter reden om het niet te willen. De samenwerking tussen de Moestuinschool en de Hondenspeeltuin is er niet, dit onder andere omdat er bij de aanleg van een waterleiding niet doorgetrokken is naar de Hondenspeeltuin. Daarnaast zijn sommige betrokkenen bij de Hondenspeeltuin het niet eens met het bestaan van de Moestuinschool dus dat werkt samenwerking tegen. De Moestuinschool heeft samengewerkt met SAM bij het maken van de nieuwe Mooibouwborden. Deze staan nu in bakken aarde die beplant zijn door de Moestuinschool.

### Hondenspeeltuin <sup>5.1, 2, e</sup> |

De Hondenspeeltuin wordt druk bezocht, er is een klein bibliotheekje en de meeste hondenbezitters gaan getrouw naar de Hondenspeeltuin om daar hun hond los te laten lopen. De Hondenspeeltuin heeft eigen activiteiten en heeft een zeer actieve <sup>5.1, 2, e</sup> gemeenschap, waar veel energie en creativiteit zit. Dit zouden we graag willen steunen en verder helpen. <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e heeft allerlei ideeën geopperd en heeft met <sup>5.1, 2, e</sup> gezeten om deze plannen te realiseren maar trok de stekker er uit op het moment dat hij het niet eens was met de voortzetting van het proces voor de Tijdelijke Inrichting. Vooralsnog zijn de gesprekken niet heropend. Wat belangrijk is in dit geval is om een manier te vinden om toch in contact te blijven en te kijken naar waar we elkaar wel kunnen vinden. Dit omdat er een grote community betrokken is bij de Hondenspeeltuin en we hen graag ondersteunen bij programma en beheer.

Momenteel wordt er gewerkt aan de gasleiding onder de Hondenspeeltuin, dus een deel van het terrein ligt momenteel open voor herstelwerkzaamheden. Dit zal weer hersteld worden.

### Kindertimmerwerkplaats

De Kindertimmerwerkplaats is een mooi initiatief dat kinderen de kans geeft hutten, objecten en andere voorwerpen te bouwen. Echter zijn <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup> vanwege hun werk en andere verplichtingen, een keer per week in het gebied. Dit is niet optimaal omdat het gebied, en met name de hutten, uitnodigt tot slapen en 6 dagen van de week niet gebruikt wordt. De overlast van slapers, rondzwerfende stukken hout en uitstekende spijkers zorgen bij een aantal omwonenden en hondenbezitters voor een onveilig gevoel en in de zomer kwam dit tot een climax waarbij <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> (Gebiedsmakelaar) samen met Veiligheid langskwam om polshoogte te nemen. Wat betreurenswaardig is, is dat het er op lijkt dat een aantal bewoners eigenhandig gebouwde hutten heeft afgebroken, iets waar <sup>5.1, 2, e</sup> het resultaat van zag toen hij een aantal huisjes onbeslaapbaar maakte en

hij de losliggende pallets met een kettingslot aan elkaar vast zette. Dit is gedrag dat onacceptabel is, aangezien eigenhandig afbreken van andermans terrein niet een constructieve manier van werken is maar eerder een destructieve manier. Dit is dan ook iets wat we serieus opvatten.

In gesprek met <sup>5.1, 2, e</sup> en <sup>5.1, 2, e</sup> is besloten dat de Timmerwerkplaats verder gaat in een andere vorm: geen wekelijkse activiteit meer, en ook geen hutten bouwen, maar wel kinderactiviteiten bij evenementen. De precieze invulling van de vernieuwde opzet is nader te bepalen.

### **Sociaal Artistiek Museum (SAM): de Mooibouwborden**

SAM is de afgelopen periode druk bezig geweest met het creëren van draagvlak voor de Mooibouwborden en er is bepaald dat het niet op de oorspronkelijk bedachte plek (bij de Gallische Tafel) maar op een andere plek terugkomt. De borden zullen steviger zijn, om te voorkomen dat ze omwaaien, maar ook groter, iets waar niet iedereen het mee eens is. Desalniettemin is de vergunning voor de borden goedgekeurd en vindt op 23 oktober de onthulling van de nieuwe Mooibouwborden plaats. De Mooibouwborden zullen functioneren als een kunstvoorwerp en een soort buurtprikbord waar er ruimte komt voor verschillende bewoners, betrokkenen, en andere initiatieven uit de buurt. SAM is momenteel bezig een strategie op te zetten om dit zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen en om de aanwas van nieuwe bewoners te garanderen.

SAM is actief bezig met het slaan van bruggen met andere initiatieven en buurtbewoners. We zijn erg tevreden over hoe SAM de verbinding zoekt.

### **Borrel Vrienden van het Sixhavenpark**

Elke laatste vrijdag van de maand organiseren omwonenden een borrel bij de Gallische tafel. Het functioneert goed als gezellige en informele plek om bij te praten. De sfeer is meestal goed, maar ook kritisch naar de Gemeente en Stipo toe, wat een goede informele manier is om met elkaar in gesprek te gaan, keuzes uit te leggen en signalen op te vangen. De borrel wordt sinds kort niet meer georganiseerd. We willen dit in het voorjaar weer helpen opstarten.

## Financieel overzicht

Voor deze opdracht hebben we een jaarlijks budget van 5.1, 2, f  
Hiervan is 5.1, 2, f gereserveerd voor personele kosten en 5.1, 2, f voor productiekosten.

### Personele kosten

Over de periode tot 15 juli 2022 hebben we 5.1, 2, f gefactureerd.  
In de periode van 15 juli tot 31 oktober 2022 hebben we onderstaande uren besteed.

Personele kosten 15 juli - 31 oktober			
Wat	Aantal uur	Uurtarief	Bedrag
5.1, 2, e 5.1, 5.1, 2, e	46	5.1, 2, f	5.290,00
Projectmedewerker 5.1, 5.1, 2, e	96,5	5.1, 2, f	7.237,50
<b>Personele kosten 15 juli - 31 oktober</b>			<b>5.1, 2, f</b>
Personele kosten 1 april - 15 juli			5.1, 2, f
Totaal personele kosten tot 31 oktober			5.1, 2, f
Jaarbudget personele kosten			5.1, 2, f
<b>Resterend budget personele kosten 2022</b>			<b>5.1, 2, f</b>

### Prognose personele kosten

Voor de periode van 1 november tot 31 december 2022 hebben we nog 5.1, 2, f beschikbaar. Deze periode beslaat 9 weken. In onderstaande tabel staat weergegeven wat de besteding zou zijn bij 9 weken, 4 uur per week voor de 5.1, 2, e en 8 uur per week voor de projectmedewerker.

Prognose november - december			
Wat	Aantal uur	Uurtarief	Bedrag
5.1, 2, e 5.1, 5.1, 2, e	36	5.1, 2, f	4.140,00
Projectmedewerker 5.1, 5.1, 2, e	72	5.1, 2, f	5.400,00
<b>Prognose</b>			<b>5.1, 2, f</b>
<b>Resterend budget voor deze periode</b>			<b>5.1, 2, f</b>
<b>Resterend budget personele kosten 2022</b>			<b>€ 3.736,25</b>

Bovenstaande laat zien dat we een onderbesteding verwachten van 5.1, 2, f

## Productiekosten

Voor de organisatie van activiteiten en evenementen hebben we een budget van 5.1, 2, f f per jaar. Hiervan betalen we catering, evenementenvergunningen, onderhoudskosten en alle andere kosten die horen bij de organisatie van activiteiten en evenementen op het terrein.

Voor de periode april tot 15 juli hebben we 5.1, 2, f aan productionele kosten gemaakt.

In de periode van 15 juli tot 31 oktober hebben we onderstaande kosten gemaakt

Productiekosten				
Wat	Datum	Aantal	Eenheden	Bedrag
Cijferslot toilet	3-8-2022			€ 24,48
Bijdrage aan realisatie en feestelijke opening Mooibouwborden	23-10-2022			€ 2.910
<b>Productiekosten 15 juli - 31 oktober</b>				5.1, 2, f
Productiekosten april - 15 juli				5.1, 2, f
Totaal productiekosten tot 31 oktober				5.1, 2, f
Jaarbudget productiekosten				5.1, 2, f f
<b>Resterend budget productiekosten 2022</b>				5.1, 2, f

Bovenstaande overzicht laat zien dat met 5.1, 2, f het grootste deel van het budget nog beschikbaar is.

## Prognose productiekosten

- Ondersteuning activiteiten initiatiefnemers
  - Kosten hondenspeeltuin 5.1, 2, e |  
We hebben akkoord gegeven op de aanvraag van de hondenspeeltuin, maar tot nu hebben de initiatiefnemers hier geen beroep op gedaan. Dat kan elk moment alsnog gedaan worden.

## Totaal

In totaal hebben we in de periode van 15 juli tot 31 oktober 2022 de volgende kosten gemaakt:

Totale kosten 15 juli 2022 - 31 oktober 2022	
Personele kosten	5.1, 2, f
Productiekosten	5.1, 2, f
<b>Totale kosten</b>	5.1, 2, f

Hiervoor zullen we de factuur sturen.