

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 30 januari 10.00-11.00

Waar: Projectbureau Revaleiland 1, zaal 2

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

1. Opening

- a. 5.1.2,e afwezig vanwege vakantie, 5.1.2,e maakt het verslag
- b. Toevoeging verslag; terugkoppeling projectgroep Houthaven, 40 meter plekken stavaza
- c. Verslag PT Smal 9-1-2024: Geen commentaar dus vastgesteld
- d. Verslag PT breed (tkn) 16-1-2024; wordt bij volgend PT Breed vastgesteld
- e. Mededelingen:
 - i. 5.1.2,e Ambtelijk overleg was vandaag gepland, maar is geannuleerd omdat er nog niets concreets besloten kan worden nu
 - ii. 5.1.2,e polst bij de scheepseigenaren of er behoefte is aan een VWEH vergadering, want vanuit de projectgroep zijn er geen concrete agendapunten. Wordt nog besloten of dit doorgaat

2. Terugkoppeling:

- a. Gesprek scheepseigenaren en wethouder Van Dantzig 17 januari: 5.1.2,e was daarbij aanwezig samen met 5.1.2,e Er waren 4 bestuursleden van het VWEH en 5.1.2,e was er ook bij. 5.1.2,e had een uitgebreide annotatie gemaakt om de Wethouder voor te bereiden. Hij had zich goed voorbereid. Bood zijn excuses aan bij begin van het gesprek vanwege jarenlange wachten. VWEH bestuursleden hadden complimenten voor het team, en zagen dat er vooruitgang is. Hebben wel zorgen over de planning. Wethouder gaf aan dat de planning inderdaad indicatief is, en er altijd mogelijkheid is tot schuiven. Daarnaast de wens van de bewoners voor erfpacht tegen precario tarief. Wethouder heeft aangegeven dat een korting onbespreekbaar is. Wel kan hij de mogelijkheid tot erfpacht uitzetten bij R&D en G&O. Optie tot uitkopen mogelijk? De wethouder heeft aangegeven dat de VWEH wensen op papier kan zetten richting project, en dat dit vervolgens aangekaart wordt bij 5.1.2,e
- b. Ambtelijk opdrachtgevers meegenomen in verdeelprincipes 24 januari: 5.1.2,e heeft opdrachtgevers voor het eerst meegenomen in de verdeelprincipes. Hadden een paar aandachtspunten en zorgen. 5.1.2,e gaat hier met 5.1.2,e verder naar kijken, maar AOG hadden verder geen richtinggevende adviezen/opdrachten
- c. Terugkoppeling projectgroep Houthaven: 5.1.2,e was daarbij aanwezig samen met 5.1.2,e Projectgroep kon zich vinden met inhoud bestek, maar ook met

het voorstel om aanbesteding uit te stellen. Richting die 5.1,2,e nu heeft gegeven voor uitstel is half mei.

3. Stand van zaken Oude Houthaven

- a. Aanpassing schetsontwerp 2.0 richting VO: er liggen een aantal modellen waar het team de afgelopen weken naar heeft gekeken. 5.1,2,e heeft een inbreng gedaan voor een model vanuit 5.1,2,e 5.1,2,e voelt zich nu geroepen om een beslissing te maken. De lijn die ze nu voor zich ziet, te kiezen voor model R (behoud met dwarssteiger). De keuze die nog gemaakt moet worden zijn de plekken aan de kade en of deze alle drie gevuld worden of dat de middelste plek open blijft. Bij nader inzien geen tussentijdse nautische toets waarbij bewoners worden gepolst. 5.2,1
5.2,1
5.2,1 5.1,2,e heeft hier een aparte notitie voor opgesteld. Deze wordt later deze week gedeeld. Echter wordt het geen uitgebreide team discussie meer, maar richting de AOG worden de voors en tegens vanuit het team wel meegegeven. Daarom voorstel voor een helder proces met duidelijke stappen rondom VO, waarbij de taak aan het projectteam is om standvastig te zijn. Wel voorstel om verdeelprincipes te delen met de scheepseigenaren.
- b. 40 meter plekken/afwijkende maten
 - i. Er ligt nu een overzicht van schepen die 35+meter zijn; actie er komt een vervolgoverleg hoe om te gaan met de 40 meter plekken en de aantallen. (5.1,2,e plant in)
 - ii. Daarnaast zijn er schepen die breder of dieper zijn dan toegestaan. Er wordt nu een offerte opgevraagd door 5.1,2,e om de diepte van de schepen te achterhalen die niet bekend zijn. Actie: 5.1,2,e en 5.1,2,e om op de mail te zetten of er niet gemeten kan worden met de multi beam
- c. Planningsafspraken Oude Houthaven van donderdag 01/02 ivm periode vanaf aanbesteding. 5.1,2,e bespreekt dit op een later moment met 5.1,2,e

4. Stand van zaken Houthaven

- a. Omgevingsvergunning en zienswijzen: 5.1,2,e heeft vorige week contact opgenomen met 5.1,2,e van de Omgevingsdienst. Ze zou zsm een mail sturen met een samenvatting van de zienswijzen en een opzet tot beantwoording, maar tot dusver heeft 5.1,2,e geen mail gehad. 5.1,2,e had wel begrepen dat hier spoed achter zit. Afspraak dat 5.1,2,e tijdig aangeeft als het te lang duurt, want dan gaat 5.1,2,e actie ondernemen.

5. Rondje waar is iedereen mee bezig

- a. 5.1,2,e Afmeervoorziening Van Diemenkade. Er wordt nog gekeken naar verschillende mogelijkheden, 5.1,2,e heeft het overzicht
- b. 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn bezig met 5.1,2,e van het Havenbedrijf voor mogelijke aanvaarbescherming vanwege aanvaringsincident van eind 2023. Echter heeft een bewoner er nu een animatie van gemaakt, maar het lijkt een ongeluk waarbij het schip is

afgedreven door de wind wat een aanvaarbescherming niet gaat helpen.
 Voorstel om hier niets mee te doen, maar er moet nog vervolg op komen.

Actie: 5.1.2,e en 5.1.2,e zet het filmpje van de animatie door + advies hoe nu verder

- c. 5.1.2,e Is bezig met inrichting walkasten, lijkt nogal krap en is wat lastig.
- d. 5.1.2,e Druk met besluitvorming richting VO en andere zaken
- e. 5.1.2,e Nieuwsbrief
- f. 5.1.2,e zienswijzen, verdeelprincipes
- g. 5.1.2,e WOO

6. Rondvraag

- a. 5.1.2,e Vraag aan ontwerpers over de kleur van verlichtingszuiltjes. Mail aan 5.1.2,e gestuurd, maar nog geen reactie ontvangen

Memo's ter kennisname

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouden	Status
Kijken naar notitie Westpoortwarmte	5.1.2,e	5.1.2,e en 5.1.2,e ronden notitie af, en bespreken dit nog eenmaal met 5.1.2,e Daarna vervolgspraak met 5.1.2,e erbij, vanwege verbinding met projectgroep Houthaven
Opmerkingen 5.1.2,e opnemen werkplan	5.1.2,e	Deze opmerkingen staan in verslag PT breed 21 nov. 5.1.2,e gaat er mee aan de slag. Oproep aan alle verantwoordelijken van de deelprojecten om planning door te geven aan 5.1.2,e zodat dit ook meegenomen kan worden in update werkplan
Zalen PT smal reserveren	5.1.2,e	Check is gebeurd?
Kijken naar oplegger voor projectgroep Houthaven	5.1.2,e 5.1.2,e	& Is gedaan, terugkoppeling in PT smal 30/01
Op mail zetten hoe nu verder met ontwerp	5.1.2,e	Staat deze week op de agenda
Overleg inplannen met 5.1.2,e en 5.1.2,e over beantwoording 'overige ontwerp vragen', (die niet over de vorm gaan).	5.1.2,e 5.1.2,e	& Overleg is geweest, komt nog vervolg. 5.1.2,e geeft aan ook te kunnen meekijken en denken over de algemene vragen

Contact opnemen met 5.1,2,e en 5.1,2,e over het conceptplan verplaatsen en verdelen in relatie tot de planning	5.1,2,e	5.1,2,e en 5.1,2,e hebben woensdag 31/01 overleg
PM acties		
Participatie/communicatieplan opstellen	5.1,2,e / 5.1,2,e	Nog niet, maar is wel aandacht voor. Idee om dit op te nemen in het werkplan en niet een heel apart plan