

**Maart 2010**

### **Bouw Haparandasteiger**


In juni worden de ligplaatsen voor de woonboten aan de Haparandadam en Haparandasteigers opgeleverd. In de eerste twee weken van juli kunnen de bewoners van de Gevleweg en Danzigerkadesteiger hier naar toe verhuizen. De werkzaamheden voor de aanleg van de Haparandasteiger hebben vertraging opgelopen vanwege de vorst en vanwege technische problemen die zijn ontstaan bij het slaan van de palen voor de steigerconstructie. De woonbootbewoners die naar de Haparandadam en Haparandasteigers verhuizen, hebben begin februari aanvullende informatie ontvangen over aanpassingen die aan de schepen uitgevoerd moeten worden om goed op de nutsvoorzieningen aan te kunnen sluiten. De nieuwe tijdelijke ligplaatsvergunningen voor de nieuwe ligplaatsen zijn inmiddels verstrekt door de Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam.

### **Gewijzigd faseringsplan vastgesteld**

Fase 2 is op verzoek van de woonbootbewoners gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde faseringsplan van maart 2008. Dit gewijzigde faseringsplan is op 2 maart vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark. Op 15 december 2009 is het concept gewijzigd faseringsplan gepresenteerd aan de woonbootbewoners. Op dit plan zijn een aantal reacties gekomen. Een overzicht van deze reacties met daarop de respons van Stadsdeel Westerpark, vindt u in de bijlage 'Beoordeling schaderisico verplaatsing woonboten Houthavens' van Brakenhof/Lohman Juristen. De belangrijkste wijziging die naar aanleiding van de reacties is aangebracht, is dat ook de charters uit de Oude Houthaven verplaatst worden naar de Houthaven.

### Wijziging ten opzichte van vastgesteld faseringsplan maart 2008

De wijziging die is aangebracht op het vastgestelde faseringsplan van maart 2008 is dat in plaats van de realisatie van tijdelijke ligplaatsen ter hoogte van de voormalige ligplek van de Rochdale One, tijdelijke ligplaatsen in de Oude Houthaven worden gecreëerd voor de woonboten die onder fase 2 vallen (Steiger 3, Pontsteiger, Minerva-steigertje). De voorbereidingen voor de realisatie van de ligplaatsen in de Oude Houthaven zijn reeds gestart. Naar verwachting zijn de ligplaatsen najaar 2010 gereed. Over de toewijzing van de ligplaatsen ontvangen de woonbootbewoners van fase 2 binnenkort nadere informatie.



*Situatie Oude Houthaven in Gewijzigd Faseringsplan*

### **Bouw- en Sloopvergunningen**

-De bouwvergunning voor de drie extra steigers voor woonschepen in de Oude Houthaven, is verleend. Dit is gepubliceerd in de Stadsdeelkrant van 18 februari.

-De bouwvergunning voor de steiger voor de binnenvaart in de Houthaven is verleend. Dit is gepubliceerd in de Stadsdeelkrant op 4 februari.

-De bouwvergunning voor de tijdelijke pontaanlanding tegenover Tasmanstraat 4, is verleend. Dit is gepubliceerd in de Stadsdeelkrant van 24 december.

-De sloopvergunning voor de pontsteiger is aangevraagd.

-De sloopvergunning voor steiger 3 is verleend. Dit is gepubliceerd in de Stadsdeelkrant van 18 februari.

-De sloopvergunning voor de Danzigerkade-steiger is door Dienst Milieu en Bouwtoezicht verleend op 8 februari 2010.

-De sloopvergunning voor de Gevlewegsteiger nabij Danzigerkade is verleend. Dit is gepubliceerd in de stadsdeelkrant van 12 november.

### **Stand van zaken bestemmingsplannen Houthaven**

De verschillende plannen, die betrekking hebben op de voortgang van de plannen voor de Houthaven, te weten:

- ***Bestemmingsplan De Houthaven – Tunnel en Dijkpark***
- ***Bestemmingsplan De Houthaven***
- ***Bestemmingsplan De Houthaven – Pontsteigergebouw***

zijn nog niet onherroepelijk, maar hebben wel rechtskracht. Dit betekent dat bouwvergunningen verleend kunnen worden.

### **Voor meer informatie**

#### **Projectbureau SpaarndammerHout**

5.1, 2, e

Interim projectleider waterprogramma

Houthaven: (020)5.1, 2, e

Aanwezig: ma en wo

5.1, 2, e [@westerpark.amsterdam.nl](mailto:@westerpark.amsterdam.nl)

#### **Dienst Binnenwaterbeheer**

5.1, 2, 5.1, 2, e (020)5.1, 2, e

