

Kort verslag - 5.1.2.e Noorder IJplas / CD-Terrein

Aanwezig: 5.1.2.e (Oostzaan), 5.1.2.e (Zaanstad), 5.1.2.e (Zaanstad), 5.1.2.e de 5.1.2.e (Amsterdam), 5.1.2.e (PNH)
Verhinderd: 5.1.2.e (PNH), 5.1.2.e (PNH), 5.1.2.e (Oostzaan)
Afwezig: 5.1.2.e (Amsterdam), 5.1.2.e (Landsmeer)

Agenda 1 september 2022

1. Agenda
akkoord

2. Acties overleg juli

Verwerkt in onderstaand schema pagina 2, en besproken in agendapunten. 5.1.2.e

3. Omgeving / Participatie

a. Bijeenkomsten omgeving

Omgevingsberaden zijn gepland op 28/29 september. Er is wat ongerustheid over de vroege timing in relatie tot de stand van zaken *concept* MER. 5.1.2.e en initiatiefnemer stemmen verder af, overwegen extra overleggen omgeving. 5.1.2.e

b. anders

Overzicht en doorkijk ontbreekt nog te veel voor de aanwezigen, het blokkenschema helpt hierin. Backcasting incl. communicatie, omgeving zou verstandig zijn. 5.1.2.e

4. Overleg OD-PNH-Adam

a. Richtlijnenadvies

Goed om te constateren dat de OD op vlieghoogte aan het komen is en de teambemensing nu echt aan het oppakken is. Richtlijnenadvies is vastgesteld en openbaar.

b. Landschapsplan

Als voorbeeld van één van de vijf deelproducten, waarvan deze nog echt onder de maat is. 5.1.2.e als OD hebben dit gesignaleerd. Initiatiefnemer en MERschrijvers zijn reeds aan de slag met het verwerken van de comments.

5. Voortgang MER

Concept resultaten van de MER zijn besproken. Diverse vragen en zorgpunten zijn geuit.

Met name de invulling van het meenemen van zowel de huidige planologische situatie als de toekomstig beoogde planologische situatie in Zaanstad alsmede 5.1.2.e lijken nog te matig in de merstudie te zijn meegenomen om te voldoen aan de bestuurlijke afspraken aangaande scenario 2+. Contact hierover met de initiatiefnemer. 5.1.2.e

6. Agenda BO 29 september (bijlage)

Enkele aanvullingen op de voorzet zijn besproken, waaronder subkop effecten buurgemeenten en omdraaien agendapunt 3 en 4. In ieder geval opnemen: waar vraag je per agendapunt aan de bestuurders? 5.1.2.e stelt de algemene toelichting op in afstemming met 5.1.2.e Hierop kunnen de leden onderling hun bestuurder annoteren.

7. Planning & Uitwerking scenario II+ (bijlage)

Diverse punten zijn tijdens de bespreking aan de orde gekomen, as. Dinsdag ik nog overleg ZaanIJ. Op basis van deze en de info van overleg ZaanIJ, 5.1.2.e initiatiefnemer en MER-schrijvers wordt het scenario II+ bijgewerkt. 5.1.2.e

Planning van initiatiefnemer wordt meegestuurd. Is nog wat te beperkend. Zie eerder in dit verslag.

8. Afspraken en plannen volgende overleggen

- 1 september PG, toelichting concept MER
- 6 september ZaanIJ, toelichting concept MER
- 29 september BO
- 29 september ambtelijk PG, afspraken BO
- 4 oktober ZaanIJ concept MER / VKA
- Medio oktober PG (nog te plannen)
- 1 november Zaan IJ / VKA
- Begin november PG
- medio november BO VKA

#	Afspraken		
1			
#	Wat	Wie	Status
	12 mei		
1	Vervolg overleg inplannen begin juni	5.1,2,e / 5.1,2,e	Gereed
2	Namen van collega's doorgeven voor dit overleg	5.1,2,e	Gereed
3	Doorsturen planning initiatiefnemer	5.1,2,e	Gereed
4	Inplannen nieuw BO voor de zomer	5.1,2,e / 5.1,2,e	Annuleren
5	Delen info toekomstige woningbouw	5.1,2,e	Gereed
	9 juni		
6	Delen verslagen BO dec en april verzoek raadslid	5.1,2,e	Gereed
7	Aanvullende RO info delen.	5.1,2,e	Gereed
8	Vorderingen bij OD delen wanneer bekend.	5.1,2,e	Gereed
9	Delen VR-uitwerking	5.1,2,e	
10	Aanvulling nav bespreking scenario II+	5.1,2,e	Gereed
11	Contact ZaanIJ overleg over 6 september	5.1,2,e	Gereed
12	Plannen BO september + optie November	5.1,2,e	Gereed
13	Donderdag einde middag per 3 a 4 weken plannen projectgroep	5.1,2,e	Gereed
	7 juli		
14	Agenderen Omgeving & participatie volgend overleg	5.1,2,e	Gereed
15	Agenda's Zaan IJ 4okt, projectgroepen, nieuw BO okt	5.1,2,e	Uitstellen
16	Update scenario II+	5.1,2,e	Gereed
	1 september		
17	Delen brief omgeving – uitnodiging 29sept omgevingsberaad	5.1,2,e	
18	Extra PG 22 september 10.00 inplannen	5.1,2,e	
19	Uitwerking planning omgeving + BO-achtige overleggen	5.1,2,e	
20	Communicatiestrategie, planning, -acties afst met partners	5.1,2,e	
21	Link richtlijnenadvies nasturen aan eenieder	5.1,2,e	
22	Borgen initiatiefnemer toekomstige ontwikkelingen in MER	5.1,2,e	
23	Agenda en toelichting BO 29/9	5.1,2,e	
24	Bijwerken scenario 2plus en delen	5.1,2,e	
25	Overleggen ZaanIJ in de agenda's krijgen	5.1,2,e	
26	Afstemmen mbt OB voor 11/9 verschillende communicado's	5.1,2,e	
27	Zorgen dat er een PPT concept MER samenvatting 13/9	5.1,2,e	

