

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Plaza kleine zaal
Datum	4 juli 2023
Tijd	13.00 – 14.30 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter) 5.1.2.e en 5.1.2.e

(verslag)

PNH: 5.1.2.e

Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e

Agendalid: 5.1.2.e

Graag aangeven of je naar Zaandam komt zodat 5.1.2.e je kan aanmelden.

Melden bij de receptie.

1.	Opening en mededelingen vast agendapunt -
2.	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst - vast agendapunt Actielijst d.d. 6 juni jl. - bijlage
3.	Vergunningen - vast agendapunt - Aanvraag afwijken bestemmingsplan - Aanvraag bouw en milieu - Overige vergunningen
4.	Omgeving - vast agendapunt - Stand van zaken - Website OD NZKG, windenergie
5.	Planning - 5.1.2.e - vast agendapunt Bijlage volgt
6.	Rondvraag

Geplande overleggen:

4 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 7 november, 5 december

Zomervakantie

Naam	Vakantieperiode	vervanger
5.1.2.e	12 juni t/m 2 juli	5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e	19 juni t/m 3 juli 14 t/m 20 aug	5.1.2.e
5.1.2.e	24 juli t/m 11 aug	5.1.2.e
5.1.2.e	Ntb	

Actielijst 6 juni 2023

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	6/6 14 juni, uiterlijk 12.00 uur is de deadline voor het indienen van aanvullende gegevens. Voor de andere vergunningen (watervergunningen, natuurvergunning/ontheffing, WBR) moet aannemelijk zijn dat ze kunnen worden verleend	juni
5.1.2.e	6/6 Gemaakte afspraken met de Heliport op papier zetten. Anders kan de ontwerp-vvgb niet worden afgegeven.	juni
Allen	Doorgeven van zomervakantie, met naam, telnr mailadres vervanger.	4 juli
5.1.2.e	4 juli agendapunt website Windenergie OD NZKG	4 juli
5.1.2.e	6/6 Overleg communicatie met OD NZKG, ASD, ZTD en Oostzaan: toelichten dat de reactie op de adviezen niet wordt gecommuniceerd. Deze komt in de ontwerp-vvgb en het ontwerpbesluit te staan. Bij vragen contact opnemen met OD NZKG.	juni
5.1.2.e	6/6 Watervergunning Bij RWS checken wie de eigenaar is van de plas op de zuidkant waar volgens de planning de turbine geplaatst gaat worden. Is dit RWS of waterschap AVG. RWS heeft advies onder voorwaarden afgegeven. Terugkoppelen aan initiatiefnemers wat deze voorwaarden zijn.	juni
5.1.2.e	6/6 up to date lijst van de overige vergunningen mailen.	juni

5.1.2.e	<p>6/6 komt H op terug</p> <p>Twee waterschappen: voor beide is een vergunning nodig. Kan dit tegelijk met ontwerpbesluit WABO milieu ter inzage gelegd worden ivm bouw in waterkering. Daarnaast dient watercompensatie plaats te vinden. 5.1.2.e adviseert de initiatiefnemer dit al in gang te zetten.</p> <p>ACTIE OD: kijken naar coördinatie.</p>	juni
5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	<p>6/6</p> <p>5.1.2.e concept voorbespreken met OD</p> <p>Wanneer aanvraag wordt ingediend, moeten de stukken voor advies worden uitgezet.</p> <p>Planning moet worden aangepast.</p> <p>Adviesaanvraag Bouw en Milieu, 2^e fase</p> <p>Bouw en Milieu kan eerder worden aangevuld. Bij indienen activiteit bouw, ontstaat de legesverplichting voor deze activiteit.</p>	juni
5.1.2.e	<p>Communicatie OD NZKG doet navraag hoe om te gaan met publicatie in huis aan huisbladen n.a.v. vraag van ZTD.</p> <p>Op tijd doorgeven aan buurgemeenten ivm hun eigen communicatie middelen via huis aan huis bladen</p>	juni
5.1.2.e	<p>Reactie op tekst processtappen voor nieuwsbrief Amsterdam Wind</p>	juni
5.1.2.e	<p>6/6</p> <p>Bij 5.1.2.e navragen, MER commissie alvast inseinen.</p> <p>2 mei: actie volgt</p> <p>Commissie MER informeren. Wie doet dit?</p> <p>ACTIE 5.1.2.e 5.1.2.e doet aankondiging. 5.1.2.e belt 5.1.2.e als reminder.</p>	z.s.m. juni
5.1.2.e	<p>Constructieve berekeningen bij windturbines.</p> <p>6/6</p> <p>OD stuurt memo 5.1.2.e 5.1.2.e over constructieve eisen, zoals eerder tijdens dit overleg besproken.</p> <p>2/5</p> <p><i>Is nog niet gedaan. Gaat over de fundering. Na vakantie doorsturen aan 5.1.2.e begint urgent te worden.</i></p> <p>07/03</p> <p>Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen.</p> <p>5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.</p>	juni

	<p>5.1.2.e heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld projecten worden toegevoegd.</p> <p>5.1.2.e mailt aan 5.1.2.e</p>	
<p>5.1.2.e / 5.1.2.e</p>	<p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvlagen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg</p> <p>Wordt op teruggekomen.</p>	<p>mei</p>

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22
Leges	Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw. Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen. Aanvraag RO is leges plichtig Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB Bouw leges plichtig	10-01-23
Wnb eerder indienen bij OD NHN dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG	Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD NZKG.	10-01-23
TenneT	TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief vanuit OD NZKG. Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan TenneT. Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor kan leggen aan PS.	07-03-23