

Opdrachtformulering

project	Samenhang Noord
datum	8-8-2018
opdrachtgever	Ambtelijk: Co Stor (G&O) en 5.1, 2, e (R&D)
projectleider	
opsteller	5.1, 2, 5.1, 2, e (R&D) en 5.1, 2, e (PMB)
startdatum	September 2018
einddatum	September 2019
versie	
status	Concept
gevraagd besluit	Instemmen met de start van het proces.
vraag	Hoe organiseren we samenhang tussen de projecten in Noord en wordt deze samenhang vanuit bestaande projecten voldoende geborgd? De opdrachtgever heeft tientallen projecten in Noord onder zijn hoede. De projecten kennen hun eigen opdrachtformulering en tempo. Er is behoefte aan overzicht om strategische keuzes te maken. In april is in opdracht van directie R&D een verkenning uitgevoerd op de samenhang Openbare Ruimte en fietsverbindingen Noordelijke IJ oevers. In sessies, waarbij alle stedenbouwkundigen van de noordelijke ij oevers betrokken waren, is een visie op de openbare ruimte en fietsverbindingen voor de Noordelijke IJ oevers opgesteld. De verkenning heeft geresulteerd in een overkoepelende en gedragen visie, nieuwe uitgangspunten en ruimtelijke principes. Voorstellen moeten gaan landen in de projecten. Nu is behoefte aan een vervolg om de visie verder te kunnen uitwerken met projectteams, programma's en het stadsdeel. In de verkenning is geconstateerd dat, <ol style="list-style-type: none">1. Er behoefte is aan een overkoepelende visie en argumentatie voor bepaalde keuzes op macro niveau. Hierdoor kunnen projecten beter voortgang boeken.2. De gedeelte uitgangspunten op de ruimtelijke thema's moeten verder uitgewerkt en opgaven geïntegreerd worden. Er moet duidelijkheid ontstaan over probleem eigenaarschap. en wordt de uiteindelijke stedelijke kwaliteit hoger3. Individuele projecten geen tijd of middelen hebben voor visievorming op macroniveau. Maar zijn wel gebaat bij aanknopingspunten en uitgangspunten die op hoger schaalniveau geformuleerd worden.4. Gebieden die buiten de projectgrenzen vallen moeten onderdeel worden van de integratie en afstemming tussen projecten, zodat coherentie ook buiten de projectscoop en grex-financieringsbronnen ontstaat.5. En andersom, de themastudies die op macro niveau gedaan zijn., moeten landen in projecten en concrete voorstellen. Thema's als bijvoorbeeld sportnormen, watermanagement/ rainproof, maatschappelijke voorzieningen en duurzaamheid.
achtergrond	
probleemstelling	

project

Samenhang Noord

Dit procesvoorstel draagt bij aan samenwerking, ruimtelijke kwaliteit en samenhang tussen de projecten in Noord. De beschikbaar gestelde capaciteit is ervoor bedoeld om dit te organiseren door:

1. Proces & regie

Afstemming en samenwerking organiseren tussen verschillende ambtelijke werkgroepen en organisaties. Deze afstemming vindt plaats in workshops die worden ingericht om gezamenlijk concrete oplossingen te bedenken voor aangeleverde problemen.

2. Inhoudelijke bijdragen & overzicht

Dit projectvoorstel biedt de mogelijkheid om na de workshops capaciteit vrij te maken voor verder uitwerking van oplossingen en voorstellen. Capaciteit om dit deels verder uit te werken, maar ook om dit verder te kunnen uitzetten bij benodigde partijen. Maar ook om inzichtelijk te kunnen brengen welke ruimtelijke problemen er spelen en duidelijk te krijgen welke aspecten er buiten de reikwijdte van de projecten liggen. Het uiteindelijke doel is om in beeld te brengen welke thema's, verknoppingen, aanhechtingen en gebieden buiten grex-en meer aandacht verdienen te behoeve van ruimtelijke kwaliteit.

3. Terugkoppeling

Met regelmaat worden vorderingen (bovenstaande punten) besproken/teruggekoppeld met de opdrachtgever, opdrachtgevers overleg en betrokken partijen. In deze gesprekken is ruimte voor evaluatie, het voorleggen van keuzes en het bespreken van middelen om oplossingen te kunnen uitvoeren.

Een probleemkaart en thematisch overzicht van voorstellen aan de hand van een visie of gedeelde uitgangspunten. De voorstellen en visie worden opgesteld uit meerdere workshops met de diverse projectteams en programma's. De voorstellen worden vervolgens uitwerkt tot concrete resultaten en voorgelegd aan de OG.

In de workshops worden de volgende vragen behandeld:

1. **Wat is er?** Inventarisatie van bestaande en toekomstige projecten, netwerken, plannen en studies.
2. **Wat willen we?** Met welk ontwerp kunnen alle projecten, ruimtes en verbindingen een samenhangend geheel vormen? Welke ambities krijgen projecten allen niet voor elkaar?
3. **Hoe realiseren we dit?** Omdat de transformatie van de gehele Noordelijke IJ oever langer dan 20 jaar zal duren, zijn richtlijnen nodig die enerzijds voldoende kader bieden en anderzijds voldoende flexibiliteit.

doel

resultaat

project**Samenhang Noord**

Er wordt geen alternatief (master)plan voor Noord opgesteld: de voorstellen worden aan de hand van de verkenning/ visie en na conforme uitwerking met projecten direct in de projectstructuur ondergebracht.

afbakening

Gebied: in eerste instantie het gebied Noordelijke IJ-oeveren en de verbinding met omliggende wijken. Hier is namelijk een concrete visie voor gemaakt. In het tweede half jaar wordt gekeken of deze aanpak werkt en of er een aanvullende visievorming en samenwerking opgezet kan worden voor het CAN/ Buikslotermeerplein.

Thema's: in het PvA wordt een uitsplitsing gemaakt naar welke thema's er op korte termijn en welke op lange termijn worden onderzocht. Naast de fysieke thema's kunnen ook *zachte thema's* als 'ongedeelde wijk' ondergebracht worden in de verkenning.

Structurele kosten:

Inzet	Uren	Dagtarief	Bedrag
Projectmanager I	5.1, 2, b		5.1, 2, b
Med. stedenbouwkundige	5.1, 2, b		5.1, 2, b
Ass. Stedenbouwkundige	5.1, 2, b		5.1, 2, b
TOTAAL			€ 191.604,-

Bedragen zijn op jaarbasis, 2 werkdagen per week en uitgaande van 42 werkweken. Looptijd september 2018 tot september 2019

geld

Incidentele kosten:

- Workshop (per keer): ca. 5.1, 2, b
- Drukkosten voor bundeling van resultaten en uitwerkingen : ca. 5.1, 2, b

Toelichting:

Bij geld geeft je een globale financiële begroting op hoofdpunten. Geef aan of het budget al beschikbaar is of nog moet worden gevonden. Of is de opdracht ook bedoeld om besluitvorming over het budget te onderbouwen? Denk eraan dat er niet alleen dekking in geld moet zijn maar ook in uren!

In het plan van aanpak maak je een gedetailleerde begroting voor de volgende fase.

organisatie

De ambtelijk opdrachtgevers zijn: Co Stor (G&O) en 5.1, 2, e (R&D). Het initiële projectteam bestaat uit 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e. Het projectteam rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgevers.

tijd

Plan van Aanpak gereed: september 2018

Looptijd project: 12 maanden

informatie

Het projectteam rapporteert elke vier weken aan de OG in het opdrachtgeversoverleg Noord.

project

Samenhang Noord

kwaliteit

Thematische overzichtskaarten moeten van het juiste detailniveau zijn en aansprekend genoeg zijn. Voorstellen moeten zo concreet mogelijk worden uitgewerkt tot duidelijke resultaatomschrijvingen.

- Geen interesse, capaciteit of prioriteit bij projectteams
- De voorstellen landen niet in de projectteams

Risico

- Gebieden die buiten een grex vallen zijn niet onder te brengen in de projectstructuur of er is geen capaciteit om voor de gebieden meteen een uitwerking te organiseren
- Inhoudelijk verschil van inzicht belemmert gedeelde visie

**akkoord
opdrachtgever**

plaats

datum