

Planning	2015					2016											
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
18 augustus 2015																	
Opdracht Society Impact																	
Uitvoering onderzoek SI en exploitatiebegroting																	
Akkoord pandeigenaar																	
Updaten haalbaarheidsonderzoek en exploitatiebegroting																	
Besluitvorming																	
Aankoop pandeigenaar																	
Bestuurlijk overleg 28 aug.																	
Vorbereiding verbouwing																	
Verbouwen OZAW 17 en 19 en BS 1																	
Inrichten OZAW 17 en 19 en BS 1																	
Aanvraag omgevingsvergunning 27																	
Verbouwen 27																	
Inrichten 27																	
Benoemen RvT en RvB en selectie bedrijfsleider																	
Oprichten stichting																	
Vorbereiden aanvraag / schrijven bedrijfsplan																	
Aanvraag Prostitutievergunning																	
Opening																	

- Afhankelijk van de te kiezen variant bij OZAW 17+1 en OZAW 27 kan een omgevingsvergunning dan wel een bestemmingswijziging nodig zijn. In deze planning zijn de meest eenvoudige varianten als uitgangspunt genomen waarbij geen bestemmingswijziging nodig is.
- Aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan (17+1) en start verbouwing door huidige eigenaar. Wie betaald leges kosten?
- Oprichting stichting voorafgaand aan besluitvorming

Alternatieve planning met eerdere openingsdatum van pand 19:

Planning	2015					2016											
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
18 augustus 2015																	
Vorbereiding verbouwing		■															
Verbouwen OZAW 19			■	■	■												
Inrichten OZAW 19						■											
Benoemen RvT en RvB en selectie bedrijfsleider	■	■															
Oprichten stichting		■															
Vorbereiden aanvraag / schrijven bedrijfsplan			■														
Aanvraag Prostitutievergunning				■	■	■											
Opening							○						○				

Hiervoor is nodig:

1. Op bestuurlijk overleg 28/8 akkoord op plattegrond OZAW 19
2. Start verbouwing voor besluitvorming



5. Versneld stichting oprichten en mensen benoemen
6. Na opening van OZAW wordt er nog verbouwd in OZAW 17 en BS 1, gelegen in dezelfde steeg