

Project/projectonderdeel:	Pilot knip Weesperstraat
Periode:	maart '23
Projectleider:	5.1,2,e
Datum:	21 Maart 2023

Belangrijkste gebeurtenissen deze periode (mijlpalen, gereed product)

- Er is een vernieuwde afspraak gepland met V&OR afdeling Kennis en Kaders om de beperkingen van het 1-kentekenonderzoek door te spreken bij een meting voor de zomervakantie.
- In het verleden hebben de Nood- en Hulpdiensten (NDH) geen formeel akkoord gegeven op de uitvoering van de pilot Weesperstraat. Er wordt een nieuw NHD directieoverleg gepland om de belangrijkste bezwaren op te halen.
- Op 31 maart is er een brainstormsessie gepland met directe stakeholders via de Knowledge Mile groep om te komen tot een programma voor de afsluitingsperiode.
- Aanstaande donderdag laat de woordvoerder van wethouder Van der Horst een persbericht uitdoen voordat de college stukken met de pilot openbaar gemaakt worden. Communicatie is voorts gereed om ook zelf te publiceren op de website.
- Er is een vooroverleg geweest met de VRA omtrent bijdrage voor de pilot. Op basis van deze afspraak is de scope omtrent onderzoeksvragen uitgebreid met meerdere modaliteiten (fiets en ov)

Aandachtspunten en mogelijke problemen

- Pilot verwarring met knippen Vondelpark

Vooruitblik naar komende periode

- 13 april behandeling Pilot Weesperstraat in de raadscommissie

Financieel

2023	Periode	Raming	Offerte
Belevingsonderzoek t.b.v. pilot	Juni – Juli	11.000	11.200
Onderzoek Kentekenonderzoek 1-meting Lucht & geluid, fiets en metro	idem	145.000	Volgt volgende week
Uren	Jan – dec 2023	316.765	
Heijmans (exclusief bebording)	Juni – Juli	360.000	Volgt
TVM (inclusief bebording & verkeersregelaars)		95.000	245.614
Risicoreservering		124.000	
Groenwerk		95.000	
Programmering		50.000	
Communicatie		50.000	

Planning pilot knip Weesperstraat

Wat	Start	Einde
A1870 Behandeling Cie o	12-Apr-23*	12-Apr-23*
1 A1050 BLVC-plan nagaan incl WWU 20	30-Mar-23	28-Apr-23
Contact met Verkeersmanagement (regelsscenario's DRIPs/PVS aan/uit)	16-Mar-23	28-Apr-23
Kostenoverzicht splitsen naar minimale uitgaven (wat voor akkoord wh uit te geven)	16-Mar-23	30-Mar-23
Opdrachtverlening K&K	28-03-23	04-05-2023
Afspraken monitoring vastleggen	13-Mar-23	07-Apr-23
Vorbereiding door uitvoerders 15 21	21-Apr-23	12-May-23
TVM aanvragen	16-Mar-23	12-May-23