

Kort verslag - 5.1.2.e Noorder IJplas / CD-Terrein

5.1.2.e (Oostzaan), 5.1.2.e (Oostzaan), 5.1.2.e (Zaanstad), 5.1.2.e (Zaanstad), 5.1.2.e (Amsterdam), 5.1.2.e (Amsterdam), 5.1.2.e (Landsmeer), 5.1.2.e (PNH), 5.1.2.e (PNH)

Verhinderd: 5.1.2.e (PNH)

Agenda 9 juni 2022

1. Voorstellen en benodigde aanwezigen

5.1.2.e neemt tijdelijk waar voor 5.1.2.e tot het moment dat er een opvolger in beeld is. 5.1.2.e en 5.1.2.e nemen tevens deel aan ZaanIJ overleg, sluiten hier nu aan om juiste info direct aan te kunnen geven. 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben nog bilaterale overleggen met ZaanIJ collega's.

2. Acties overleg 12 mei (zie verslag, bijlage)

Verwerkt in onderstaand schema en besproken in agendapunten

3. Vaststellen verslag BO 22 april (bijlage)

Iedereen is akkoord met meegestuurde versie 3 juni en is daarmee vastgesteld.

5.1.2.e heeft van een raadslid verzoek gekregen om BO verslagen van 20 december en 22 april te delen. Dat is akkoord voor eenieder.

4. NRD - Nota van Advies

Er zijn door Zaanstad en Oostzaan via Amsterdam nog reacties ingediend. Aanscherpingen in de tekst zijn gedaan. 5.1.2.e als 5.1.2.e hebben nog aanvullende RO informatie te delen met de initiatiefnemer ook aangaande fasering.

5. Overleg OD-PNH-Amsterdam (toelichting 5.1.2.e)

OD is onderbezet, zijn naarstig op zoek naar capaciteit. Er is inmiddels kennismakingsoverleg geweest. Ook is er afstemmingsoverleg gepland tot einde jaar. 5.1.2.e informeert over de vorderingen bij de OD.

6. Nota van Advies en reactienota zienswijzen NRD

OD dient de nota vast te stellen.

7. In het MER te onderzoeken alternatieven (toelichting 5.1.2.e)

5.1.2.e heeft de alternatieven van initiatiefnemer gedeeld. Op toelichting komen behoorlijk wat vragen. Mogelijk worden nog vragen nagestuurd in projectgroep. 5.1.2.e deelt tzt VR-uitwerking wanneer beschikbaar.

8. Planning & Uitwerking scenario II (bijlage)

Planning wordt stap voor stap besproken en 5.1.2.e voert de aanvullingen door in de bijlage uitwerking scenario II+. 5.1.2.e neemt met 5.1.2.e contact op over overleg ZaanIJ 6 september. 5.1.2.e laat BO 3^{de} week september plannen. Nieuwe bestuurder? Graag allen deze aan 5.1.2.e doorgeven.

9. Afspraken en plannen volgende overleggen

5.1.2.e plant de komende overleggen op donderdag einde middag, ongeveer eens in de 3 a 4 weken, zo goed mogelijk rekening houdend met vakanties.

# Afspraken			
#	Wat	Wie	Status
1	12 mei		
1	Vervolg overleg inplannen begin juni	5.1.2,e / 5.1.2,e	Gereed
2	Namen van collega's doorgeven voor dit overleg	5.1.2,e	Gereed
3	Doorsturen planning initiatiefnemer	5.1.2,e	Gereed
4	Inplannen nieuw BO voor de zomer	5.1.2,e / 5.1.2,e	Annuleren
5	Delen info toekomstige woningbouw	5.1.2,e	Gereed
	9 juni		
6	Delen verslagen BO dec en april verzoek raadslid	5.1.2,e	
7	Aanvullende RO info delen.	5.1.2,e	
8	Vorderingen bij OD delen wanneer bekend.	5.1.2,e	
9	Delen VR-uitwerking	5.1.2,e	
10	Aanvulling nav bespreking scenario II+	5.1.2,e	
11	Contact ZaanIJ overleg over 6 september	5.1.2,e	
12	Plannen BO september + optie November	5.1.2,e	
13	Donderdag einde middag per 3 a 4 weken plannen projectgroep	5.1.2,e	