

Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv
5.1, 2, e [redacted] – Jos Scholman Groen bv

Afwezig 5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam
5.1, 2, e [redacted] – gemeente Amsterdam

Datum Juni

Voorzitter 5.1, 2, e [redacted]
Notulist 5.1, 2, e [redacted]

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

5.1, 2, e [redacted] heet alle aanwezigen welkom.
- 5.1, 2, e [redacted] stelt dat er op de Bretten vanaf heden varkens worden toegepast ter bestrijding tegen Japanse Duizendknoop

2 Notulen en actielijst vergadering

- Voor de vorige BV zijn geen notulen gemaakt 5.1, 2, e [redacted] zal deze alsnog aanleveren
Actie 5.1, 2, e [redacted]
- Actielijst is behandeld, zie bijlage.

3 Voortgangsrapportage

Financieel

5.1, 2, e [redacted] geeft aan dat hij graag inzichtelijk krijgt wat de kostenoverwegingen zijn voor de (openstaande) mutaties. **Actie** 5.1, 2, e [redacted]

Mutaties

Mutaties tm Q1 2023 worden deze week ingemeten en zullen volgende week gereed zijn

Tussenmeting

Tussenmeting is gestart, nogmaals wordt benadrukt dat de tussenmeting aan de hand van de methode van de nulmeting wordt gelopen, bijkomstig zal de

kleurkeurmethode worden toegepast. Op basis van de uitkomsten van de tussenmeting zullen wij ons maaibeheer aanpassen.

4. Voortgang werkzaamheden

Uitzichthoeken

Er is gestart met het maaien van de uitzichthoeken. Vanuit de HRW app zijn er al meldingen met verzoek tot maaien i.v.m. veiligheid. Het is van belang dat veiligheid gewaarborgd blijft. Dit zal in overleg worden gedaan

Krijn Breurstraat

Vanuit de HNW app kwam het verzoek tot maaien van een rietkraag. Ecoloog^{5.1, 2, e} heeft hier meerdere nesten geconstateerd, werkzaamheden zullen worden uitgesteld tot de nesten zijn uitgevlogen.

Zaaien Zwarte Pad

AVa vraagt wanneer de zaaiwerkzaamheden aan het zwarte pad worden uitgevoerd, het is wachten op een periode met meer regenval. Dit zal de komende week niet het geval zijn^{5.1, 2, e} stemt dit af.

5. V&G, MVO en veiligheidsladder

- Geen meldingen bekend van schaden en/of bijna-ongevallen.

6. Rondvraag

- ^{5.1, 2, e} vraagt hoe om te gaan met het maaien van de N200. Wat is een geschikt maaimoment/frequentie i.v.m. overhangende beplanting. ^{5.1, 2, e} zal met een voorstel komen. **Actie** ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} vraagt of Geovisia naar behoren werkt. ^{5.1, 2, e} stelt dat hij graag een eigen GV account heeft. Idem voor ^{5.1, 2, e} **Actie** ^{5.1, 2, e}
- Tevens het verzoek om de locaties van de broedhopen van de ringslang in GV te verwerken. ^{5.1, 2, e} zal deze aanleveren, ^{5.1, 2, e} zal deze verwerken **Actie beide**
- ^{5.1, 2, e} vroeg zich af wat de status was van de faunapassages, ^{5.1, 2, e} zal de uitkomst van de inventarisatie delen. Uitvoer herstel passages zal op korte termijn worden afgestemd

7. Afsluiting

ACTIELIJST

Zie pagina 3&4

2022						
#	datum	wie	actie	houder	status	datum gereed
55	27-1-2022	5.1, 2, e	A. slenk beoordelen B. uitrenlocatie beoordelen	5.1, 2, e	Open	<p>toelichting stavaza vlgs BV 26-01-23 2023</p> <p>07-04-22: dit loopt nog bij 5.1, 2, e 17-05-22: A: in najaar 2022 uitvoeren, 5.1, 2, e zal intern nagaan wie dit gaat betalen B: ligt nog ter beoordeling bij 5.1, 2, e 05-07-22: idem 25-08-22: idem 22-09: A ligt bij 5.1, 2, e B is akkoord 24-11-2022: Uitvoer staat gepland op jan '23, offerte moet nog worden goedgekeurd 26-01-23: 5.1, 2, e verzoekt om nog een keer naar de offerte te kijken. 15-03-2023: 5.1, 2, e heeft een nieuwe offerte aangeboden. 5.1, 2, e is akkoord, werkzaamheden worden in week 12 uitgevoerd. 30-05-23 ivm flora en fauna zullen de werkzaamheden na de broedperiode worden uitgevoerd</p>
59c	8-2-2022	5.1, 2, e	beoordeling voorstel begrazing	5.1, 2, e	Open	<p>07-04-22 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bekijken gezamenlijk de mogelijkheden van door 5.1, 2, e voorgestelde locatie (buiten areaal) 17-05-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e kijken naar een geschikte locatie (nadat nieuwe shapefiles zijn ontvangen, zie actie nr 32) 05-07-22: afspraak maken met 5.1, 2, e of 5.1, 2, e NB inplannen nadat shapefiles zijn geactualiseerd naar de stand per 30 juni 2022 25-08-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken een afspraak om locatie te zoeken; RVL gaat intern opzoeken wie de mogelijke herder is en of deze betrokken wil zijn bij keuze locatie 22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e 24-22-2022: Dubbele buurt lijkt geschikt voor toepassing begrazing, starten kan medio april. 5.1, 2, e zal contact opnemen met herder 5.1, 2, e kijkt naar mogelijkheden om een groter areaal met route vast te stellen. 26-01-23: 5.1, 2, e heeft een herder gevonden die dit zou kunnen oppakken. 15-03-2023 het aangewezen gebied is niet rendabel voor de herder 5.1, 2, e stelt dat er bij het Noordhollands landschap mogelijk kansen liggen. 5.1, 2, e zal hier contact mee opnemen. 30-05-23: idem.</p>
60	8-2-2022	5.1, 2, e	bespreking en afhandeling mutaties 2021 nav creditfactuur	5.1, 2, e	Gereed	<p>07-04-22 5.1, 2, e zal schriftelijk aangeven wat er in door 5.1, 2, e gevolgde procedure niet goed is gedaan; 5.1, 2, e stuurt in afwachting daarvan geen creditfactuur 14-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e 19-04-22: mail 5.1, 2, e aan 5.1, 2, e 17-05-22: 5.1, 2, e zal dit nogmaals intern uitzoeken 05-07-22: wordt meegenomen in verrekening areaalen 2020 en 2021 zodra mutaties door 5.1, 2, e zijn aangeleverd bij Werkvoorbereiding 25-08-22: shapefiles t/m 30-06-22 zijn gereed en voor 5.1, 2, e en On akkoord; 5.1, 2, e maakt afspraak met PtB om verrekening 2020 en 2021 te bespreken en probleem van credit factuur op te lossen 22-09: bespreking 5.1, 2, e plannen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e erbij 23-09 5.1, 2, e heeft mail met voorstel datums gestuurd naar 5.1, 2, e 24-11-2022: stukken zijn ontvangen 5.1, 2, e plant nieuw gesprek in om dit af te ronden 26-01-23: dit zal spoedig middels een apart overleg worden afgerond. 15-02-2023 dit is nog niet afgehandeld. 30-05-23 gereed</p>

70	25-4-2022	5.1, 2, e	voorstel vernatten en droogte bestendige beplanting	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: ligt ter beoordeling bij 5.1, 2, e</p> <p>05-07-22: idem</p> <p>25-08-22: idem</p> <p>22-09: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen er nogmaals naar kijken</p> <p>24-11-22: zal worden toegepast bij de ecologische omvorming van het Zwarte pad.</p> <p>26-01-23: Idem</p>
71	14-4-2022	5.1, 2, e	voorstel Veldleeuwrik	5.1, 2, e	Open	<p>28-04-22: te behandelen in BV (ging niet door)</p> <p>17-05-22: 5.1, 2, e vraagt 5.1, 2, e om contact op te nemen met Recreatieschap Noord-Holland</p> <p>05-07-22: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e ecoloog van 5.1, 2, e heeft contact met Recreatieschap NH; wordt vervolgd</p> <p>25-08-22: 5.1, 2, e heeft contact gehad met Recreatieschap; locatie is geen optie; er volgt een rapportage van 5.1, 2, e</p> <p>22-09: op een nieuwe locatie, Etnaweg, liggen misschien mogelijkheden; 5.1, 2, e en 5.1, 2, e kijken er opnieuw naar. 24-11-22: Etnaweg is mogelijk geschikte locatie, alleen zal dit worden gebruikt als opslag voor een project. 5.1, 2, e zal laten weten voor hoe lang.</p> <p>26-01-23: de locatie aan de Etnaweg is niet van de gemeente. 5.1, 2, e stelde wel dat hier of in het nieuwe areaal mogelijk kansen zijn voor tijdelijke natuur. 5.1, 2, e kijken wat de mogelijkheden zijn</p>
82	5-7-2022	5.1, 2, e	zaadse Naritaweg	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: op de Naritaweg in het talud bloemrijk mengsel inzaaien</p> <p>25-08-22: aan locatie kleven nadelen (bijv schaduw); 5.1, 2, e neemt contact op met projectleider van betreffende werk om wensen en mogelijkheden te bespreken</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p> <p>24-11: idem</p> <p>26-01-23: Idem</p>
84	5-7-2022	5.1, 2, e	vleermuiskasten bestellen en plaatsen (zie ook punt 69b)	5.1, 2, e	Open	<p>05-07-22: inkopen; plaatsing in najaar 2022</p> <p>25-08-22: vleermuiskasten zijn besteld en geleverd; plaatsing in Q4</p> <p>22-09: idem; 5.1, 2, e zal mail met locaties (aangegeven door 5.1, 2, e) doorsturen naar 5.1, 2, e</p> <p>24-11-22: voorstel is verstuurd; 5.1, 2, e zal dit beoordelen</p> <p>26-01-23: Idem 15-03-2023 locaties voor de meeste kasten zijn akkoord, 5.1, 2, e zal dit afstemmen.</p> <p>30-05-2023 Rijkswaterstaat niet akkoord met vleermuiskasten aan de viaduct, mogelijk kansen in nieuwe areaal voor laatste vleermuiskasten</p>
86	22-9-2022	5.1, 2, e	bokashi	5.1, 2, e	Open	<p>30 aug 2022 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zien De Grote Baak als goede locatie voor bokashi; 5.1, 2, e neemt vervolgstappen</p> <p>22-09: actie ligt bij 5.1, 2, e</p> <p>24-11-22: De Bretten lijkt een geschikte locatie, Bij akkoord van de nieuwe contactpersoon de Grote Braak zal de bokashi worden aangelegd actie 5.1, 2, e</p> <p>26-01-23: Bokashi zal worden aangelegd wanneer de eerste materialen vrij komen. 15-03-2023 Bokashi zal op korte termijn worden aangelegd, zal worden afgestemd met voorzitter van de tuindersvereniging.</p> <p>30-05-2023 Bokashi is in aanleg, 5.1, 2, e neemt contact op met voorzitter volkstuinen</p>