

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 32

Datum: 17-03-2022

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig: 5.1, 2, e Gemeente Amsterdam, contractmanager (N+NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e de vader van 5.1, 2, e is overleden. We leven met hem mee. Binnenkort hoopt hij zijn werk weer op te pakken.

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 17-02-2021

- Er zijn geen op of aanmerkingen, verslag wordt ondertekend
- wel het verzoek tijdiger de documenten aan te leveren

3 Voortgang werkzaamheden

- KPI lijst ligt bij de contractmanager
- 5.1, 2, e account voor Visi en EMVI is aangevraagd echter nog zonder project toewijzingen.
- De door de Heer aangeleverde shapes met mutaties van Noord zijn verwerkt in een draaitabel. 5.1, 2, e heeft de hoeveelheden doorgegeven aan de Heer, deze zullen dit nakijken.
- De werkvoorbereiders van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hebben contact over de geleverde shape
- Pantar is in beide wijken aan het werk, dit loopt goed. 5.1, 2, e geeft aan dat de uren van het ruimen van takken door de storm ook geboekt worden op de excel lijst. 5.1, 2, e; dit is niet de bedoeling, dit moet bij de 5.1, 2, e weggeschreven worden.

- totaal van de uren van Pantar checken.
- Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om langs de fietspaden en rijbanen een meter 8 keer te klepelen.
- ^{5.1, 2, e} vraagt of het niet als gazon gemuteerd kan worden. ^{5.1, 2, e} geeft aan dat de ondergrond zich hiervoor moet lenen. Dit i.v.m. schade aan machines en beeldmaatlat B
- ^{5.1, 2, e} constateert veel graafschades in de wijk. Momenteel komen er bijna geen schade herstel aanvragen binnen. Hier moeten we goed naar kijken met elkaar, het is voor het algehele beeld niet goed, maar ook om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal dit tot problemen leiden. Firma de Heer dient het gazon op beeld te houden, ook qua beschadigingen. Dit moet wel in redelijkheid zijn. Met elkaar hier goed over blijven communiceren, alsook intern binnen de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid van de schades neerleggen ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} zullen dit in het eerste volgende directie voerders overleg bespreken. **(Actie ^{5.1, 2, e} 21-11-17-03)**
- Voor het snoeien in het bosplantsoen en het zagen langs de waterkanten is het gebruik van motor kettingzaag toegestaan. Dit na overleg met directievoerders.
- ^{5.1, 2, e} het resterend budget van de bestrijding van de Reuzenberenklauw zal in het voorjaar besteed worden.
- ^{5.1, 2, e} Slepen molshopen blijft discussie punt ^{5.1, 2, e} vindt dat dit bij de opdrachtnemer ligt, ^{5.1, 2, e} is het hiermee niet eens en zal een voorstel doen.
- ^{5.1, 2, e} Slepen molshopen 2022 is gedaan, ook nu weer onder protest.
- ^{5.1, 2, e} knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, ^{5.1, 2, e} zal de hoeveelheden indienen.
- ^{5.1, 2, e} offerte NW21-047 zal met ^{5.1, 2, e} worden besproken.
- ^{5.1, 2, e} hoe om te gaan met de tarieven welke DHLW gebruikt terwijl er verreken prijzen zijn. ^{5.1, 2, e} geeft aan dat de ^{5.1, 2, e} dan standaard duurder uitkomt. We realiseren ons dat er tijdens de meerwerk opdrachten machines e.d. gebruikt en opgevoerd worden welke niet in de verrekenstaat voorkomen. Deze worden echter ook ingezet tijdens de reguliere werkzaamheden. We houden gezamenlijk voor ogen dat het hoofdbelang voorop staat; de buitenruimte er verzorgt en veilig onderhouden.
- ^{5.1, 2, e} Energie prijzen zijn de laatste maanden dramatisch hard gestegen, dit heeft flinke gevolgen voor de uitvoering ^{5.1, 2, e} geeft aan dat dit tijdens andere bouwvergaderingen ook besproken is met de desbetreffende aannemers. Er is echter vanuit het management nog geen standpunt bekend gemaakt. Eveneens aangegeven dat de verrekening van deze stijging het meeste impact heeft op het jaar voorafgaand aan stoppen van dit contract. Het is zaak om dit op korte termijn op te pakken i.v.m. contractduur bestek. ^{5.1, 2, e} zal een (financie-) onderbouwing doorsturen. **(Actie ^{5.1, 2, e} 22-03-17-01)**

4 Planning

- Bollenloof maaien starten in week 22 na overleg met toezichthouder.
- Veiligheidsronde maaien starten in week 18, indien eerder gewenst dan overleggen met toezichthouder.
- Bijmaaien obstakels in ruwgras heeft de voorkeur vanuit de og om dit in de eerste volledige (70%) ronde te doen. Dit gaan we nog met elkaar overleggen. ^{5.1, 2, e} vraagt of het mogelijk is om een kaart te krijgen waarop alle prullenbanken, brandkranen en banken staan. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} zullen dit uitzoeken. **(Actie ^{5.1, 2, e} 22-02-17-02)**

- Ruwgras klepelen 1 keer veiligheidsronde, 2^e en 3^e ronde 70% maaien, alles dient 1 keer in het jaar gemaaid te worden.
- Orchideeën mogen na de zaadzetting gemaaid worden. Om locaties in beeld te krijgen tijdens de maaiwerkzaamheden kan er wellicht een beroep gedaan worden op mensen vanuit het Amsterdamse eco team.

5 Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

6 Voortgangsrapportage

- geen op- of aanmerkingen

Wvttk

-

7 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Verkeersmaatregelen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen voortdurend aandacht te krijgen.

8 Rondvraag

- ^{5.1, 2, e} geeft nogmaals aan dat er door meerdere partijen in de gazons gegraven wordt, echter de herstel aanvragen blijven uit. ^{5.1, 2, e} zal dit aankaarten in een mail aan de directievoerders, zij zullen dit doorgeven/bespreken met de teammanager. (actie ^{5.1, 2, e} 22-03-17-02)
- ^{5.1, 2, e} geeft aan dat er in de wijk hier en daar tuinkorven geplaatst zullen worden. Hier omheen maaien, niet bijmaaien en geen rommel omheen opruimen.

9 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} bedankt ieder voor zijn inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 21 april 2022

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
19-11-14_11	Wijzigingsvoorstel voor woon-werk vervoermiddelen	^{5.1, 2, e}	Jan. 2020	GTL/HVO voorstel ingediend (okt. 2020)
19-11-14_13	Verkeersplan voor wijkonderhoud 2021	^{5.1, 2, e}	Jan. 2020	

19-11-14_15	Apptimize aanpassen (beeldmeetlat gazon naar recreatief grasveld)	5.1, 2, e	Dec. 2019	
21-01-21-01	Omvormvoorstellen betreffende bosplantsoen definitief maken	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-03	Omvormvoorstellen ruwgras/gazon	5.1, 2, e	Feb. 2021	
21-01-21-09	Prestatie meting opzetten. Evaluatie rapportage verzorgen.	5.1, 2, e	Maart 2021	
21-4-15-02	Evt financiële gevolgen onderhoud V&OR	5.1, 2, e	Mei 2021	
21-09-16-02	Uitzoeken of het besteksmatig mogelijk is om 8 keer te maaien	5.1, 2, e	Okt 2021	
21-11-17-03	In directieoverleg bespreken hoe om te gaan met graafschades waar geen herstel voor aangevraagd wordt.	5.1, 2, e	Nov 2021	
Actie 5.1, 2, e 22-02-17-01	Checken bij werkvoorbereiding of aangeleverde shape klopt met Arcgis	5.1, 2, e	Mrt. 2022	gereed
Actie 5.1, 2, e 22-02-17-02	Tekening opvragen met locaties prullenbakken, banken en brandkranen	5.1, 2, e	Mrt. 2022	
Actie 5.1, 2, e 22-03-01	Financiële onderbouwing energie kostenstijging	5.1, 2, e	Mrt. 2022	
Actie 5.1, 2, e 22-03-02)	Aankaarten gazonschade in een mail welke doorgestuurd wordt naar teammanager door directie	5.1, 2, e	Mrt. 2022	

Voor akkoord

d.d.-.....~~21.4~~-2022

d.d. 17 maart - 2022

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e