

Processtappen en participatie Tolhuistuin

Gebied	Processtap	Waarover participatie	Met wie	Hoe	Wanneer
Tolhuistuin	1. Duidelijkheid over toekomstplan stichting THT en onderhuurders. Bepalen of er ook iets met de bebouwing van THT zou moeten en het gebied langs het kanaal		THT Eigenaren van de bebouwing langs kanaal (1 eigenaar heeft zich gemeld, hij wil op de plek van de garages horeca met woningen realiseren)		Okt/nov 2018
	2. inventariseren kansen, problemen, kaders, eisen en wensen voor de inrichting van het gebied	Ophalen van zorgen, wensen en ideeën van omgeving en stakeholders.	THT, onderhuurders, omwonenden, naastliggende bedrijven, bezoekers en passanten	startbijeenkomst 25 september (voor alle gebieden). Daarnaast via website, nieuwsbrief input ophalen. Dat laatste ook breder dan in directe omgeving. Bezoekers van het gebied specifiek benaderen? (via horeca, bezoekers THT)	Sept/okt/nov 2018
	3. bundeling van uitgangspunten en wensen/zorgen/ideeën. Uitwerking in programma-onderdelen/thema's	Terugkoppelen van wat is opgehaald. Wat zijn belangrijke thema's. Met betrokkenen nader uitwerken van thema's. ideeën ophalen.	THT, onderhuurders, omwonenden, naastliggende bedrijven, bezoekers en passanten	Terugkoppeling in bijeenkomst (voor dit gebied) .In discussiegroepen per thema de onderwerpen verder uitdiepen	Jan 2019
	4. opgehaalde input verwerken in een schetsontwerp	Terugkoppeling van wat we met de input hebben gedaan. Reacties op schetsontwerp. Suggesties ophalen op deelonderwerpen.	THT, onderhuurders, omwonenden, naastliggende bedrijven, bezoekers en passanten	Bijeenkomst in april. Reacties op schetsontwerp ophalen. Andere vorm? Maquette in de tuin waar mensen iets op kunnen achterlaten of zo?	febr-april 2019
	5. doorrekenen van de kosten en zoeken naar dekkingsmogelijkheden				Febr - april 2019
	6. onderzoeken bestemmingsplan, vergunningen.				Febr - april 2019
	7. alle info verwerken in concept projectplan/NvU.	Inspraak op projectplan NvU	THT, onderhuurders, omwonenden, naastliggende bedrijven, bezoekers en passanten	Brede bijeenkomst voor de 3 gebieden. Presentatie resultaten/voorstellen voor de 3 gebieden. Ook online/schriftelijke reacties ophalen	Mei/juni 2019
	8. bestuurlijke besluitvorming				Juni - sept 2019

Processtappen en participatie Willemsluizen

gebied	processtap	waarover participatie	met wie	hoe	wanneer
Willemsluizen	1. inventariseren kansen, problemen, kaders, eisen en wensen voor de inrichting van het gebied.	Ophalen van zorgen, wensen en ideeën van omgeving en stakeholders	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven, passanten, Amsterdammers algemeen	startbijeenkomst 25 september (voor alle gebieden). Daarnaast via website, nieuwsbrief input ophalen. Dat laatste ook breder dan in directe omgeving.	Sept/dec. 2018
	2. Uitzetten diverse onderzoeken	nvt			Sept/dec 2018
	3. Bundelen van de opgehaalde info en verwerken in ruimtelijke programmamogelijkheid en per thema (infrastructuur, bebouwing, parkeren, fietsen, voorzieningen, etc).	Terugkoppelen van wat is opgehaald bij omgeving, stakeholders, beleid en onderzoeken. Met betrokkenen nader uitwerken van thema's. ideeën ophalen.	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven, passanten, Amsterdammers algemeen	Terugkoppeling in bijeenkomst (voor dit gebied) .in discussiegroepen per thema de onderwerpen verder uitdiepen. Eventueel ook presentatie van alternatieve ontwerpen (één woonbootbewoner heeft al iets gemaakt, de jachthaven ook. Eventueel prix de rome resultaten)	dec 2018
	4. Opgehaalde input verwerken in 3 scenario's. Voor- en nadelen van de scenario's in beeld brengen	Terugkoppeling van wat er met alle input is gedaan en presentatie van 3 scenario's.	idem	Bijeenkomst in maart 2019. Reacties op de 3 scenario's ophalen. Ook online reacties ophalen.	Jan - maart 2019
	5. Doorrekenen van de scenario's	Geen participatie, wel duidelijk maken dat dit een processtap is.			Jan - maart 2019
	6. Zoeken van financieringsmogelijkheden	idem			Jan - maart 2019
	7. In kaart brengen vergunnings-/planologische procedures	idem			Jan - maart 2019
	8. Alle info verwerken in een concept projectplan. Bepalen van een voorkeursscenario	Inspraak op projectplan en op het voorgestelde voorkeursscenario	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven, passanten, Amsterdammers algemeen	Brede bijeenkomst voor de 3 gebieden. Presentatie resultaten/voorstellen voor de 3 gebieden. Ook online/schriftelijke reacties ophalen	Mei/juni 2019
	9. Besluitvorming projectplan				Juni - sept 2019

Processtappen en participatie IJplein

gebied	processtap	waaroever participatie	met wie	hoe	wanneer
IJplein	1. Inventariseren wensen, kansen, zorgen over de buurt. Wat zijn sterke punten, wat kan verbeterd worden?	Ophalen van wensen, zorgen, ideeën bij buurtbewoners. Wat vinden zij goed/belangrijk. Wat kan verbeteren	Bewoners van IJplein-West, Eigen Haard, school/buurtcentrum, andere stakeholders?	<ul style="list-style-type: none"> - Proces toelichten en eerste ideeën ophalen bij startbijeenkomst 25 sept. - Interviews met bewoners (door Tertium) resulterend in een film over de wijk. Koppelen aan de cultuurhistorie 	Sept – dec. 2018
	2. Cultuurhistorische analyse				Sept 2018
	3. Aan de hand van de inventarisatie thema's bepalen die uitgewerkt gaan worden	Herkennen bewoners zich in de uitgangspunten van destijds? Gelden die nog steeds? Wat zouden de huidige uitgangspunten moeten zijn? Ideeën ophalen over de benoemde thema's, verbinding leggen met de uitgangspunten.	Bewoners van IJplein-West, Eigen Haard, school/buurtcentrum, andere stakeholders?	Bijeenkomst. Vertonen van de film van Tertium (met Tertium bespreken hoe die film ingezet kan worden) Discussietafels per thema. Opzet op basis van positieve dilemma's (Tertium)	Dec. 2018
	4. Thema's uitwerken en vertalen in mogelijke maatregelen. Doorrekenen kosten van de maatregelen en onderzoek naar mogelijke financieringsbronnen.	Mening peilen over voorgestelde maatregelen. Verbeteringen/suggesties ophalen	Bewoners van IJplein-West, Eigen Haard, school/buurtcentrum, andere stakeholders?	Bijeenkomst? Andere vorm mogelijk?	Februari 2019
	5. Opstellen concept projectplan	Inspraak op concept projectplan	Bewoners van IJplein-West, Eigen Haard, school/buurtcentrum, andere stakeholders?	Brede bijeenkomst voor de 3 gebieden	Mei/juni 2019
	6. Besluitvorming projectplan				Juni – sept 2019

Processtappen en participatie Zuidelijke verbinding NH kanaal

Gebied/ opdracht	processtap	waarover participatie	met wie	hoe	wanneer
Zuidelijke verbinding NH kanaal	1. Onderzoek naar de functies van de verbinding: voetgangers, fietsers. Welke routes worden verbonden en wat is de vervoerwaarde van die routes	Welke functies vinden bewoners en andere betrokkenen belangrijk	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven. Fietsersbond?	Bijeenkomst 25 sept input ophalen	Aug- sept 2018
	2. Onderzoek naar technische haalbaarheid van 3 opties: brug, tunnel, route over de sluis.	n.v.t.			Aug - sept 2018
	3. Onderzoek naar de kosten van de 3 opties en financieringsmogelijkheden				Aug. - sept 2018
	4. Onderzoek naar ruimtelijke inpasbaarheid van de varianten. Doel in dit stadium: de varianten moeten inpasbaar zijn	?			Aug - sept 2018
	5. Inventarisatie kaders, wensen, knelpunten (cultuurhistorie, nautische aspecten, juridisch planologisch, ecologie)	Inventarisatie voorkeur brug/tunnel/sluisroute . Ophalen zorgen, wensen, ideeën	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven. Fietsersbond, Reizigersorganisatie	Bijeenkomst 25 sept. input ophalen	Sept 2018
	6. Opstellen afwegingsmatrix 3 varianten	Mening peilen over de matrix en eerste conclusies t.a.v. voorkeursvariant	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven. Fietsersbond, Reizigersorganisatie	Bijeenkomst november 2018? Andere vorm bedenken? Is er iets te combineren met metro of noordelijke brug?	Okt/nov 2018
	7. concept besluit voorkeursvariant	Inspraak op concept besluit	Bewoners en omwonenden, jachthaven, omliggende bedrijven. Fietsersbond, Reizigersorganisatie	Koppelen aan participatie-avond Willemsluizen?	Dec 2018
	8. Besluitvorming voorkeursvariant				Team sprong dec 2018 Stuurgroep IJ dec 2018 Dir overleg IJ jan 2019 B&W febr. 2019 Raadscommissie maart 2019 Raad maart 2019

Processtappen en participatie Tijdelijke invulling Willemsluizen

gebied	processtap	waarover participatie	met wie	hoe	wanneer
Tijdelijke invulling Willemsluizen	1. Bepalen welke delen van het terrein tijdelijk gebruikt kunnen worden en voor hoe lang	n.v.t.			Aug./sept 2018
	2. Uitvoeren maatregelen om terreinen veilig openbaar te maken	n.v.t.			Aug. Sept 2018
	3. Bepalen hoe proces om tot tijdelijk gebruik te komen wordt ingericht. Placemaking? Door wie? hoe? Prijsvraag? Welke eisen stellen we aan de initiatieven? Wie bepaalt uiteindelijk wat er komt? Bestuurlijk besluit nodig?	n.v.t.			Aug. Sept 2018
	4. Start placemakingproces	Ophalen van ideeën/ initiatieven voor tijdelijk gebruik van het gebied.	Bewoners ondernemers van de projectgebieden + Laanwegkwartier + overhoeks? Stedelijke initiatieven?		Okt - nov 2018
	5. Uitwerken haalbaarheid initiatieven. Welke initiatieven zijn er? Wie investeert? Kunnen ze uitgevoerd worden? Welke inrichting/ voorzieningen zijn nodig? Bestuurlijk besluit nodig?				
	6. Besluit welke initiatieven uitgevoerd gaan worden. Faseren zodat in de loop de tijd nieuwe initiatieven kunnen worden opgepakt?				Dec 2018
	7. Realisatie				Januari 2019