

## Verslag PT breed

Wanneer: dinsdag 19 december 10.00-11.30

Waar: Projectbureau Houthaven (*fysiek!*)

Aanwezig: 5.1.2,e

5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

Afwezig: 5.1.2,e

### 1. Opening, verslag/acties PT smal 5-12 en mededelingen

PT breed is eenmalig op het projectbureau i.v.m. de kerstlunch. Daarnaast hebben we vanmiddag afscheid van 5.1.2,e

5.1.2,e start in het nieuwe jaar.

Er zijn gesprekken geweest met de indieners van de WOO-verzoeken. De indieners zijn ons tegemoet gekomen: vragen over o.a. financiën, planningen en het verdeelplan hebben ze laten vallen. Ze vragen ook alleen nog maar naar besluiten en formele adviezen.

Er zijn trekkers benoemd voor de verschillende deelprocessen: 5.1.2,e en 5.1.2,e zijn verantwoordelijk voor de indeling van de Haparandasteiger en voor het energievraagstuk. 5.1.2,e daarnaast ook voor het periodieke onderhoud. 5.1.2,e is verantwoordelijk voor de ligplaatspaspoorten en de notitie over de herinrichting van de van Diemenkade. 5.1.2,e is verantwoordelijk voor de anciënniteitslijst. 5.1.2,e helpt hierbij en is verantwoordelijk voor vergunningsaanvragen en de woonbootpaspoorten.

Er zijn verder geen opmerkingen over verslag

### 2. Kennismaking/inwerken nieuwe teamleden

- 5.1.2,e heeft een rondleiding ingepland voor 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e is ook uitgenodigd. 5.1.2,e en 5.1.2,e geven de rondleiding. 5.1.2,e geeft aan dat hij ook graag wil aansluiten. 5.1.2,e stuurt de afspraak naar hem door.
- **Kennismakingsafspraken**  
5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e moeten kennis gaan maken met het team. Zij gaan zelf afspraken inplannen. 5.1.2,e kan helpen met het doorgeven met wie deze kennismakingen handig zijn.

### 3. Vervolgstappen/keuzes SO naar VO

- **Terugblik donderdag 14-12**  
Het team heeft lange tijd gezeten, maar er waren veel opties om te bespreken. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben een suggestie voor vervolgstap, die wordt besproken bij het volgende PT smal.

Het is een goed idee om de mensen die als reactie op het SO 2.0 zelf ontwerpen hebben ingediend, uit te nodigen voor een sessie. De oplossingen van deze mensen lijken in de richting te zitten waar 5.1.2.e naartoe aan het werken is.

5.1.2.e geeft aan dat de verwerking van de feedback een consistent verhaal moet worden dat volledig aansluit bij de aangepaste ontwerpen. De argumentatie moet eenduidig wijzen naar 1 of 2 alternatieven waar we verder mee gaan. 5.1.2.e geeft aan dat het belangrijk is om vast te stellen welke eisen belangrijk zijn, op basis daarvan kunnen ontwerpen verder worden ontwikkeld.

- **Stavaza nota van beantwoording**

5.1.2.e en 5.1.2.e zijn alles aan het ordenen, zowel vragen als ideeën voor antwoorden. Uiteindelijk moet de nota van beantwoording wel nog geschreven worden. Voor de beantwoording van veel van de vragen moet eerst gewacht worden op de nieuwe ontwerpen. Er zijn echter ook andere vragen (die niet te maken hebben met de 'vormen'). Een voorbeeld hiervan is de keuze voor hardhout. Deze vragen gaan 5.1.2.e en 5.1.2.e in eerste instantie beantwoorden in overleg met 5.1.2.e maar 5.1.2.e en 5.1.2.e kunnen hier ook op meedenken. 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan een overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e inplannen in eerste week januari. Ze nemen hierbij een overleg met de beheerder mee. **Actie** 5.1.2.e **en** 5.1.2.e

Er zijn veel vragen/zorgen over drijvende steigers ivm stijgende waterpeil. Deze kunnen we goed beantwoorden, maar deze antwoorden moeten goed onderbouwd worden.

5.1.2.e en 5.1.2.e nemen dit mee. 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e kunnen hier betrokken bij worden.

- **Relatie mbt planning verdeelproces**

Er is nogal wat nervositeit over het verdeelproces, blijkt ook weer uit de informatieavond. Plan was dit gescheiden te doen van het ontwerp. Mits 5.1.2.e zich ook kan vinden in de uitgangspunten verdeelproces is het toch een idee om die verdeelprincipes misschien eerder te delen.

De planning gaat misschien verschuiven: veel vragen kunnen in eerste instantie al in januari beantwoord worden. Dan kan half maart eventueel een tussenstap worden georganiseerd, waarbij twee opties voor een ontwerp zouden kunnen worden gepresenteerd.

- **Mail/nieuwsbrief naar sloopseigenaren**

We gaan nu in een mail aangeven wat er aan reacties binnen is gekomen en dat we nu bezig zijn met het ontwerp. We gaan ook vermelden dat er zienswijzen zijn binnengekomen. Hiermee hopen we vast begrip te kweken voor de verschuiving in de planning. Daarnaast melden we in deze mail dat eind januari een nieuwsbrief komt.

#### 4. Planning

In de Houthaven is qua planning een bepaalde achterstand, maar dit is logisch en niet op kritische pad.

Het proces van het schetsontwerp en verdeelproces gaat wel invloed hebben, hoeveel is nog onduidelijk.

Volgende PT breed brengt 5.1.2,e een stuk in over de bouw steigers in de Houthavens. Er zijn zienswijzen ingediend. Volgens de planning zouden we in februari het bestek publiceren. Er moet een knoop worden doorgehakt of we doorgaan volgens planning.

5.1.2,e gaat meekijken/een aparte reactie schrijven op de zienswijze. 5.1.2,e neemt contact op met de OD en neemt 5.1.2,e daarin mee. **Actie** 5.1.2,e

OHH: op verzoek van 5.1.2,e wordt er toch een technisch VO gemaakt gemaakt, zodat er een SSK raming kan worden gemaakt. Dit Technisch VO kan parallel lopen en is een intern product. Hier gaat 5.1.2,e voor zitten met 5.1.2,e op moment dat VO duidelijk is.

5.1.2,e vraagt of het tijdelijke verplaatsingsproces en definitieve verplaatsingsproces helemaal moeten zijn afgerond voordat de aannemer in de Oude Houthaven kan starten met zijn werk? Antwoord hierop is dat we pas kunnen bouwen nadat bekend is op welke wissellocatie en definitieve ligplaats alle schepen komen te liggen. Beide locaties staan in de verplaatsingsovereenkomst. Dit staat dan niet helemaal juist in de planning, en moet nog even kritisch naar worden gekeken. 5.1.2,e gaat hier op meekijken.

5.1.2,e doet de suggestie om de relatie start werk OHH dan te koppelen aan beëindiging proces verplaatsingen en dan terug te rekenen. Hierdoor krijgt 5.1.2,e meer tijd om het bestek in orde te maken.

5.1.2,e gaat samen met 5.1.2,e en 5.1.2,e kijken naar het conceptplan verplaatsen en verdelen in relatie tot de planning. 5.1.2,e neemt contact op met beiden. **Actie** 5.1.2,e

## 5. Stavaza energie

In de OHH wordt geprobeerd om een uitzondering te regelen, zodat hier gas kan worden aangelegd.

Voor de Haparandadam&-steiger ligt er nu een notitie met de vraag of WPW moet worden onderzocht. Deze keuze wordt neergelegd bij de opdrachtgever.

## 6. WOO

Zie hierboven

## 7. Afsluiting en rondvraag

-

## Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?
Concept memo aansluiting Haparandadam en Haparandasteiger WPW	5.1.2,e / 5.1.2,e	5-12-2023	Nee, moeten nog wat dingen worden aangepast

## Actielijst

Actie	Actiehouden	Status
Planning irt aanbestedingsprocedure bespreken	5.1.2,e	5.1.2,e haalt de oude afspraak uit de agenda en maakt een nieuwe afspraak met 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e & 5.1.2,e
Opdrachtformulering teamleden bespreken	5.1.2,e	5.1.2,e heeft een gesprek met 5.1.2,e 5.1.2,e plant een gesprek in met 5.1.2,e
Contact opnemen met omgevingsdienst over de zienswijzen die zijn ingediend	5.1.2,e	5.1.2,e neemt contact op met de OD en neemt 5.1.2,e hierin mee.
Kijken naar notitie Westpoortwarmte	5.1.2,e	5.1.2,e gaat samen met 5.1.2,e en 5.1.2,e kijken naar deze notitie.
Opmerkingen 5.1.2,e opnemen werkplan	5.1.2,e	Deze opmerkingen staan in verslag PT breed 21 nov. 5.1.2,e gaat een nieuwe versie maken, waarin veel nieuwe info wordt meegenomen.
Overleg inplannen met 5.1.2,e en 5.1.2,e over beantwoording 'overige ontwerpvrage', (die niet over de vorm gaan).	5.1.2,e & 5.1.2,e	
Contact opnemen met 5.1.2,e en 5.1.2,e over het conceptplan verplaatsen en verdelen in relatie tot de planning	5.1.2,e	
<b>PM acties</b>		
Participatie/communicatieplan opstellen	5.1.2,e / 5.1.2,e	Nog niet, maar is wel aandacht voor