

Gespreksnotitie

	Deelnemers	Wel	Niet	Bedrijf
Onderwerp: Overleg Kavel E MBP	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gemeente Amsterdam
Projectnr.: E729: Amsterdam AMC Kavel E	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMC
	5.1.1,d	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kadans
Datum: dinsdag, 4-mei-21	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans
Plaats: Teams	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans
Tijd: 16.00 uur	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans
	5.1.1,d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans

1. Algemeen

- 1.1. Gemeente Amsterdam heeft een reactie gegeven op het VO, waarbij enkele knelpunten woensdag 12 mei zullen worden besproken. 5.5 geeft aan dat door de omgevingsdienst eerder aan te laten haken bij na afronding van het VO, het wellicht mogelijk is om de formele procedure verkorten. 5.1 vraagt na of ze daar voor openstaan als het gesprek over het VO afgerond is.
- 1.2. Vanuit KSP is de vraag gesteld of de optieovereenkomst met 2 maanden verlengd kan worden aangezien de originele datum van 8 september niet haalbaar is met de huidige discussie rondom de VO toets. 5.1 heeft nog geen uitsluitsel hierover en stelt voor even af te wachten hoe e.e.a. loopt met de VO toets.

2. Overige punten

- 2.1. KAD heeft reactie gegeven op het maaiveldinrichtingsplan. 5.1 zal z.s.m. met een reactie komen. Relevante opmerkingen van KSP worden erin verwerkt. RHDHV is daar mee bezig (5.1 gaat er achteraan maar ziet geen problemen in de opmerkingen). Er is nog geen reactie ontvangen, 5.1 geeft in de tekening aan waar onzekerheden over zijn (positie van bedrijfsstoffeneiland, de straat die er naar toe gaat en de WKO).
- 2.2. Peilhoogte is binnen, maar zit nog een plus min hoogte verschil. Hoger mag, maar hoeveel hoger moeten we bepalen. 5.1: we kunnen hier nu (voorlopig) mee uit de voeten.
- 2.3. AMC/Gem. zullen z.s.m. een reactie geven op de opmerkingen van KAD op de erfpachtaanbieding. 5.1 geeft aan dat nu eerst intern gekeken wordt naar de aanpassingen en daarna kunnen zij reageren naar KAD. Hoewel er druk achter gezet wordt, kan er geen planning worden aangegeven. 5.1 zal intern de aandacht op dit vraagstuk vestigen, maar verwacht geen grote wijzigingen in de planning op korte termijn.
- 2.4. 4.1.4
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
- 2.5. 5.1 geeft planningsprobleem bij WKO aan. Dit begint nu echt kritisch te worden, want nu duurt het weer langer. KSP heeft dat al lang geleden als kritisch pad benoemd. KSP is in de planning de WKO gaan opnemen om een en ander duidelijk te maken. 5.5 geeft aan dat met de start van het interferentie plan (en WKO Kadans als uitgangspunt) Kadans kan beginnen aan de nodige onderzoeken/opdrachten.