Plan van aanpak afronden beleidsstukken WG bestemmings-en bebouwingswijziging
Praatdocument 15/12/16

Belangrijke data:

- 1 februari 2016: alle beleidsstukken gereed
- 10 maart 2016: moment moeten er beleidsstukken de inspraak mee in
- 5.1.2e zoveel mogelijk voor 1/1/2016 klaar zijn.
- 5.1.2e vrij 24/12/15 -4/1/16

Wat moet er vanaf 15/12 t/m 11/1 nog gebeuren?

Notitie BT 21/1

Waarbij de volgende onderwerpen worden voorgelegd:

- Intrekken canonverlaging (communicatieparagraaf 5.1.2e)
- Toestemming afwijkend gebruik intrekken
- 18 m2 vrijstelling intrekken (korte versie van OO stuk)
- Aftopping (korte versie van inhoudelijk overleg stuk 4/12)

Aanleverdata

- 8/1 80% versie (5.1.2e 1.2e , want ik ben afwezig. Evt agenderen WG AB), 5.1.2e 1.2 5.1.2e mee laten lezen)
- Definitief aanleveren 14/1
- BT 21/1

Beleidsstukken afmaken (ervan uitgaande dat bovenstaande besloten wordt)

- **Beleid bestemmings- en bebouwingswijziging** (div malen in WG AB, Jur eff geweest)
  - 5.1.2e herschrijven vanaf 16/12
  - 22/12: aftikken in WG jur effecten
  - 22/12-24/11 herschrijven 5.1.2e (eindcheck 5.1.2e)
  - Ook nog langs ND (hoef jij verder niets aan te doen

- **Beleid afwijkend gebruik (slechts een artikel geen los beleid) beslissing in BT 21/1**
  - Waarschijnlijk intrekken

- **Beleid canonverlaging beslissing in BT 21/1**
  - Waarschijnlijk intrekken

- **Beleid tijdelijke bestemmingswijziging**
  - Overleg geweest met DRO
  - SvZ beleidsstuk?
    - Nog inhoudelijke keuzes: verruimen: altijd niet alleen bij Pur
    - Volgende week woensdag zoveel mogelijk ad
    - Week 5/1 bespreken WG AB en fin eff
    - Herschrijven door 5.1.2e
    - 12/1 WG jur effecten 'aftikken'

Overige

- Check of alle stukken uit anti-speculatie in beleid zijn verwerkt

- Experimentenregeling: per VES afschaffen? Nog contact gehad? Komt er een gat? _> 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e
- 5.1.2e checkt bij 5.1.2e juridische houdbaarheid aftopping
- 5.1.2e checkt hoe 5.1.2e het zei bij OO (18 m2)
- We moeten het nog hebben over erfpachtcontrole