2020	2021	2022 e.v.

okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec

Investeringsbesluit Fase 2 Centrum Nieuw West

Stedenbouwkundig Plan Fase 2

Beeldkwaliteitsplan Fase 2

staf

Participatie

Brede Digitale bijeenkomst

Participatie

Themabijeen komsten

staf

Digitale participatie bijeenkomst en

Thema Bijeen komsten

staf

Opstellen Ruimtelijk Ambitiedocument

SAP

Stedelijke Adviesteams

Verwer ken reacties

staf

B&W

DB Nieuw West

Stadsdeelcie Nieuw West

Stukken ter inzage

Verwerk en reacties

staf

DB Nieuw West

B&W

Raads commissies

Investeringsbesluit Fase 2 B&W

Opstellen Markstrategie en Aanbestedingsdocumenten De Nieuwe Meervaart

Okt 2021

Start aanbesteding Ontwerp Nieuwe Meervaart

Nov 2021

Opdracht uit

Jan 2023

Definitief Ontwerp

Mrt 2023

Raad uitvoerings krediet

Jul 2023

Omgevings vergunning

Aug 2023

Start bouw

Jan 2026

Nieuwe Meervaart gereed

Ontwikkeling De Nieuwe Meervaart

Gemeente Amsterdam

Netwerk FASE 2 CNW + De Nieuwe Meevaart

23 oktober 2020

[redacted]