Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Plein '40 '45 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl/nieuwwest

Stafflap 11 februari 2020

Gebied	De Aker, Sloten, Nieuw Sloten
Gebiedsmanager	[redacted]
DB-lid	Erik Bobeldijk
Bespreken in SDC	
In overleg ter	Kennisname
Geschatte bespreektijd	Half uur

Onderwerp

Start onderzoek haalbaarheid van een alternatief half verhard fietspad op sportpark Sloten.

Gevraagde beslissing

Kennis te nemen van de uitkomst van de ambtelijke schouw op 6 februari 2020 en mogelijke vervolgstappen.

Bestuurlijke achtergrond / toelichting

Herinrichting en ontsluiting Sportpark Sloten
Hockeyclub Xenios heeft vergevorderde plannen om van hun huidige locatie in Sloten-West naar sportpark Sloten te verhuizen. Veel leden en vooral kinderen die lid zijn van Xenios komen op de fiets uit de Aker en Badhoevedorp. Voorwaarde voor Xenios om naar het sportpark te komen is een veilige route naar het sportpark.
Vanuit het projectteam Herinrichting Sportpark Sloten is daarom onderzocht of een fietstoegang gecreëerd kan worden via de zijingang van het wielercircuit (aan de westzijde van het circuit nabij dorp Sloten).
Op 27 februari 2019 is er door het projectteam van de Herinrichting Sportpark Sloten een bijeenkomst georganiseerd voor onder andere de bewoners van de Sloterweg die wonen op het woonerf bij de mogelijke toekomstige fietstoegang van het sportpark. De heer Bobeldijk was daarbij aanwezig en de verkeersveiligheid op de Sloterweg was die avond een overheersend thema.

In het kader van de herontwikkeling van het sportpark is een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Binnenkort wordt het Voorlopig Ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp. In dit ontwerp wordt voorgesteld een nieuwe fietsverbinding te realiseren tussen de Ringvaartdijk en de Sloterweg, via de ingang van het wielercircuit. Dit fietspad zal met een (nog nader te bepalen) fietsbrug over de wielerbaan op het sportpark aansluiten. De verwachting is dat door de herinrichting en het toegankelijker maken van het park er in de toekomst meer bezoekers en gebruikers naar het sportpark komen. Het creëren van een extra fietstoegang bij het wielercircuit aan de westzijde sluit hier goed op aan en faciliteert het groeiend aantal bezoekers dat op de fiets naar het sportpark komt, stimuleert het fietsgebruik en ontlast de Sloterweg.

Uitvoering wordt op zijn vroegst verwacht medio/eind 2022. Een risicofactor voor dit ontwerp zijn naast de hoge kosten voor een aan te leggen fietsersbrug in het het sportpark en de toekenning van benodigde dekking door de gemeenteraad ook het bepalen van de juiste plek van de fietsbrug in afstemming met de wielerverenigingen WVA en ASC Olympia.

Bezoekadres
Plein '40 '45 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl/nieuwwest

Alternatief half verhard fietspad
Door zowel hockeyvereniging Xenios als ook door de andere verenigingen en gebruikers is het idee geopperd om een tijdelijke oplossing voor te bereiden voor de verbetering van de fietsbereikbaarheid. Dit omdat het definitieve voorstel nog veel voorbereidingstijd nodig heeft en omdat de huidige Sloterweg druk is en als een gevaarlijke fietsroute wordt ervaren.
Het tijdelijke voorstel is om vanaf de hoofdingang van het sportpark tot aan het wielercircuit (bij erf Sloterweg 1137-1147) een half verhard fietspad aan te leggen, parallel aan de Sloterweg en het wielercircuit. Dit voorstel kan relatief snel en voor veel minder hoge kosten gerealiseerd worden dan de voorgestelde fietsroute in het VO ontwerp. Het alternatief is dat de gebruikers van het Sportpark Sloten via de Sloterweg naar de hoofdingang blijven fietsen.

De tijdelijkheid van dit voorstel is gekoppeld aan het Definitief Ontwerp voor een nieuwe fietsverbinding aan de westzijde van het Sportpark, gerealiseerd via een fietsbrug, maar kan ook worden gezien in relatie tot de ideeën die er zijn om de Sloterweg af te waarderen waardoor fietsers in de toekomst mogelijk meer ruimte krijgen en deze tijdelijke fietsvoorziening niet meer nodig is.

Schouw
Tijdens een ambtelijke schouw op 6 februari met diverse collega's van Ruimte & Duurzaamheid, Sport & Bos, Stadsdeel Nieuw-West en het Projectmanagementbureau zijn de volgende bevindingen gedaan:

- Een halfverhard fietspad naast het bestaande wielercircuit lijkt haalhaar. Er ligt al een officieus pad;
- Het hek bij de toegang tot het wielercircuit zou dan verplaatst moeten worden tot achter het begin van dit half verharde fietspad (zie bijlage 1);
- Om de veiligheid te borgen voor zowel de gebruikers van het half verharde fietspad als de gebruikers van het wielerciruit zal er een scheiding tussen het half verharde fietspad en het wielercircuit (door een hek of bossages) moeten worden aangelegd.

Flora en Fauna
Bureau Waardenburg doet in opdracht van Sport en Bos onderzoek naar de aanwezigheid van drie soortgroepen in het sportpark:
- kleine marterachtigen (onderzoeksperiode mei-augustus)
- jaarrond beschermde nesten van vogels (onderzoeksperiode maart-juni)
- vleermuizen (onderzoeksperiode mei-september, er zijn al bezoeken uitgevoerd in het najaar van 2019 en loopt in 2020 door t/m half juli).

De onderzoeken zijn uiterlijk in augustus 2020 afgerond. De definitieve rapportage volgt ongeveer zes weken later. De mogelijkheid bestaat, dat er verblijfplaatsen aanwezig zijn. In dat geval moet een ontheffing aangevraagd worden. Dit heeft een doorlooptijd van maximaal 20 weken. Als uit het nader onderzoek blijkt dat de soorten niet aanwezig zijn, kan in het najaar van 2020 gestart worden met de werkzaamheden.

Uitkomsten ingewonnen adviezen

Financiën	n.v.t.
Communicatie	n.v.t.
Overige	[redacted]

Bezoekadres
Plein '40 '45 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl/nieuwwest

[redacted]

Uitkomsten maatschappelijk overleg (participatie)

Nog niet van toepassing

Vervolgstappen

- Verder ecologisch onderzoek met experts.
- Een participatietraject opstarten met bewoners en verenigingen op het sportpark i.s.m. stadsdeel Nieuw-West.
- Het tracé verder uitwerken naar schetsontwerp.

Stukken

Meegestuurd

Bijlage 1- Schets tracé half verhard fietspad langs het wielercircuit
Bijlage 2- VO Herinrichting Sportpark Sloten
Bijlage 3-Voorkeursontwerp wielercircuit

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

[redacted]