Gemeente Amsterdam

BLVC Intakeformulier

Projecten die werken in de Amsterdamse Openbare Ruimte en evenementen die hinder opleveren, moeten hun BLVC-maatregelen indienen bij de gemeente. Met dit formulier laat u de gemeente weten wat u van plan bent. Stuur het ingevulde formulier naar het stadsdeel. Het adres vindt u op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/coordinatiestelsel/7-stappen-0/stap-5-maatregelen/

1. Algemene gegevens

Coördinatienummer *(indien aanwezig)*	20010621 VERGUNNING MET KENMERK z/19/617888-16088573 VERLENGEN
Naam (gehele) project	Oosterdokseiland Kavel 5b/6.
Reden / korte omschrijving werkzaamheden	Bouwen van project Oosterdokseiland Kavel 5b/6; BLVC-plan fase 06.
Geplande start uitvoering	Start BLVC-plan fase 06: 01-01-2020
Geplande einde uitvoering	December 2021 (onder voorbehoud). In het oorspronkelijke BLVC plan is een einddatum van 1 juli 2021 voor fase 6 aangegeven. Deze datum zal niet gehaald enerzijds vanwege de complexiteit van het gebouw waardoor de bouw meer tijd vergt dan oorspronkelijk gepland en anderzijds als gevolg van de Corona-pandemie. De pandemie heeft gevolgen voor het werktempo (max. 2 personen in de lift, uitval personeel door corona, extra veiligheidsmaatregelen) alsmede gevolgen voor de levering van materialen. Door de vertraging is de omklap van de toegang van de parkeergarage verschoven naar week 38 2021 (2e helft september), in het oorspronkelijk plan was deze in juni 2021 beoogd. Om de buurt te informeren over de vertraging en de uitloop van de werkzaamheden is op dinsdag 29 juni een afstemmigsgesprek met De Dijksgracht ingepland en op maandagavond 5 juli een informatie-avond voor de volledige buurt.
Wegbeheerder *(stadsdeel, RWS, etc)*	Stadsdeel Centrum
Opdrachtgever	Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam CV (OOA CV)
Indiener plannen	Zublin Nederland B.V. [redacted]
E-mailadres	[redacted]
Telefoon	[redacted] Telefoon mobiel: [redacted]
Projectleider uitvoering	Telefoon en e-mailadres:
Vervangende contactpersoon	Züblin Nederland B.V. [redacted] Telefoon en e-mailadres: [redacted]

2. Projectkenmerken

Lengte en breedte werkterrein(en)	Zie BLVC-plan fase 06 inclusief bijlage
Lengte en breedte opbreking(en)	
Locatie *1 *(bijv. Wibautstraat ts Tilanusstr. en Blassiusstr. op 1 van de 2 rijstroken richting de Stadhouderskade.)*	
Omschrijving werkzaamheden en werkmethode per fase *(bijv. spoorwerkzaamheden, open sleuf, boren, damwand)*	
Data en werktijden per fase *2 *(bijv. van maandag 10 november 2014 om 09.30 uur t/m vrijdag 14 november 2014 16.00 uur)*	

1 Let op, bij werkzaamheden in de omgeving van het tramspoor of metrospoor moet u ook een vergunning aanvragen in het kader van de Wet lokaal spoor. Deze vergunning wordt verstrekt door Metro & Tram (MET). De wijze om deze Wls-vergunning te verkrijgen voor werk in Amsterdam is ondergebracht in het WIOR-proces. Als u dat doorloopt en daarbinnen beide vergunningen aanvraagt, krijgt u dus zowel een WIOR-vergunning als een Wls-vergunning, indien daarvan sprake is. Meer informatie over de Wls-procedure vindt u op de website van https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/metro-en-tram/

2 Een nieuwe fase gaat in wanneer er iets wijzigt voor het verkeer.

Werktijden minimaal 6 x 12 uur *3
Afwijkingen graag motiveren.

Verkeershinder per deelnemer en per fase

Voetgangers

Fietsers

Auto's

Openbaar Vervoer

Nood- en Hulpdiensten

Verkeersregelinstallaties

3. Maatregelen werkomgeving (BLVC)

Bij ingrijpende werkzaamheden moet u met dit formulier een BLVC-kader, BLVC-hoofdlijnenplan of BLVC-detailplan en communicatieplan meesturen. Daarin vermeldt u wat gaat er gebeuren, waar, wanneer, waarom en wat de gevolgen zijn voor het verkeer (per fase). Op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/werken-openbare-o/blvc-maatregelen/ staan voorbeelden van kleine en grote BLVC- en communicatieplannen.

Levert uw project weinig tot geen hinder op voor de omgeving?

Levert uw project weinig tot geen hinder op voor de omgeving, dan vult u onderstaande gegevens in. U hoeft dan geen apart BLVC-plan mee te sturen: dit formulier is voldoende. Als u niet zeker weet of een apart BLVC-plan nodig is, neemt u contact op met het stadsdeel. **Stuur wel bebordings-, omleidings- en afzettingstekeningen mee.**

De weg afsluiten:

Straatnaam / Locatie

Huisnummer (van tot en met)

Weg buiten werktijden opengesteld

Werken in de omgeving van het tramspoor of metrospoor:

Maatregelen bij werken in de omgeving van het tramspoor of metrospoor

Object(en) plaatsen:

Omschrijving

Aantal

Maten (l x b in meters)

Binnen of buiten het werkterrein

Parkeerplaatsen afzetten:

Straatnaam / locatie

Aantal

Datum (van tot en met)

Buiten het werkterrein rijden of parkeren waar dat normaal niet mag:

Aard van de actie (bijv. parkeren / rijden met een bedrijfsvoertuig op het trottoir/ fietspad)

Straatnaam / locatie

Soort voertuig(en)

3 Sinds maart 2014 is langer werken (minimaal 6 x 12 uur) een eis van het college.

Kenteken

Datum (van tot en met)

Gewicht

Afmetingen

Aslast

Kenteken

Datum (van tot en met)

(Geluids)hinder veroorzaken:

Datum (van tot en met)

Tijd (van- tot)

Decibel

Werkzaamheden

Bij werken buiten reguliere werktijden:
waarom kunnen de werkzaamheden (beter)
niet overdag plaatsvinden?

Communicatie-inspanningen:
(concrete inzet wanneer welke middelen voor
welke doelgroep,, bijv. 11 maar t 2015:
verspreiding bewonersbrieven)

4. Vooroverleg

Het voeren van vooroverleg is verplicht bij werken die van invloed zijn op het hoofdnet. Een projectplan wordt pas in behandeling genomen als er vooroverleg heeft plaatsgevonden met onderstaande partijen. De contactgegevens van deze partijen kunt u vinden op de website:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/overleggen/vooroverleg/

Let op! Voeg het verslag van het vooroverleg toe aan de stukken met daarbij het standpunt per deelnemer. Neem 2 maanden van te voren contact op met GVB- Tijdelijke Verkeersmaatregelen in verband met de invloed van werkzaamheden op hun dienstregeling. En neem 8 maanden van te voren contact op met de afdeling Verkeerslichten van V&OR als de verkeerslichten tijdelijk moeten worden aangepast op verplaatst.

	Akkoord? *(Klik op grijs veld)*	Met Wie? *(naam)*	Wanneer? *(dag/maand/jaar)*
Wegbeheerder *4	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24
GVB Vervoer (TVM)	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24
Overige vervoersorganisaties *(bijv. EBS of Connexxion)*	Maak uw keuze	x	
RVE Metro en Tram *5	Maak uw keuze	x	
Verkeerslichten (V&OR)	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24
Brandweer	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24
Politie (DCIV)	Maak uw keuze	[redacted]	m.k.n.
Team Verkeerstactiek *6	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24

4 Eerste aanspreekpunt bij het stadsdeel is de stadsdeelregisseur, voor contactgegevens zie:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/coordinatiestelsel/regie-stad/

5 Alleen voor werkzaamheden binnen de invloedsfeer van het tramspoor of metrospoor, voor meer informatie zie:
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/metro-en-tram/

6 Alleen voor werkzaamheden die voldoen aan de volgende criteria:

- regionale projecten die een relatie hebben met het Regionaal Tactisch Team (RTT)
- alle projecten die plaatsvinden op de corridors en de S100
- projecten waar in de omleidingsroute wordt verwezen naar de corridors en/of S100
- evenementgebieden RAI en Arena
- evenementen in Amsterdam, zoals de Marathon en de Dam tot Damloop

Tunnelbeheer (V&OR) *7	Maak uw keuze	x	
Adviseur Stadsregie *8	Maak uw keuze	[redacted]	2019/10/24

5. Overige opmerkingen indiener plan

Het BLVC-plan fase 06 betreft een aanvulling en uitwerking van het BLVC-uitvoeringsplan van bouwfase 00, 01,02,03,04, 04-aanvulling en 05.

6. Aanmelden bij de WWU

Alle projecten en evenementen die hinder opleveren op of aan de Amsterdamse Hoofdnetten, dienen zich te aan te melden bij de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU). Het aanmelden kan per e-mail (wwu@amsterdam.nl) of telefonisch. Voor de contactgegevens en meer informatie over waar u bij het inleveren van de plannen rekening mee moet houden, vindt u in de 'Richtlijnen WWU', te downloaden via de website: www.amsterdam.nl/coordinatiestelsel

Kortdurende projecten
Projecten die korter duren dan een week sturen uiterlijk twee weken voor het werk start dit formulier ingevuld naar wwu@amsterdam.nl toe. De WWU vergadert iedere woensdagochtend. De indiener van de mededeling krijgt woensdagmiddag, na de vergadering, per e-mail bericht of de WWU akkoord is met het werkplan.

Overige projecten
Uw project wordt behandeld in de vergadering. Wij vragen u een afspraak te maken via het secretariaat van de WWU om het project te agenderen. Zorg dat de BLVC-plannen inclusief dit aanmeldformulier, twaalf dagen voor de betreffende vergadering op vrijdag vóór 12.00 uur in het bezit zijn van de WWU secretaris. Dit dient digitaal verstuurd te worden naar wwu@amsterdam.nl.
Projecten moeten minimaal vier maanden vóór aanvang van het werk ter besluitvorming langskomen bij de WWU. Bent u uitgenodigd door Stadsregie of werkt u met een geïntegreerde contractvorm? Dan moet u een jaar voor aanvang van het werk met 'voorinformatie' en/of een BLVC-kader langskomen bij de WWU. Alleen in overleg met het secretariaat, behandelt de WWU een BLVC-plan als hamerstuk.

BLVC-plan	Datum (dag/maand/jaar):	Documentnummer:
Tekeningnummers met datum *(Alleen noodzakelijk bij los toegevoegde tekeningen)*		
Voorstel datum WWU (dag/maand/jaar)		Soort behandeling: Klik hier voor uw keuze
Vergadernummer WWU		

7 Alleen voor werkzaamheden in tunnels en tunneltracés
8 Hiermee wordt de Adviseur Programmeren van Stadsregie bedoeld