Plan van Aanpak

project	Herstart project versterken groen deelgebied Kadoelerscheg
datum	28 november 2024
opdrachtgever	Bestuurlijk Brahim Abid Ambtelijk Ruud Dreijer
projectleider	Jolanda van der Ark en Corinne Beurskens
opsteller	Jolanda van der Ark en Corinne Beurskens
startdatum	1 oktober 2024
einddatum	Q3 2025
versie	1
status	Ambtelijk concept/ bestuurlijk concept
achtergrond	In Noordwest ontbreekt het aan gebruiksgroen, niet omdat er weinig groen is, maar omdat het groen dat er is, niet gemakkelijk toegankelijk is of weinig recreatiemogelijkheden biedt. Tegelijkertijd zien we dat de druk op de gebieden in Noordwest toeneemt, zo ook in de omgeving van Zijkanaal I en Sportpark Kadoelen. Op sportpark Kadoelen wordt er een extra hockeyveld gerealiseerd op het huidige parkeerterrein. In het gebied moet ook aandacht worden besteed aan de parkeer- en veiligheidsproblematiek. Bovenstaande punten vormen aanleiding om een deelgebied van de Kadoelerscheg qua functie voor de omgeving goed te bekijken. Uitgangspunt voor zowel de korte als de lange termijn is integraal kijken naar de mogelijkheden en kansen met aandacht voor de ecologische waarde maar ook het verkeer, de veiligheid en toegankelijkheid van dit deel van de Kadoelerscheg zijn van belang. De ingrepen voor de korte termijn bieden daar goede kansen voor, maar het is van belang dat zij in dit bredere perspectief bekeken worden. Het is dus nu het moment om met elkaar aan een toekomstbestendig deelgebied van de Kadoelerscheg te werken.
Probleemstelling	Het deelgebied van de Kadoelerscheg is zeer groen maar wordt niet als gebruiksgroen gebruikt. Het is niet makkelijk toegankelijk en er zijn weinig recreatiemogelijkheden. In het gebied moet ook aandacht worden besteed aan de parkeer- en veiligheidsproblematiek.
Doel	Een visiedocument voor een deelgebied van de Kadoelerscheg. Dit wordt een document waarbij integraal gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen.


Dit product wordt een werk/ ambitie document van dit gebied en geeft daarmee richting aan mogelijke ontwikkelperspectieven.

Resultaat

Het hebben van een document waarmee we tot een integrale aanpak van het gebied kunnen komen, initiatieven aan kunnen toetsen, ruimtelijke samenhang in het gebied kunnen borgen en een financiering kunnen aanvragen.

Afbakening

Dit project richt zich op: onderstaand deelgebied van de Kadoelerscheg vanaf de ring tot aan de punt waar de scheg overgaat in het Buiksloterbreekpark, zie bijgevoegde kaart.



Gebruikers

- De sportclubs en hun leden in het gebied;
- Bewoners van Banne, Kadoelen, De Bongerd
- Passanten die het gebied gebruiken om doorheen te fietsen
- Adviesgroep Kadoelerscheg
- Fietsersbond
- Kinderopvang

Randvoorwaarden

Een integrale aanpak. Er spelen in dit gebied veel verschillende zaken. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ecologische waarde versus gebruik. Het beleid inzake dimmen van verlichting versus de veiligheid in het gebied en de sportvelden. Het plusnet fiets dat tegelijkertijd ook een voetpad en een hondenlosloopgebied is. Ook is het een gebied waar op piekmomenten veel verkeer en bezoekers zijn

door de aanwezigheid van verschillende sportclubs maar waar het op andere momenten stil is.

Een duidelijke scope van het gebied. De inzet/ input van de gebiedsteams, team Aanpak Noord, en diverse gemeentelijke directies die ook werkzaam zijn in het gebied.

Aanpak

- Een intern onderzoek waarbij we alle beschikbare interne informatie naast elkaar leggen
- Het opzetten van een intern afstemmingsoverleg met alle betrokkenen van stadsdeel en stedelijke directies
- Bespreken kansen/verbindingskaart (SO) met interne stakeholders
- Kennismaking en ideeën ophalen externe partijen
- Alle input verwerken in voorlopig ontwerp (VO)
- Bespreken voorlopig ontwerp met interne stakeholders
- Terugkoppeling staf
- Delen van het voorlopig ontwerp met Stadsdeelcommissie
- Bespreken voorlopig ontwerp met externe partijen
- Alle interne en externe input verwerken naar definitief ontwerp (DO)
- Terugkoppeling staf
- Delen van DO met interne en externe partijen
- Delen van DO met Stadsdeelcommissie

Geld

Geraamde kosten: € nog onbekend

Beschikbaar budget: € 136.000 opdrachtgeversbudget.

Organisatie

<u>Intern:</u>

- Projectleider: Corinne Beurskens en Jolanda van der Ark
- Gebiedsmakelaar: Eline Kanters
- Gebiedsmanager: Mohamed Bensalem
- Gebiedsbeheerder: Liselotte Djoefri
- Programmamanager: Celine Strada
- Ambtelijk opdrachtgever: Ruud Dreijer
- Communicatie: Eline Verbeek
- Veiligheid: Karim Abed Merain
- Landschapsarchitect: Aafke Post/Kim Johnson
- Ecoloog: Roy Veldhuizen
- Aanpak Noord: Liesbeth Timmermans
- Sport en Bos: Liesbeth van de Leur
- Projectleiders sportterrein: Guido du Bois en Lisanne Lewis
- Verkeer en Openbare ruimte, ivm plannen fietsbrug: Max Niekus
- Verlichting: Gerke ten Have

<u>Extern:</u>

- Hoogheemraadschap: Wichard Berg
- Sportclubs in het gebied
- Bewoners direct rondom het gebied
- Leden adviesgroep Kadoelerscheg

– Liander

Tijd

Stappen project	Week
Projectplan en participatieplan goed laten keuren staf en DB	Dec 2024/Jan 2025
Een intern onderzoek waarbij we alle beschikbare interne informatie naast elkaar leggen	Dec 2024/Jan 2025
Bespreken kansen/verbindingskaart (SO) met interne stakeholders	Jan 2025
Kennismaking en ideeën ophalen externe partijen	Febr. 2025
Alle input verwerken in voorlopig ontwerp (VO)	Maart 2025/April 2025
Terugkoppeling staf	April 2025
Bespreken voorlopig ontwerp met interne stakeholders	April/mei 2025
Delen van het voorlopig ontwerp met Stadsdeelcommissie	April 2025
Bespreken voorlopig ontwerp met externe partijen	Juni 2025
Alle interne en externe input verwerken naar definitief ontwerp (DO)	Juli 2025
Terugkoppeling staf	Sept 2025
Delen van DO met Stadsdeelcommissie	Sept 2025
Delen van DO met interne en externe partijen	Sept 2025

Informatie De ambtelijk opdrachtgever zal 3-wekelijks geïnformeerd worden over de voortgang.

De portefeuillehouder wordt gedurende het proces geïnformeerd over het participatieproces en voor de bestuurlijke beslismomenten. Voor de participatie zal een apart participatieplan gemaakt worden.

Het projectteam zal in wisselende samenstelling samenkomen. Het hele team zal daarnaast middels de mail op de hoogte gehouden worden van de te nemen stappen.

Kwaliteit	De kwaliteitseisen die gesteld worden betreffen ten eerste al de bewoners en ondernemers/stakeholders informatie die naar buiten gaat. Deze communicatie moet helder en duidelijk zijn. Verwachtingsmanagement is erg belangrijk. Er is (nog) geen geld voor uitvoering. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. De uiteindelijke kaart moet voldoen aan het beleid van de gemeente Amsterdam en toch passend zijn voor dit gebied.
Communicatie/ participatie	Er is een apart participatieplan opgesteld.
ICT	Alle stukken mbt dit project worden opgeslagen in de Teams omgeving van het project.
Risico	<u>Financieel:</u> Er is budget voor deze onderzoeksfase <u>Maatschappelijk:</u> Het moet duidelijk zijn dat er een plan wordt opgesteld waarmee budget verkregen kan worden. Er kan spanning ontstaan tussen de verschillende stakeholders en hun ideeën voor het gebied, ecologie versus gebruik. Hierover zal goede afstemming plaats moeten vinden. Aanpak Noord is voornemens een aantal aanbevelingen uit het ecologisch onderzoek te uitvoeren. Dit kan nadelig zijn voor de kansenkaart voor de lange termijn maar wellicht ook kansen opleveren om wel op korte termijn tot uitvoering te komen. Dit moet goed afgestemd en afgewogen worden. <u>Planning:</u> Het is een breed integraal project en dat kost tijd. Er zal veel afstemming plaats moeten vinden. Het project zal hierdoor een langere looptijd hebben. <u>Risico:</u> Tegenstrijdig beleid dat samenkomt in de Kadoelerscheg. Verwachtingen van de leden van de Adviesgroep Kadoelerscheg komen niet overeen met de wensen van de andere belanghebbenden/ beleid van de Gemeente Amsterdam.
akkoord opdrachtgever	
plaats	

datum

akkoord
projectleider

plaats

datum