Gemeente Amsterdam

versie definitief
03 februari 2025

Participatieplan
Natuurspeelbos Park Frankeldael

Projectfase: Startnotitie, Uitgangspuntenfase en Planuitwerking, doorkijk naar Realisatie



Datum: 03 februari 2025
Auteur: Sebastiaan Weijer
Status: concept

Inhoud

1 Projectinformatie 3
1.1 Context participatieplan 3
1.2 Aanleiding en doel van het project 3
1.3 Problematiek huidige situatie 4
1.4 Visie 5

2 Omgeving van het project 6
2.1 Projectgebied 6
2.2 Raakvlakken met projecten in de omgeving 7

3 Participatieproces 8
3.1 Doel participatie 8
3.2 Stakeholders 8
3.3 Aanpak 10
3.4 Participatieruimte (wat is de rol van de stakeholders?) 12
3.5 Vooruitblik realisatiefase 14

4 Communicatie 15
4.1 Bereik 15
4.2 Middelen 15
4.3 Borging opbrengst en rol bestuur 17

Bijlage 1: Verspreidingsgebied van de huis-aan-huis uitnodigingen / bewonersbrieven. 19

1 Projectinformatie

1.1 Context participatieplan

Villa Frankendael en het gebied erom heen, gelegen in het midden van Park Frankendael in Amsterdam Oost, van ongeveer 1000m2 komt vrij en wordt toegevoegd aan de rest van het park.

Historie
Jaren geleden is een afspraak gemaakt tussen stadsdeel en de familie Wielinga over de verplaatsing van het tuincentrum naar het Prins Bernhardpark. Bij die gelegenheid is afgesproken dat de heer en mevrouw Wielinga konden blijven wonen in de dienstwoning (de “villa”) en dat na hun vertrek of overlijden het perceel van ongeveer 1000 m2 toegevoegd zou worden aan het park. Dat moment is nu aangebroken.

Vrienden van Park Frankendael
De Vrienden van Frankendael hebben daarop vanuit hun betrokkenheid bij het park en op eigen initiatief, nagedacht over de bestemming van het perceel en omgeving en zijn tot de conclusie gekomen dat het realiseren van een natuurspeelbos voor kinderen van ongeveer 6 tot 14 jaar de beste keuze is.

Participatie
Voor ieder project wordt participatie afgestemd op de opgave. Het participatiebeleid van de gemeente is hierbij een leidraad.[1] Goede participatie betekent maatwerk. Gelijk met de Startnotitie is een participatieplan vastgesteld, waarin op hoofdlijnen de participatie aanpak beschreven staat. Het nu voorliggende participatieplan wordt de aanpak beschreven, met de opgave, de stakeholders, het participatieproces en de communicatie meer in detail toegelicht. Dit participatieplan wordt afgestemd met de Vereniging Vrienden van Park Frankendael, en vastgesteld door het DB van stadsdeel Oost.

In dit plan staat beschreven hoe belanghebbenden worden betrokken bij deze opgave, hoe zij kunnen meedoen en wat er met hun inbreng gebeurt. De aanpak in dit participatieplan moet uitlegbaar en voor iedereen duidelijk zijn.

[1] Participatieverordening van de gemeente Amsterdam is van kracht. Doel is de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij plannen, in plaats van inspraak achteraf over een plan.

1.2 Aanleiding en doel van het project

De vrijkomende grond na het vertrek van de familie Wielinga biedt kansen om een speelomgeving te realiseren voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Door het creëren van een natuurspeelplek wordt dit deel van het park een logisch onderdeel van de landschappelijke compositie. Het participatieproces richt zich op het ophalen van input voor een breed gedragen ontwerp.

1.3 Problematiek huidige situatie

Het projectgebied heeft een slechte onderhoudsstaat, is onoverzichtelijk en biedt geen duidelijke functie. Er zijn geen geschikte speelvoorzieningen voor oudere kinderen, wat de gebruiksdruk op andere delen van het park verhoogt.

1.4 Visie

De natuurspeelplek moet een plek worden waar kinderen veilig en uitdagend kunnen spelen en waar natuurontwikkeling en ontmoeting centraal staan. De inrichting zal rust, ruimte, toegankelijkheid en biodiversiteit versterken. De wensen die eerder gepresenteerd zijn aan het stadsdeel door de Vrienden worden uiteraard besproken en waar mogelijk opgenomen worden in de uitgangspuntennotitie.

De opdracht is om de openbare ruimte rond de kavel met de villa van de familie Wielenga opnieuw in te richten. Door grond af te graven, komt er meer ruimte voor water. Het gebied wordt een natuurspeelplaats met wandelpaden, nieuwe groenvoorzieningen, een ontmoetingsplek, een kleine horecagelegenheid en een toilet voor mannen, vrouwen en mensen met een beperking. Het doel is dat het gebied een logischer deel wordt van Park Frankendael: een plek waar je kunt spelen, wandelen en elkaar ontmoeten. Het biedt zowel uitdagende speelmogelijkheden als een prettige verblijfsplek voor een breder publiek.

Bureau Sant en Co heeft alvast een eerste schets gemaakt. De uitgangspunten hiervan sluiten aan bij de visie van de gemeente en zijn als basis gebruikt voor het onderzoek voorafgaand aan de startnotitie. Voor het overleg over de toekomstige inrichting in de vervolgfase (NvU) wordt een nieuw schetsontwerp gemaakt door de ontwerper van R&D.
Deze schets bevat ideeën zoals extra wateroppervlak met natuurlijke speelobjecten, bochtige paden richting Middenweg en Nobelweg, en mogelijke locaties voor een toilet en horeca.

2 Omgeving van het project

2.1 Projectgebied

Het perceel beslaat een voormalige woonlocatie en aangrenzende groenvoorzieningen binnen het westelijke deel van Park Frankendael. Dit gebied wordt door watergangen gescheiden van omliggende functies zoals de scouting en het hondenlosloopgebied.



Figuur 1: bovenaanzicht van Park Frankendae

2.2 Raakvlakken met projecten in de omgeving

Raakvlakprojecten worden inzichtelijk gemaakt in de volgende fase van het project.

3 Participatieproces

3.1 Doel participatie

Voor het opstellen van de uitgangspunten en het uitwerken van het ontwerp voor de herinrichting van het perceel 'Villa Frankendael':

- Het vroeg betrekken van de initiatiefnemers in het proces
    - Vrienden van Park Frankendael
- Het informeren van de overige stakeholders over de plannen;
- Het toetsen van uitgangspunten en ontwerpen;
- Het vergroten van draagvlak door inbreng te verzamelen en waar mogelijk te verwerken in het ontwerp.

3.2 Stakeholders

Bij de voorbereiding en realisatie van het project zijn er verschillende groepen belanghebbenden of stakeholders te onderscheiden. In de tabel wordt schematisch het belang, betrokkenheid, invloed of bijdrage van de stakeholders bij de realisatie van het project weergegeven. Vooraf wordt duidelijk aangegeven dat de invloed beperkt is, binnen randvoorwaarden (zie paragraaf 3.4).

Tabel 2: stakeholders

Stake holder	Betrokken heid /Belang	Relatie /invloed /bijdrage
Inhoudelijk betrokken bij de planvorming		
Vrienden van Park Frankendael	Groot – De Vrienden zijn de inititiefnemers van het eerste ontwerp en hebben dit reeds gepresenteerd aan het stadsdeel. Vrienden van Park Frankendael zijn zeer betrokkenen bij het park. Zij zijn reeds jaren gesprekspartner bij plannen voor- en onderhoud van- het park. Behoud van groen is voor hen een belangrijke kernwaarde.	Meedenken, betrokken partner in het park, inbreng van aandachtspunten voor de herinrichting en verdere uitwerking van het ontwerp vanuit expertise en betrokkenheid. Vergroten van het draagvlak, intermediair naar de gemeenschap en de omgeving.
Familie Wielinga	Groot – De overdracht en oplevering van het projectgebied dient goed afgestemd te worden met de familie.	Informeren en afstemming uitvoering.
Bezoekers en gebruikers van Park Frankendael	Gemiddeld – Met name input vanuit de kinderen en ouders	Informeren, meedenken/; in het park worden bezoekers via een informatiebord geïnformeerd over de werkzaamheden en met (afgeschermde) QR code en verwijzing naar website uitgenodigd een enquête in te vullen als zij hierover mee willen denken.

Park en buurt		
BIZ – Ondernemers Linneausstraat en Middenweg	Gemiddeld - gebaat bij een kwalitatief goede en (sociaal)veilige inrichting van het park	Informeren, meedenken, Intermediair naar andere ondernemers rond het park. Gesprekspartner om uitgangspunten te toetsen.
Pure Markt	Gemiddeld – iedere twee weken wordt in het park de pure markt georganiseerd.	Informeren en reageren Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden.
Bewoners rondom het Park Frankendael	Gemiddeld/groot – omwonenden zijn gebaat bij een kwalitatief goede en (sociaal)veilige inrichting van de omgeving, vooral de direct aanwonenden.	Informeren, reageren op uitgangspunten; We betrekken en omwonenden bij het project, zij hebben kennis van de buurt en het park.
Bezoekers van het park, Amsterdammers uit andere buurten, andere geïnteresseerden	Gemiddeld/laag - Het park heeft een stedelijke functie, al zullen de meeste bezoekers uit de buurt/Oost komen.	Informeren;
Weggebruikers, fietsers/voetgangers langs het park	Gemiddeld/laag -	Informeren;
Politie /buurtregisseur	Groot – (sociaal)veilige inrichting van de openbare ruimte is belangrijk, voorkomen dat het een verblijfplaats wordt van groepen overlast gevenden.	Meedenken; Betrokkenheid, kennis van de buurt en het park; aandachtspunten ophalen.
Weggebruikers/passant (woon-/werk verkeer, doorgaand verkeer, bevoorradingsverkeer)	Gemiddeld/laag– veilige verkeersituatie, goede bereikbaarheid zonder obstakels, doorstroming OV, voldoende (fiets)parkeergelegenheid	Informeren. Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden
Ondernemers in het park	Gemiddeld/laag : Huize Frankedael/Restaurant Merkelbach Restaurant de Kas	Informeren. Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden
Volkstuinpark Klein Dantzig	Laag : Kunnen overlast ervaren van de werkzaamheden.	Informeren. Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden
Vink Schooltuin	Gemiddeld/Laag : Kunnen overlast ervaren van de werkzaamheden. Kunnen bijdragen aan toetsing bij de doelgroep	Informeren en reageren. Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden
Scouting	Gemiddeld/laag: Kunnen overlast ervaren van de werkzaamheden. Kunnen bijdragen aan toetsing bij de doelgroep	Informeren en reageren. Begrip voor de overlast, medewerking tijdens werkzaamheden.

- *Betrokkenheid/belang: Wat is belangrijk voor de stakeholder? En hoeveel draagt het project bij aan dat belang?*
- *Relatie/invloed/bijdrage: Welke bijdrage kan de stakeholder leveren aan de realisatie van het project (vice-versa), hoe betrekken we de stakeholder: informeren (gemeente informeert), meedenken (gemeente vraagt betrokkenen om advies, toetst, men kan ideeën/suggesties meegeven), meewerken (co-creatie), meebepalen (meebeslissen).*

Daarnaast zijn er nog veel betrokken stakeholders binnen de gemeentelijke organisatie, zoals

- parkmanager en parkconciërges;
- afdelingen Stadswerken (dagelijks onderhoud) en Stedelijk Beheer (groot onderhoud);
- veiligheidscoördinator stadsdeel Oost
- coördinator zorg en overlast stadsdeel Oost
- handhaving
- vergunningen
- Gebiedsteam oud Oost – stadsdeel Oost
- Dagelijks Bestuur en de stadsdeelcommissie van stadsdeel Oost
- College van B&W

Met gemeentelijke stakeholders en partnerorganisaties (Vervoerregio Amsterdam, GVB), nutsbedrijven en met genoemde raakvlakprojecten wordt regelmatig afgestemd om informatie, eisen en wensen te verzamelen en zaken te toetsen. Dit valt buiten dit participatieplan.

3.3 Participatieaanpak

- Het project wordt voorbereid en uitgewerkt volgens het Amsterdamse Plan en Besluitvormingsproces Infrastructuur (PBI).
- We betrekken stakeholders vroegtijdig bij het project, toetsen uitgangspunten aan wat zij belangrijk vinden aan de nieuwe inrichting, laten hen vooraf meedenken.
- Door hun inbreng waar mogelijk mee te nemen bij de uitwerking van het ontwerp, werken we aan een resultaat wat zoveel mogelijk aan de doelstellingen van het project voldoet.
- De aanpak wordt regelmatig tegen het licht gehouden en waar nodig/wenselijk bijgestuurd, en kan hierdoor op punten gaan afwijken van de hier beschreven aanpak.

  - Uitgangspuntenfase:
    stakeholders kunnen meedenken over/reageren op de uitgangspunten.
  - Definitiefase:
    stakeholders kunnen hun mening geven over het ontwerp.
    Daarna wordt het definitief ontwerp bestuurlijk vastgesteld (zomer 2024);
  - Realisatiefase het bestek wordt opgesteld, daarna aanbesteding en uitvoering.
    Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden stakeholders geïnformeerd over het proces, over de fasering van de uitvoering, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

De aanpak van de participatie volgt de volgende stappen (de planning onder voorbehoud):
1. Individuele gesprekken met belangrijke stakeholders
2. Een online enquête op de website van het project
3. Informatiebijeenkomst Uitgangspunten, schetsontwerp
4. Inloopbijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp
5. Informeren over het Definitief Ontwerp
6. Informeren over fasering en uitvoering

1. Individuele gesprekken

In tabel 2 staat aangegeven met welke stakeholders we individuele gesprekken willen voeren:
- Belangenorganisaties in/rond Park Frankendael (o.a. de familie Wielinga en Vrienden van Park Frankendael);
- Diverse gebruikers en organisaties die in het park actief zijn (o.a. de volkstuinen, scouting en schooltuinen).

We gaan in gesprek:
- om betrokkenen te informeren.
- om ideeën te toetsen en inbreng op te halen hoe we een goede omgeving kunnen creëren, voor de .

- om waardevolle inzichten en kennis op te doen rondom het project.
- om draagvlak voor het project te creeëren.

2. Online enquête op de website en in het park

Amsterdammers en andere betrokkenen kunnen aandachtspunten, wensen, zorgen over de inrichting van de vrijgekomen ruimte aangeven. De enquêtes zijn anoniem, wel wordt gevraagd wat de betrokkenheid met het park is (buurtbewoner, bezoeker, anders). Ook langs het hoofdpad komt een informatiebord over de nieuwe inrichting. Via een QR-code en webadres kunnen bezoekers naar de enquête.

3. Informatiebijeenkomst uitgangspunten-schetsontwerp

We organiseren een informatiebijeenkomst waarin de het project wordt toegelicht, de huidige knelpunten, de randvoorwaarden en uitgangspunten uit de startnotitie. Er is gelegenheid tot vragen stellen, aandachtspunten, wensen, zorgen meegeven. De opbrengst uit de gesprekken en enquête worden gebruikt om de uitgangspuntennotitie en het ontwerp voor de nieuwe inrichting te verbeteren.

4. Informatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp

Tijdens een bijeenkomst in het park Frankendael wordt het Voorlopig Ontwerp toegelicht, dat is opgesteld met input uit de Uitgangspuntenfase. Bezoekers kunnen vragen stellen en reageren.

5/6. Informeren over Definitief Ontwerp, fasering en uitvoering
Stakeholders informeren we over het vastgestelde ontwerp en uitvoering van werkzaamheden.

3.4 Participatieruimte (wat is de rol van de stakeholders?)

Belangrijk is vooraf duidelijk de kaders aan te geven wat de scope van het project is, wat vaststaande randvoorwaarden of uitgangspunten zijn en waar ruimte is voor inbreng. Zo weten de deelnemers van het participatieproces waar ze wel en niet over kunnen meedenken, om miscommunicatie of teleurstelling te voorkomen.

In de voorbereidingsfase waarin de Startnotitie is opgesteld is nader onderzoek gedaan naar de staat van de huidige situatie in het gebied, zoals grondbewerking en bouwrijp opleveren. Ook is de ontwerpvisie op hoofdlijnen beschreven. Het ontwerp moet aan een aantal kaders voldoen om te kunnen worden uitgevoerd. Kaders op het gebied van ontwerp, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, financiën, groen en ecologie. Op basis hiervan worden schetsen gemaakt voor het ontwerp, om de deelnemers aan de participatie beeld te geven van een nieuwe inrichting.

Tabel 3: waarover kunnen belanghebbenden meedenken/meedoen

Projectonderdeel	Beschrijving, kaders en randvoorwaarden	Niveau van participatie
Uitgangspuntenfase		
Startnotitie	• Met het opstellen van de startnotitie wordt ook een concept participatieplan opgesteld. • Mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten voor de invulling van het terrein en het draagvlak hiervoor worden toegelicht, en de voorwaarden, financiën (kosten en dekkingsmogelijkheden) en vervolgproces voor verdere uitwerking worden beschreven.	Geen
Participatieplan v2	• Het concept participatieplan wordt verder uitgewerkt en voorafgaand aan de uitgangspunten notitie voorgelegd aan het DB. • Dit document vormt de basis van het participatieplan	Informeren en advies inwinnen over het participatieplan bij belangrijke stakeholders
Uitgangspuntennotitie	• Uitgangspuntennotitie met schetsontwerp voor besluitvorming voorgelegd aan het DB van het stadsdeel	-Informeren: Inspreken is mogelijk bij de stadsdeelcommissie, waarna het DB Voorkeursbesluit neemt.
Ontwerp		
Voorlopig Ontwerp	• Op basis van de Uitgangspunten notitie wordt het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. • Dit wordt gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst en op de website geplaatst.	- Informeren, reageren: dit is het voorstel – we hebben alle inbreng verwerkt en dit is het ontwerp voor de plek. Zien we nog iets over het hoofd?
Definitief Ontwerp	• Met eventuele aanpassingen op het VO wordt het uitgewerkte DO ter vaststelling voorgelegd aan het DB van stadsdeel Oost	-Informeren: het definitieve voorstel wordt op de projectenwebsite gepubliceerd; Inspreken is mogelijk bij de stadsdeelcommissie, waarna het DB het ontwerp vaststelt.

De input uit de gesprekken, participatiebijeenkomsten en enquête wordt verzameld en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp (zie ook 4.3, borging inbreng).

3.5 Vooruitblik realisatiefase

Op basis van het definitief ontwerp en alle andere projectinformatie wordt een bestek/werkomschrijving opgesteld, waarna het werk gegund/aanbesteed wordt. De geselecteerde aannemer bereidt de werkzaamheden voor, stelt een uitvoeringsplanning op en start daarna met de uitvoering.

In deze fase is het ontwerp gereed en vastgesteld. Hier wordt geen participatie meer over georganiseerd. Bij het opstellen van het contract zouden nog onduidelijkheden of omissies in het ontwerp aan het licht kunnen komen. In dat geval wordt waar nodig met betreffende bewoners, ondernemers of andere betrokkenen een passende oplossing gezocht.

Ook wordt het BLVC-plan definitief gemaakt, waarin staat beschreven op welke wijze de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid geregeld wordt tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden en de Communicatie met de buurt. De eisen en wensen ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens de werkzaamheden worden al in de ontwerpfase verzameld in het BLVC-kader, en in deze fase aangescherpt.

Als de werkzaamheden gereed zijn en het gebied opnieuw is ingericht, wordt het gebied weer overgedragen aan de stedelijke beheerorganisaties.

4 Communicatie

4.1 Bereik

Met de inzet van verschillende communicatiemiddelen wordt het participatietraject aangekondigd om zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken en kans te geven zich te informeren en mee te doen. Taalgebruik in uitingen en middelen: begrijpelijk, toegankelijk.

Kernboodschap:
We transformeren de openbare ruimte rond 'Villa Frankendael' tot een logische en aantrekkelijke uitbreiding van Park Frankendael. Het gebied krijgt meer ruimte voor water, een natuurspeelplaats, wandelpaden, groen, een ontmoetingsplek, en kleinschalige voorzieningen zoals horeca en een toilet. Dit maakt het een veelzijdige plek waar jong en oud kunnen spelen, wandelen en ontspannen. De eerste conceptschets, gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van Sant en Co, vormt de basis voor verdere uitwerking. Zo creëren we een duurzame en uitnodigende omgeving die aansluit bij de visie van de gemeente en de behoeften van bewoners en bezoekers.

Deelboodschappen:
- Bewegen en spelen in de natuur voor kinderen stimuleren.
- De kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd, met inbreng van betrokkenen.
- We willen graag weten wat volgens u belangrijke aandachtspunten zijn voor de nieuwe inrichting.
- Doe mee, vul de enquête in of kom naar een informatiebijeenkomst.

4.2 Middelen

De participatieaanpak staat in hoofdstuk 3. Om mensen te informeren maken we gebruik van diverse middelen en bestaande communicatiekanalen.

Communicatiemiddelen
Via digitale kanalen hebben we een groot bereik. De volgende digitale middelen zetten we hiervoor in:
- Website Frankedael – pagina natuur speelbos
  - Algemene informatie, voortgang van het project. Mogelijkheden om mee te doen
  - Kaart met daarop de scopegrens van het project.
  - Verwijzing naar andere projecten in het park
  - Verwijzing naar achtergrondinformatie, zoals de geschiedenis van het park.

- Nieuwsbrief en socials stadsdeel Oost
  - Nieuwsberichten over de natuurspeelbos in Park Frankendael worden meegenomen in de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Stadsdeel Oost
  - op de socials van Stadsdeel Oost.
  - Op de communicatiekalender Amsterdam

- Nieuwsbrief lokale media Oud Oost
  - Nieuwsberichten op Oost Online

Fysieke middelen

- Bewonersbrief/flyer
  - Om belanghebbenden, bewoners, ondernemers in de buurt te informeren en uit te nodigen deel te nemen aan participatie (enquête, bijeenkomst).

- In gesprek
  In gesprek met belanghebbende stakeholders halen we aandachtspunten op voor de nieuwe inrichting van deze plek in Park Frankendael(zie hoofdstuk 3)

- De gemeentekrant Amsterdam
  Nieuwsberichten over de inrichting van het project worden geplaatst in de gemeentekrant Amsterdam. Deze krant komt zes keer per jaar uit.

- Informatiebord in het park
  Via een trotter/bord aan het hoofdpad. Voor verdere informatie wordt hier verwezen naar de webpagina van het project, naar de enquête en later ook de werkzaamheden.

- Lokale media:
  Bij belangrijke mijlpalen wordt een persbericht gestuurd aan Het Parool/AT5.

4.3 Borging opbrengst en rol bestuur

Van de informatiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Hierin worden de vragen van aanwezigen opgenomen en beantwoording die is gegeven. Het verslag met de gebundelde vragen, beantwoording, toezeggingen, afspraken wordt aan degenen die hun mailadres opgeven gestuurd en op de website geplaatst. Vragen die per mail of telefonisch zijn binnengekomen worden per mail of telefonisch beantwoord en bijgehouden in een reactiedocument.

Met belangengroepen (zie tabel 2) wordt apart contact gezocht en om inbreng en reactie gevraagd; zij krijgen een gespreksverslag toegestuurd waarbij wordt gevraagd het verslag en eventueel gemaakte afspraken te bevestigen.

Bij besluiten die aan het bestuur worden voorgelegd, ter informatie of voor akkoord, wordt aangegeven wat de inbreng en reactie op voorstellen is van bewoners, belangengroepen,

ondernemers en overige betrokkenen, en hoe deze inbreng al dan niet (beargumenteerd) meegenomen kan worden in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Gedurende de planuitwerking wordt regelmatig stilgestaan bij het participatieproces. Waar nodig en gewenst kan dit proces uitgebreid of aangepast worden. Mocht er aanleiding zijn voor bijvoorbeeld extra bijeenkomsten omdat de opkomst erg laag was, of het aantal aanmeldingen te groot voor de beschikbare ruimte, wordt hierop geanticipeerd.

De participatie beperkt zich tot de fysieke opgave: transformeren de openbare ruimte rond 'Villa Frankendael' tot een logische en aantrekkelijke uitbreiding van Park Frankendael, binnen geschetste randvoorwaarden.

Rol van het bestuur en besluitvorming

- Het participatieplan wordt besproken met portefeuillehouder Vroege; aansluitend wordt het voorgelegd ter vaststelling aan het DB van stadsdeel Oost.
- Het DB van het stadsdeel Oost en de leden van de stadsdeelcommissie worden uitgenodigd voor de publieksbijeenkomsten over de natuurspeelplek Park Frankendael. Zij vervullen hier geen specifieke/formele rol.
- Vooralsnog wordt het besluitvormingsproces als volgt voorzien: uitgangspuntennotitie vaststellen door het DB (Voorkeursbesluit) na adviesaanvraag aan stadsdeelcommissie, Voorlopig Ontwerp (VO) ter kennisname, Definitief Ontwerp (DO) vaststellen door het DB (Uitvoeringsbesluit) na adviesaanvraag stadsdeelcommissie. Mocht er te zijner tijd reden zijn dit te wijzigen dan kan dit bijgesteld worden.
- De Uitgangspuntennotitie wordt ter vaststelling voorgelegd aan het stadsdeelbestuur, met als bijlage een verslag van de opbrengst van de participatie in deze fase. Bij behandeling van de adviesaanvraag in de stadsdeelcommissie bestaat de mogelijkheid voor bewoners/belanghebbenden in te spreken.
- Op basis van de Uitgangspuntennotitie wordt het ontwerp uitgewerkt.
- Het Voorlopig Ontwerp gaat ter kennisname naar het stadsdeelbestuur, en ter kennisname naar de stadsdeelcommissie.
- Het Definitief Ontwerp wordt ter besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd in de zomer 2024 (Uitvoeringsbesluit). Bij de behandeling van de adviesaanvraag in de stadsdeelcommissievergadering hebben stakeholders, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, gelegenheid tot inspreken.
- In de volgende projectfase (realisatiefase) worden de portefeuillehouder en het stadsdeelbestuur regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Er hoeft geen besluit meer te worden voorgelegd.