planvoorbereiding Kramatweg 36-42, Blok 21

23-5-2025 | Eigenhaard / ELK | JB | elk®

Regel	Omschrijving	Duur	Start	Eind
	(Geen)			
1	**Huurders**	**199,0d**	**28-10-2024**	**19-9-2025**
2	Bewoners informatie (sociaal en technisch) tbv eerste bewonersavond	30,0d	28-10-2024	6-12-2024
3	1e bewonersavond Kramatweg(renovatievoorstel presenteren)	5,0d	9-12-2024	13-12-2024
4	Feed back bewoners vertegenwoordiger / commissie??	10,0d	16-12-2024	10-1-2025
5	(Bewoners) Plan overleg EH / ELK	25,0d	16-12-2024	21-3-2025
6	(Bewoners) Plan verder uitwerken ELK	30,0d	13-1-2025	11-4-2025
7	Opname + scan bestaande constructie	10,0d	13-1-2025	24-1-2025
8	PEILDATUM???	7,0d	14-7-2025	31-8-2026
9	BC, scenario + sociaal plan versturen	4,0d	22-4-2025	25-4-2025
10	BC, advies aanvraag scenario	14,0d	6-5-2025	23-5-2025
11	Versturen technisch plan	3,0d	26-5-2025	28-5-2025
12	2e bewonersavond	5,0d	16-6-2025	20-6-2025
13	Advies op scenario	20,0d	16-6-2025	11-7-2025
14	Achterban raadpleging????	20,0d	23-6-2025	18-7-2025
15	Advies aanvraag projectplan	15,0d	23-6-2025	11-7-2025
16	Advies op project + reactie	10,0d	18-8-2025	29-8-2025
17	Aanvraag peildatum	1,0d	1-9-2025	1-9-2025
18	3e bewonersavond	5,0d	15-9-2025	19-9-2025
19	Begeleiden en herhuisvesten van bewoners	206,0d	3-6-2025	1-5-2026
20	aanbieden wisselwoning	80,0d	8-1-2026	1-5-2026
21	Start besluit	20,0d	18-10-2024	14-11-2024
22	verhuizen en leeg opleveren woning	20,0d	2-4-2026	1-5-2026
23	Sleutels woningen	5,0d	4-5-2026	8-5-2026
24	**Ontwerpteam**	**333,0d**	**18-10-2024**	**1-4-2026**
25	Contact stedenbouwkundige / welstand	50,0d	11-11-2024	31-1-2025
26	Offerte + opdrachtverstrekking architect + constructeur	35,0d	4-11-2024	20-12-2024
27	Uitwerken bestaande constructie (3D model + 2D tekeningen bestaand)	15,0d	27-1-2025	14-2-2025
28	VO fase bouwkundig	20,0d	17-2-2025	14-3-2025
29	VO fase constructief	20,0d	17-3-2025	11-4-2025
30	Kosten check (concept plan)	10,0d	17-3-2025	28-3-2025
31	Advies installaties	20,0d	27-5-2025	26-6-2025
32	Advies bouwfysica (bouwfysische maatregelen)	30,0d	27-5-2025	10-7-2025
33	NUTS bespreking	7,0d	17-2-2025	1-4-2026
34	DO fase bouwkundig	30,0d	6-5-2025	10-7-2025
35	DO fase constructief	20,0d	20-5-2025	19-6-2025
36	Set omgevingsvergunning	3,0d	11-7-2025	15-7-2025
37	Procedure omgevingsvergunning	90,0d	4-9-2025	21-1-2026
38	calculatie definitieve begroting	35,0d	4-9-2025	22-10-2025
39	check kosten deskundige	15,0d	23-10-2025	12-11-2025
40	samenstellen uitvoeringsbesluit	30,0d	13-11-2025	7-1-2026
41	Uitvoeringsbesluit	20,0d	8-1-2026	4-2-2026
42	Ondertekenen realisatieovereenkomst	5,0d	5-2-2026	11-2-2026
43	Voorbereidingstijd	51,0d	12-2-2026	24-4-2026
44	Gewenste start bouw	4,0d	4-5-2026	7-5-2026



Bouwdelen

Ketenpartner | Team EH + Ketenpartner | Bewonersparticipatie | Eigenhaard | Architect / tekenbureau | Constructeur | NUTS

Gemeente / BoWoTo | Kosten deskundige | EH besluiten

Getekend door: JB | Werk Nr. 2401829 | Rev. Nr. | Opm:

Project Ref. G:\Amsterdam\CALCULATIEMAP\CALCULATIEMAP 2024\0000000 - Calculatie Bouwteam EigenHaard\2401830 EH Kramatweg 36-42\00 Planvorming\Planningen\Planvoorbereidingsplanning Kramatweg 25-