Referentieontwerp op SO-niveau, Schetsontwerp			
Referentie ontwerp op SO-niveau fase 2 exclusief raming opstellen	16	3-2-2025 A	30-10-2025
Referentieontwerp naar Integraal referentieontwerp, concept	11	2-10-2025 A	19-12-2025
SSK-raming, review, verwerken	4	17-11-2025*	12-12-2025
Afronden integraal referentie ontwerp met data grondonderzoek	6	22-12-2025	30-1-2026
Externe review	8	2-2-2026	27-3-2026
KES incl terugkoppelingt aan stakeholders	39	21-7-2025 A	27-3-2026
Afronden integraal referentie ontwerp op KES	4	30-3-2026	24-4-2026
Integrale kostenraming, (2 wk) interne en externe review (2+2 wk) + verwerken 2 wk	8	30-3-2026	22-5-2026
Verwerken in ontwerp en in boekje Definitienota (1 ipv 2 wk)	1	25-5-2026	29-5-2026

