Gemeente Amsterdam

Verslag Team Meidoornweg vastgesteld op 24 maart 2022

Aan	Teamleden Meidoornweg
Van	[redacted], Projectmanagementbureau
Datum	10 maart 2022
Pagina	1 van 5
Vergadering	**10 maart 2022** MS Teams
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted] en [redacted]
Onderwerp	Projectteamoverleg Meidoornweg

1 **Opening en mededelingen**
[redacted] opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Nieuw toetsteam Openbare Ruimte en Mobiliteit. Het investeringsbesluit Meidoornweg moet voorgelegd worden aan dit nieuwe toetsteam, als meer bekend is over *MVI?*

2 **Vaststellen agenda en verslag**
De agenda voor het overleg van 10 maart 2022 wordt vastgesteld.
Verslag van 24 februari wordt vastgesteld.

3 **Stand van zaken programmaonderdelen**
De afstemming met de Welstandscommissie, inclusief hoofdgroenstructuur is 16 maart.

4 **Stand van zaken onderzoeken**
[redacted] heeft de onderzoeken afgestemd met [redacted] en organiseert samen met [redacted] een risicosessie begin mei, ACTIE [redacted].

5 **Vraagstukken duurzaamheid**
Uitgangspunt bij de duurzaamheidseisen is dat deze klimaatneutraal zijn. 15 maart met OJZ afstemmen of dit voor alle gebouwen geldt.

6 **Verhuizing Doras/VCA**
Hier is OJZ mee bezig.

7 **Participatieplan**
Is na een paar kleine aanpassingen geaccordeerd door DB SND op 8 maart.

8 **Financiën**

Eventuele meerkosten door de duurzaamheidsambities hoeven niet ter besluitvorming voorgelegd te worden aan DB SDN, maar zullen meegenomen worden in de investeringsnota.

9 **Beeldkwaliteit en kavelpaspoort**

- 31 maart kwaliteitstafel R&D
- 13 april TAC
- 25 april GS SDN
- 26 april DB SDN

10 **W.v.t.t.k. en rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
211201-01	Planning VO-school en sporthal aanpassen	[redacted]	21-12-2021
211201-02	Programma PO-school checken	[redacted]	???
211201-03	Risicoanalyse opstellen		mei 2022
~~211201-05~~	~~Bestuurders informeren over conceptkavelpaspoort en participatietraject~~		~~8 maart 2022~~
211201-06	Onderzoeken op het gebied van milieu starten	[redacted]	januari 2022
211201-08	Bewonersbijeenkomst	[redacted]	maart 2022
~~220127-01~~	~~Negatieve GREX voorleggen aan VAT~~		~~???~~
220127-03	Beeldkwaliteitplan presenteren aan projectgroep		????
~~220127-04~~	~~Overzicht onderzoeken IB~~ ~~En checken of~~ [redacted] ~~voldoende is aangehaakt!~~	[redacted]	~~10 februari 2022~~
220127-05	Klic-melding aanmaken	[redacted]	???
220127-06	Afspraken maken met scholen en afstemmen met OJZ over de sloop en het bouwrijp maken van de grond **en opnemen in de planning!**		???
220210-01	Afspraak maken met Sport&Bos voor uitzoeken duurzaamheidsbudget	[redacted]	Februari 2022
220210-02	Onderzoeken mogelijkheid tijdelijke locatie op kavel voor DORAS/VCA	[redacted]	Februari 2022
~~220210-03~~	~~Participatieplan delen met team~~	[redacted]	~~10 maart 2022~~
~~220210-04~~	~~Afspraak maken over uren/taken met~~ [redacted]	[redacted]	~~Februari/maart 2022~~

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		