TIJDSLIJN met nummering aanvullende bewijsstukken

nr.	datum	wat	aanvullende opmerkingen
1	10-10-15	kavel gekregen!	
2	07-12-15	bericht van acceptatie ondertekend	
3	12-07-16	eerste afspraak bij welstand commissie met DO nummer 1	
4	17-09-16	afsluiting van DO nummer 1 (DO = definitief ontwerp)	
5	28-10-16	ontwerp laten calculeren bij M3E	
	okt + nov	benaderen aannemers	
	26-11-16	indienen omgevingsvergunning	
6	28-11-16	accoord van de welstandcommissie	mail 5.1,2,e
	20-12-16	Afspraak bij Smits bouwbedrijf	
	29-11-16	uitkomst conceptaanvraag gemeente Amsterdam	de 5.1,2,e
7	14-12-16	ontwerpen gezamenlijk palenplan	
	16-01-17	eerste afspraak met aannemer vd Grift	
8		eerste afspraak met aannemer Ouwehand Bouw	
9	07-02-17	Eerste contact met aannemer van de Hengel	
9	10-02-17	Eerste afspraak van de Hengel	
	09-02-17	tweede afspraak met aannemer vd Grift	
	03-03-17	verlengen beslissingstermijn met 6 weken	
	10-03-17	Akkoord gegeven op funderingsadvies	
10	16-03-17	Eerste afspraak aannemer Klies en Jozef	
	13-04-17	omgevingsvergunning afgegeven door gemeente	
	12-05-17	laatste wijzigingen bestektekeningen doorgevoerd	
11	19-05-17	uitnodiging aanbesteding aan vier aannemers	Van der Grift Van de Hengel Klies en Jozef Smits bouwbedrijf
12	20-06-17	splitsingsakte & erfpachtakte ondertekend	Notaris Klompe
13	23-06-17	inschrijven Vve bij de KvK	
	29-06-17	uitnodiging aanbesteding installateurs	Itterzon E Erdo E Bennink W Derks en Diepenbroek W Klomp E+W SDR E Reijerse W
14	07-07-17	aanbesteding bouwkundige aannemers 2 x	Van der Grift en van den Henge
15		Klies en Jozef meer tijd geven...	
	14-07-17	voorlopige gunning aan van der Grift	
16	26-07-17	aanbesteding installatie aannemers verlopige gunning aan	 Erdo Bennink
17	27-07-17	belangrijke meeting Vve Amstelcasa	zie notulen
18	18-07-17	heipalen de grond in door van de Hengel	
20A	10-08-17	bezuinigingsronde ontwerp 2 (-€175.000 en splitlevels)	
19	16-08-17	bemalingsadvies ontvangen van adviseur 5.1,2,e	
20B	28-09-17	reactie van der Grift op ontwerp 2	
21	28-09-17	Presentatie bezuinigingsopties ontwerp 3. Go or no go? (-€400.000)	
	19-10-17	aantrekken van bouwadviseur 5.1,2,e	goede onderhandelaar
	19-10-17	Adviseur 5.1,2,e stuurt mail met vraag aan installateurs aanpassing aan offerte	
22	06-11-17	Adviseur 5.1,2,e is kritisch over begroting Van Der Grift	
23	07-11-17	ondertekening bouwteamovereenkomst (doorrekenen nieuw ontwerp)	
	23-11-17 tot met 04-01-18	Samen met aannemer Van Der Grift werken aan aanbestedingsset	is op te vragen bij ons
	21-12-17	aangepast bestek gereed ism B22	ook op te vragen
	04-01-18	nieuwe aanbestedings set tbv ontwerp 3B	
24	29-01-18	ontvangst verontrustende mail van der Grift	aannemer geeft aan begroting
25	07-02-18	5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e team zelfbouw om zorgen te delen	
26	03-02-18	Vrijblijvende offerte ter illustratie betaalbaarheid prefab van EPS	zit aan tafel met architect
27	09-02-18	nieuwe aanbieding aannemer van der Grift	
28	20-02-18	voorbereiding op gesprek over nieuwe aanbieding van der Grift	
	21-02-18	een stroef gesprek met 5.1,2,e / aannemer Van Der Grift	
29	21-02-18	contact gezocht met notaris over aanpassing splitsingsacte	ruilen van verdiepingen
	23-02-18	aangepaste offerte installateur Bennink	
30	19-03-18	mail van 5.1,2,e 5.1,2,e / Van Der Grift, contact verzuurd 5.1,2,e telefonische opzegging met van der Grift	
31	29-03-18	officieel schriftelijke ontbinding contract van der Grift plus betaling van 5.000€ voor gedaan werk	
	01-04-18	meteen doorpakken met nieuwe aannemer EPS	via andere klant architect

32	05-04-18	aanpassen ontwerp naar bouwsysteem EPS	
33	10-04-18	Mandaat 5.1.2,e over 5.1.2,e en 5.1.2,e wisseling.....	
	13-04-18	Constructeur 5.1.2,e 5.1.2,e met ontwerp naar EPS bouwsysteem	
34	07-05-18	EPS bouw verzoekt contructeur tot spoedige actie	
35	16-05-18	We overwegen overstap tot volledig duurzaam gebouw	warmtepomp, zonnepanelen, z
36	18-05-18	accoord welstand (5.1.2,e)	
		constructeur laat maar op zich wachten en bellen	
37	31-05-18	update offerte EPS	
38	04-06-18	opnieuw aansporing tot spoedige voortgang. We wachten al 6 weken op VO	
	06-06-18	indienen aangepaste omgevingsvergunning	
39	20-06-18	ontvangst constructief ontwerp van 5.1.2,e 5.1.2,e	
40	11-07-18	Melding aan constructeur voor tijdelijk stopzetten werkzaamheden We ontvangen verontrustende berichten over project 5.1.2,e 5.1.2,e Karel Klinkenbergstraat	
	15-05-18	aangepaste splitsingstekening verstrekt	
	01-06-18	ontvangst warmte verlies berekening	
41	02-07-18	5.1.2,e ontvangt telefonisch zeer verontrustend nieuws over voortgang EPS op Ijburg	
	03 tot 05-07	5.1.2,e gaat bellen met andere projecten aangenomen door EPS	geluiden zijn heel negatief
42	09-07-18	OFMAA neemt contact op met FM bouw - 5.1.2,e	onderzoek naar mogelijkheden
	11-07-18	FM bouw verder contact	
43	11-07-18	mail contact met Q-vention op bouwplek geweest met Q-vention 5.1.2,e / 5.1.2,e	
	20-07-18	telefonisch en in netwerken op zoek naar aannemers	
44	01-08-18	Benaderen EPS Bouwsystemen (is niet dezelfde aannemer als EPS)	
	02-08-18	verder contact met FM bouw	
	02-08-18	Benaderen Meerbouw (geen mail van, verliep tijdens bouwmeetings met architect ander project)	
	03-08-18	vergadering met Q-vention	
45	30-08-18	inhoudelijk gesprek met EPS bouwsystemen en constructeur + ontvangst eerste offerte	
46	17-09-18	offerte constructeur Meerbouw ontvangen	
	19-09-18	derde ontmoeting met Q-vention	
47	27-09-18	EPS komt in het nieuws over drama bij Drielle	
48	01-10-18	omtekenen ontwerp naar systeem Meerbouw	
49	09-10-18	5.1.2,e en 5.1.2,e gaan op gesprek bij 5.1.2,e en 5.1.2,e team zelfbouw	
50	09-10-18	Eerste aanbieding FM bouw	
	13-10-18	aangepaste omgevingsvergunning ingediend	
51	26-10-18	aangeven aan 5.1.2,e dat het niet voorspoedig gaat bij ons bouwproject	
52	30-10-18	we zeggen verdere samenwerking met Q-vention gezamenlijk op	
	02-11-18	5.1.2,e stuurt mail aan 5.1.2,e over verloop gesprek	
53	05-11-18	afspraak met Ipe/ EPS bouwsystemen - ontvangst tweede offerte EPS bouwsystemen - Ipe	
54	16-11-18	(voorlopige) Offerte binnen van Meerbouw	ze geven redenen vertraging
	16-11-18	bezoek aan nieuwbouw project FM/I-house/BI in Zwanenburg	
55	15-11-18	nieuwe aanbieding FM bouw	
56	16-11-18	ontvangst offerte i-house - vaste afbouwaannemer FM bouw	ook excuses voor vertraging
57	19-11-18	contact met ihouse over constructeur FM bouw 5.1.2,e	
59	18-11-18	reactie 5.1.2,e / architect op begroting ihouse	
60	20-11-18	antwoorden FM bouw op planning	
61	20-11-18	verdere update Mursel op planning en begroting	
62A	04-12-18	opnieuw update van Mursel/ihouse op ons aandringen	
62B	december	analyse gemaakt door 5.1.2,e voor goed besluit aannemer 3	als leidraad bij bouwmeeting
63	05-12-18	brief naar wethouder	
64	14-12-18	nog beetje schafen aan begroting ihouse, we krijgen 2% korting	
65	19-12-18	officieel afronden van berekeningen onderling VVE	
66	19-12-18	laatste zaken finetunen zodat we kunnen tekenen ihouse/BI	
67	19-12-18	mail van ihouse - wij zijn bijna rond	
68	21-12-18	ondertekenen contract FM bouw/ i-house & Building Innovation	
69		bouwcontract MET planning	
	02-01-19	start werkvoorbereiding bouw	
70	30-01-19	officieel tekenen voor lift	
		verdere uitwerking offerten installateurs	ze zijn al aan boord
71		Warmtepomp kan misschien helemaal niet.	
72	27-03-19	EPS opnieuw in het nieuws met project in Brielle	
	18-03-19	Boring warmtepomp op kavel 5.1.2,e	
	25-03-19	start voorbereidingen fundering	
	01-04-19	koppensnellen heipalen	