Gemeente Amsterdam

Communicatie- participatieplan; verlengde groene zoom

Van	Glenn Janssen
Kopie aan	Ilse Lubrun, Wim Hendriks
Datum	dinsdag 13 januari 2026

Opdracht

Opdracht algemeen

Tussen de IJdoornschool, de nieuw te bouwen Buurtkamer Kompas en de gebiedsontwikkeling aan het Waterlandplein (waar ook een Pierenbadje is gepland), ligt een klein groen recreatiegebied (verlengde groene zoom) waar een nieuw 3x3 basketbalveld wordt aangelegd en het groen en de padenstructuur worden verbeterd.

Opdracht specifiek

Hierbij rekening houdend met:

- Mogelijke snelle routes Fatbikes voorkomen in verband met doorgaande route over schoolplein van de IJdoornschool.
- Bestaande bomen behouden, groenstructuur verbeteren
- Verwijderen ritterplaten (stevige, honingraatvormige kunststof matten) langs de voetbalkooi
- Hoofdpaden asfalt ca. 3,5m breed, wandelpaden ca. 2m breed.

Participatie/communicatie

Doel participatie

1. Helderheid scheppen, kennis opdoen en onduidelijkheid wegnemen over uitgangspunten schetsontwerp van de Verlengde Groene Zoom (bewustwording: informeren)
2. Over en weer ontdekken en onderzoeken welke meningen, belangen en behoeften er zijn rondom de herinrichting van de Verlengde Groene Zoom om begrip te krijgen voor elkaars standpunten en voor de gemaakte keuzes (belangen in beeld: reageren)
3. Kennis en ervaringen (collectieve wijsheid) laten inbrengen en wensen ophalen waarmee we het project inhoudelijk en kwalitatief beter maken binnen de omschreven participatieruimte (kwaliteit, adviseren).

Het doel van participatie verschilt per fase. Zo zal het in de aanloop naar het voorlopig ontwerp gaan om zowel ‘informeren, reageren als adviseren’ en in de fase van VO naar DO om informeren. Wanneer het project wordt uitgevoerd, zal de omgeving worden geïnformeerd over hoe, wat, wanneer.

Participatieruimte

Wat vast staat is:

- Basketbalveldje 3x3 wordt gerealiseerd als vervanging voor het kleinere basketball veldje dat verwijderd moest worden voor het bouwrijp maken van de Kompaslocatie
- Veldje wordt niet met hekken afgesloten van de school
- Fiets (fatbike) werend
- Trapveldje en bestaande speeltoestellen blijven
- (Volume) groen en aantal bomen behouden
- Nieuwe padenstructuur met logische loop en zichtlijnen aansluiten op gebiedsontwikkeling Buurtkamer / OKT Kompaslocatie en de rest van het park.

Bovenstaande punten staan al vast vanwege beleidstechnische redenene of omliggende plavorming zoals de te bouwen Buurtkamer Kompas en de gebiedsontwikkeling aan het Waterlandplein (zoals de padenstructuur). Het kan ook zijn dat hierover van te voren al gesproken is met de IJdoornschool (zoals fiets(fatbike) werend, behoud speeltoestelen en aanleg nieuw basketbaveldje).

Waar kan over gesproken worden:

- Exacte locatie basketbalveld
- Exacte locatie paden
- Invulling groen (beplantingsplan)
- Eventueel andere speel- en/of zitelementen
- Bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering

<u>Participatievraag</u>
Wat zijn uw suggesties, rekening houdend met wat vaststaat en waar nog over gesproken kan worden, voor de herinrichting van de Verlengde Groene Zoom? Waar zouden we rekening mee moeten houden in het uitwerken van het huidige schetsontwerp?

Wil je met ons meedenken over:

- De plek van het 3x3 basketbalveld: wat vindt u van de gekozen locatie van het bastketbalveldje en waarom?
- De paden: zijn de routes logisch en veilig, vooral rond de school en het schoolplein?
- Het groen: hoe kunnen we het groen aantrekkelijker maken, met behoud van bestaande bomen?
- Gebruik en verblijf: mis je plekken om te zitten, spelen of ontmoeten?
- Bereikbaarheid en veiligheid: waar moeten we extra rekening mee houden tijdens de werkzaamheden?

Stakeholders
Obv volledige stakeholderlijst

- Direct omwonenden
  - Duinlustpad (langs fietspad) en Duinluststraat
  - Laagbouw Beemsterstraat; 503,505, 507, 509
  - Beemsterstraat, woontoren op de hoek

- Organisaties
  - IJdoornschool (voorbereidend gesprek heeft plaatsgevonden op 26-11-25)
  - De muziekschool Amsterdam Noord; individueel gesprek
  - The Wave Jongeren Centrum, DOC
  - Organisatie achter Buurtkamer / OKT Kompaslocatie

- Indirecte betrokkenen/omwonenden/organisaties
  - Omwonenden
    - Alkmaarstraat
    - Activiteitencentrum Zwanenmeer
    - Rest laagbouw Beemsterstraat

- Organisaties algemeen (optioneel)
  - Fietsersbond
  - Natuur en fauna organisaties
  - Sportorganisaties

Raakvlakprojecten

- Buurtkamer Kompaslocatie
- Kubus-Katrijplocatie
- Plaatsen van middenspanningsruimte Liander: werkzaamheden afgerond voor dat er gestart wordt aan de Verlengde Groene Zoom.

Tijdlijn communicatie /participatie

Planning project Algemeen

SO voorleggen in de staf	12 januari 2026	Inclusief participatieplan
Start Participatieproces	Februari 2026	a) Pagina op 'projectenpagina Amsterdam' met a. Wat we tot nu toe hebben opgehaald b. Voorlopig schetsontwerp c. Tijdslijn participatie/ uitvoering b) Eén op één gesprekken met direct betrokken organisaties, te beginnen met IJdoornschool (heeft plaatsgevonden in december 2025) en daarna de Muziekschool (januari/februari) c) Bewoners-inloopavond met (in)direct betrokken organisaties a. Op basis van het uitgeprinte schetsontwerp kunnen aanwezigen vragen stellen en aangeven wat ze ervan vinden. b. Uitnodigen middels bewonersbrief/flyer (locatie – IJdoornschool). Samen met communicatie wordt gekeken hoe we deze uitnodiging 'inclusief' kunnen opstellen (praktisch opgeleiden, anderstaligen, immigranten, meerdere talen, b1niveau etc.) c. Georganiseerde gesprekken met kinderen/jongeren op locatie. We vragen de IJdoornschool om ook kinderen uit te nodigen voor deze bijeenkomst en vragen hen te reageren op de plannen; wat vinden jullie goed en niet goed aan het plan en wat missen ze nog?
Voorlopig ontwerp def	Apr 2026	Opstellen participatieverslag + informeren stakeholders (met wie eerder contact is geweest). • Dit doen we als het voorlopig ontwerp is vastgesteld door het dagelijks bestuur. • Op de website geven we een overzicht wat we hebben gehoord tijdens de participatiebijeenkomst en de gesprekken die we hebben gevoerd en wat we wel/niet hebben gedaan met deze opmerkingen.

		• Verslag wordt geplaatst op de website van de gemeente Amsterdam en op open.amsterdam.nl. en verstuurd naar mensen die hun emailadres hebben achtergelaten.
BLVC plan	April 2026	Opstellen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC-plan) voor tijdens de uitvoering op basis van voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp	November 2026	Wordt gepubliceerd op de website en verstuurd naar iedereen die zijn/haar emailadres heeft achtergelaten.
Uitvoering	Maart 2027	Middels een bewonersbrief communicieren we over de hoe, wat, waar en wanneer van de werkzaamheden.