Op weg naar het Bosplan 2019-2025

Projectorganisatie, aanpak en planning

Inleiding

Aanleiding en opdracht staan nu nog beschreven in opdrachtformulering, gespreksnotitie en opbrengst gesprek Ivens (zie bijlagen).

Projectorganisatie

Opdrachtgever

Ambtelijk: 5.1,2,e

Bestuurlijk: wethouder Ivens

Projectteam

5.1,2,e

Taken:

- contact onderhouden met de opdrachtgever (in eerste instantie wekelijks)
- verantwoordelijk voor het proces en de projectresultaten (planning, financiën, kwaliteit van de plannen en producten en organisatie van het project).
- activiteiten initiëren, inhoudelijke werkzaamheden coördineren en zorgen dat alles wordt uitgevoerd, voortgang bewaken
- teamleden aanmoedigen/ondersteunen
- relaties onderhouden met en tussen de directies/afdelingen van de bijdragende organisatieonderdelen
-

5.1,2,e

Taken:

- linker- en rechterhand van de projectleider met eigen inbreng
- Beheert en organiseert op systematische wijze de oogst van de excursies, gesprekken, participatiesessies, enz.
-

5.1,2,e

Taken:

- Communicatie over en rondom het project
- Levert belangrijke bijdrage aan opstellen participatieplan
- Levert belangrijke bijdrage aan marketingplan
-

5.1,2,e

Taken:

- Maken van afspraken,
- Opstellen/versturen agenda samen met projectleider
- Afsprakenlijst opstellen en verspreiden van projectteamvergaderingen
-

5.1.2,e

Taken:

- .Nog nader te bepalen op het gebied van inhoud, proces en participatie
-

5.1.2,e

Taken:

- Nog nader te bepalen op het gebied van inhoud, proces en participatie
-

Het MT Bos) is de stuurgroep van het project Bosplan 2019-2025:
Taken:

- Bewaken voortgang en sturen indien nodig bij.
- Goedkeuren deelproducten
- Actief en inhoudelijk deelnemen aan enkele workshops (omgevingsanalyse en SWOT-analyse)
- Minimaal eens per maand tijdens MT vergadering worden de leden bijgepraat
- Scheppen voorwaarden ten aanzien van projectcondities tijd, financiën en kwaliteit.

Klankbordgroep: cruciale directeuren, managers, personen voor het project
Dit zijn: (een voorzet, aanvullen op basis van stakeholderanalyse)
Klankbordgroep komt aan het begin en aan het eind van het traject bijeen
Norbert Krijnen, directeur Sport & Bos
5.1.2,e

5.1.2,e

Olga Leijten, directeur Kunst & Cultuur
Vertegenwoordiger MRA
Joost Ravoo, directeur Communicatie
Effectieve deelnemers aan klankbordgroep hebben de volgende kenmerken:

- Staan open voor samenwerking
- Stellen hun expertise beschikbaar
- Kunnen en willen in de volle breedte van het project meedenken
- Balans in vertegenwoordiging van belangen

Aanpak (uitwerking opzet uit gespreksnotitie)
Eerste fase: september – november 2018

- Quick scan van wensen en mogelijkheden bij wethouders(s), directies, Amsterdam en regio. Analyse van eerdere onderzoeken Amsterdamse Bos en positie in wetgeving bestemmingsplan en structuurvisie(s) Rijk, Amstelveen, Amsterdam, Provincie N-H
- Verkenning samenwerkingsvormen met Amstelveen en overige partners
- Ontwerp digitale participatietool voor omwonenden en bezoekers --> afspraak OI&S
- Ronde interne participatie van de Bosorganisatie --> excursies lopen, oogst 18 oktober
- Eerste klankbordgroep sessie plannen en voorbereiden

.
Tweede fase, november – februari 2018

- Opbrengst van quick scan en interne participatie Bosorganisatie dienen als input voor vervolg participatieaanpak.
- Uitzetten digitale participatietool, opbrengsten verzamelen en analyseren (januari)

- Resultaten terugleggen en borgen tijdens een bijeenkomst met een selectie van respondenten. (februari)
- Tijdens expertsessies en participatie bijeenkomsten worden thema's uitgediept dit verder uitwerken.
- Outline opstellen voor het Bosplan 2019 – 2025

Derde fase, maart – april 2019

- De opbrengsten van de participatie rondes worden in een synthese sessie samengebracht (participatiemarkt in het Bos). Hiervoor worden in ieder geval (politieke) kopstukken uit de organisaties (Amsterdam, Amstelveen en provincie N-H) uitgenodigd.
- Eerste versie van Bosplan 2019-2022 gereed

Vierde fase, mei- juni 2019

- Besluitvorming
    - Stuurgroep
    - MT S&B
    - GMT?
    - Staf wethouder
    - College
    - Raadscommissie
    - Raad