Onderwerp: Plan van Aanpak Investeringsopgave onderstations Amsterdam

Aan	Stuurgroep EVA
Van	[redacted] (Liander), [redacted] (TenneT), [redacted] (Programmamanager EVA, gemeente Amsterdam)
Datum overleg	21 september 2021
Bijlagen	Plan van Aanpak Investeringsopgave Onderstations Amsterdam

Inleiding

De ruimtelijke inpassing van onderstations is ingewikkeld in het hoogstedelijk gebied van Amsterdam. Vrijwel alle stations moeten worden ingepast in het bestaand stedelijk gebied van Amsterdam waar de ruimte (onder- en bovengronds) schaars is en ruimtelijke kwaliteitseisen hoog zijn. Om snelheid (& uniformiteit) te kunnen maken met het realiseren van onderstations hebben Liander en TenneT de afgelopen jaren standaarden ontwikkeld voor hun assets.
Bij de uitwerking van nieuwe onderstations lopen de partijen tegen een knelpunt aan: netbeheerders geven aan dat de investeringsopgave onevenredig hoog is ten gevolge van de context waarbinnen netbeheerders hun assets moeten realiseren (hoogstedelijk gebied) en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan deze ontwikkelingen. Hierdoor staan meerdere initiatieven onder druk of dreigen niet door te gaan. Dit terwijl de urgentie voor het ontwikkelen van deze onderstations hoog is. Op een aantal plekken in de stad is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk bereikt en op meer plekken dreigt dit te gaan gebeuren.

Het PvA Investeringsopgave onderstations Amsterdam geeft aan welke stappen er nodig zijn om tot een integraal afgewogen besluit over de verdeling van de investeringsopgave tussen netbeheerders en gemeente te komen.

Gevraagde beslissing

De stuurgroep wordt gevraagd:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Investeringsopgave onderstation Amsterdam en hierbij;
2. De nodige capaciteit voor uitwerking beschikbaar te stellen.
3. Eén projectleider aan te stellen voor deze opdracht. En hierbij een keuze te maken tussen:
    a. Extern inhuren van projectleider (voorkeur gemeente)
    b. Intern beleggen van projectleiding (voorkeur netbeheerders)
4. In te stemmen met de planning: afronden voor 2022

Toelichting beslispunten

Ad 1) Instemmen met PvA Investeringsopgave onderstations Amsterdam
Omdat in het Ontwikkelkader EVA afspraken staan over de ruimtelijke voorwaarden waaronder onderstations kunnen worden ingepast in de stad, zijn generieke afspraken over hoe om te gaan met de investeringsopgave noodzakelijk om het Ontwikkelkader uit te voeren. Met uitvoering van het PvA wordt duidelijk wat de investeringsopgave van netbeheerders in Amsterdam is, waar deze investeringsopgave door ontstaat en kan een besluit worden voorgelegd waarmee invulling wordt gegeven aan de dekking van deze investeringsopgave.

Ad 2) Het beschikbaar stellen van capaciteit voor uitwerking
Wanneer de stuurgroep instemt met uitwerking van dit PvA, stemt de stuurgroep ook in met de het organiseren van de nodige capaciteit.

Ad 3) Het aanstellen van één projectleider voor uitvoering van deze opdracht
Om deze opdracht op een projectmatige wijze uit te voeren is het verstandig om een projectleider aan te stellen. Deze is verantwoordelijk voor het product en draagt zorg voor de tijdige inbreng van de nodige expertise (juridisch, financieel, ruimtelijk, technisch, etc.).
De gemeente en netbeheerders verschillen van mening over de invulling van deze rol:

a) Gemeente heeft voorkeur voor een externe en onafhankelijke projectleider. Dit zorgt ervoor dat de toch al schaarse capaciteit binnen iedere organisatie niet nog meer wordt belast. Daarnaast is onafhankelijk advies op dit onderwerp wat betreft de gemeente gewenst. Op basis hiervan kan een integrale afweging worden gemaakt op de verdeling van de investeringsopgave.
b) Netbeheerders hebben aangegeven zelf capaciteit beschikbaar te hebben voor de uitvoering van dit PvA

Ad 4) In te stemmen met de planning van uitvoering PvA: Afronden vóór 2022
Generiek afspraken over de investeringsopgave m.b.t. onderstations zijn nodig om verder uitvoering te geven aan het Ontwikkelkader en Uitvoeringsagenda. De afgelopen tijd is er veel discussie geweest in de projecten over deze investeringsopgave. De voortgang van deze projecten werd hierdoor vertraagd. Generieke afspraken bieden de toekomstige projecten zekerheid over de verdeling van de investeringsopgave. Dit biedt comfort aan de projectteams om gezamenlijk te werken aan een plan dat past binnen de kaders van deze afspraken en de afspraken die worden gemaakt in het Ontwikkelkader.
Uitwerking van dit Plan van Aanpak verdient dan ook de nodige urgentie. Daarom wordt voorgesteld om dit voor 2022 te hebben afgerond.