Agenda Stuurgroep Elektriciteitsvoorziening Amsterdam

Dd: 6 juli 2021 14:00 – 15:30 uur
Locatie: Videocall in MS Teams

Deelnemers:
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] strategie, directie Ruimte & Duurzaamheid, [redacted])
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] gebiedsontwikkeling Oost, Grond & Ontwikkeling)
[redacted] (Alliander, [redacted] Amsterdam / assetmanagement)
[redacted] (TenneT, [redacted] Netwerk Planning)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] duurzaamheid, Ruimte & Duurzaamheid)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] Verkeer & Openbare Ruimte)
[redacted] (Port of Amsterdam, [redacted] strategie en innovatie)

[redacted] (TenneT, [redacted]
[redacted] (Alliander, [redacted] EVA)
[redacted] (Alliander, [redacted] ruimtelijke inpassing)
[redacted] (Gemeente Amsterdam, [redacted] EVA, Ruimte & Duurzaamheid)

Agendalid:
Carolien Schippers (Gemeente Amsterdam, directeur Grond & Ontwikkeling), [redacted] (TenneT), [redacted] (Liander), [redacted] (Liander),), [redacted] (Gemeente Amsterdam, G&O), [redacted] (Gemeente Amsterdam, R&D), [redacted] (extern, [redacted] Ontwikkelkader EVA + Uitvoeringsagenda)

Agenda:
1. (14:00) Opening, welkom, mededelingen en verslag
2. (14:05) Kennisnemen van laatste status rondom transportschaarste in Amsterdam en instemmen met aanpak Hemweg en impact schaarste Buiksloterham/Overhoeks en Westhaven
3. (14:30) Kennisnemen van voortgang Ontwikkelkader EVA 2035 en instemmen met vervolg
4. (14:55) Kennisnemen van notitie meerkosten Liander en openstaande vraag m.b.t. vervolg
5. (15:15) Akkoord op plan van aanpak EM velden
6. (15:20) Kennisnemen van voortgang Marktconsulatie Amsterdam

Overzicht van opmerkingen bij 20210629_1733. Bijlage, 20210609 Geannoteerde agenda Stuurgroep EVA 6 juli 2021_[redacted].pdf

Pagina: 1

Nummer: 1 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 17:29:00 +02'00'
Is die er nog bij?

7. (15:25) Rondvraag

Geannoteerde Agenda:

1. ***Opening, mededelingen en verslag (Bijlage I)***

2. ***Kennisnemen van laatste status rondom transportschaarste in Amsterdam (toelichting [redacted] en [redacted]) en instemmen met:***

   I. Voorgestelde aanpak ter voorkoming van congestie op station Hemweg (bijlage II) (toelichting door [redacted])
   II. Vastgestelde impact congestiegebieden Buiksloterham / Overhoeks en Westhaven in notitie (bijlage III) (toelichting door [redacted])

3. Kennisnemen van (toelichting door [redacted]):
   I. voortgang gebieden met daarbij de belangrijkste knelpunten, oplossingrichtingen en de verwachte opzet en planning richting eindproduct.
   II. planning en verwacht proces.
   III. Opzet en werkwijze uitvoeringsagenda
   IV. concept processchema ontwikkeling hoogspanningsinfrastructuur

4. ***Kennisnemen van de notitie m.b.t. meerkosten opgesteld door Liander (bijlage X) (toelichting door [redacted]). Met vragen aan de stuurgroep: hoe brengen we dit verder en hoe gaan we om met ZBE i.r.t. stedelijke discussie over meerkosten?***

5. ***Akkoord op plan van aanpak EM velden (bijlage X) (toegelicht door [redacted]).***

6. ***Kennisnemen van voortgang Marktconsulatie Amsterdam (toegelicht door [redacted])***

   Gemeente Amsterdam en Liander hebben op 19 april het bedrijfsleven gevraagd mee te denken in het energiesysteem van de toekomst. De hoofdvraag luidde: *"Welk vermogen kunnen partijen, voor een gegeven termijn, leveren of beschikbaar stellen om de (piek)belasting in Amsterdam-West te reduceren of te verschuiven in tijd?"*

   De huidige status van de marktconsultatie is als volgt:

   - In de periode van 19 april tot en met 2 juni hebben de gemeente Amsterdam & Liander de marktconsultatie met bovenstaande hoofdvraag uitgezet.
   - Bij sluiting van de marktconsultatie hebben 27 unieke partijen zich ingeschreven. De partijen hebben gezamenlijk 31 inzendingen opgestuurd.

Pagina: 2

Nummer: 1 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 17:04:00 +02'00'
Klopt dit nog? Graag aanpassen

Nummer: 2 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 15:32:00 +02'00'
Is dit nog van toepassing?

Nummer: 3 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 20:19:00 +02'00'
Dit nog beterformuleren adhv notitie [redacted]

- Uit een eerste analyse blijkt dat het merendeel van de oplossingen zich richt op (een vorm van) opslag als oplossing voor de te verwachten tekorten. Daarnaast zijn er enkele inzendingen die zich focussen op de combinatie van mobiliteit & opslag, slim laden en wordt ook het combineren van energiestromen via (software)platforms als oplossing aangedragen.
- Verder is het bij de eerste quickscan opgevallen dat bepaalde oplossingen ook kunnen bijdragen aan de congestie problematieken rondom Oostelijk deel Havengebied en Buiksloterham. De kennis uit de marktconsultatie zal ook worden gebruikt eventuele bijdragen aan deze problematieken.

Vervolgstappen:

- Medio juli vindt een eerste terugkoppeling plaats naar de ingeschreven partijen met de eerste bevindingen, hoog over resultaten en eventuele ideeën voor vervolg. De komende tijd bestuderen experts vanuit gemeente en Liander de inzendingen en wordt het vervolgtraject bepaald.
- Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een duidelijk overzicht van partijen en ideeën die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het reduceren van piekbelasting.
- Het uiteindelijke doel is om de markt zo goed mogelijk in te zetten om de toekomstbestendigheid van Amsterdam te garanderen.

7. Rondvraag

Bijlagen:

Bijlage I_Verslag Stuurgroep EVA -definitief- 26 mei2021

Bijlage II_Aanpak Hemweg tbv Stuurgroep 6jul2021

Bijlage III_Notitie impact congestie BSH_Westhaven tbv_Stuurgroep 6jul2021

Bijlage X_Notitie meerkosten Liander tbv_Stuurgroep 6jul2021

Bijlage X_Aanpak EM velden tbv_Struugroep 6jul2021

1

Bijlage X_

2

3

Pagina: 3

Nummer: 1 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 17:30:00 +02'00'
@[redacted]: graag uiterlijk donderdag aanleveren

Nummer: 2 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 17:30:00 +02'00'
@S[redacted]: graag uiterlijk donderdag aanleveren

Nummer: 3 Auteur: [redacted] Datum: 29-6-2021 17:30:00 +02'00'
@[redacted]: graag uiterlijk donderdag aanleveren

1.

Deze pagina bevat geen opmerkingen.