Notulen

Name of meeting	**2018-10-30 bouwvergadering**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Bespreken in gebreke stelling			Date of invitation	15-10-2018	Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	30-10-2018	**Venue**	EPS Venray	**Start**	15.00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (financier 5.1,2,e)						

1	**Ingekomenstukken:** Notulen vorige vergadering. Notulen uitgedeeld en goedgekeurd. In gebreke stelling				
2	**In gebreke stelling**				

Notulen

3	**Afpraken / dead-lines** EPS neemt de regie voor 100% in handen. EPS commiteerd zich aan de in gbreke stelling genoemde data te weten: 18 december opleveren wind en waterdicht 18 Januari opleveren gevels en dakranden 18 februari opleveren huis De in de In Gebreke Stelling genoemde data voor bestellingen en opdrachten voor onderaannemers zullen door EPS worden gerespecteerd en 5.1.2,e en 5.1.2,e worden op alle communicatie hieromtrent gekopieerd. EPS zal vandaag de opdracht voor VIC Obdam en 5.1.2,e tekenen. EPS zal voor 2 november alle gevraagde credit nota's versturen voor rekeningen die door de opdrachtgevers al zijn betaald cq. bevestigen dat de ingediende quitanties van de bijbehorende termijnbedragen worden afgetrokken. Hiertoe zal 5.1.2,e nogmaals een overzicht sturen van alle reeds betaalde facturen en de geplande betalingen. EPS gaat morgen een betaalschema maken van alle openstaande rekeningen. EPS gaat of onmiddellijk de rekeningen betalen of een betaalverzoek aan de opdrachtgevers versturen met een bijbehorende credit nota's op toekomstige termijnbedragen. Betaaltermijn wanden/vloeren is betalen na gereedkomen montage in Amsterdam met aftrek van door opdrachtgevers voorgefinancierde onderdelen. 5.1.2,e 5.1.2,e / 5.1.2,e hebben een copie gestuurd van de brief van de gemeente mbt de boete clausule opleveren na 18 december 2018. Indien de bovengenoemde afspraken niet worden nagekomen zullen de opdrachtgevers hun gebrek aan vertrouwen in EPS uitspreken en zal EPS een voorstel doen voor ontbinding van de AOK op verzoek van EPS.				

Notulen

4	Prefab Installaties Staalconstructie Kozijnen Gevel gekleding, Cape Cod Steenstrips Dakbedekking Stucwerk				
5	**Afbouw garantie** EPS stuurt informatie en deze notulen naar Betaal garant Nederland voor intrekking opheffing afbouw garantie.				
6	**Rondvraag**				
7	**EINDE**				