Gemeente Amsterdam

Actieplanning GO-besluit panden huisvesting ongedocumenteerden en winteropvang

Worst case (getoonde weken zijn aannames)

Status: Concept
dd. 23-01-2019
Van: [redacted]

Start

Akkoord op besprek- en panden met SD (A)

- Afronden haalbaarheids-onderzoek 10 panden en schrijven voordracht.
  - *Actiehouders:* [redacted]
  - *Gereed: 23-01-2019*
- Mailen voordracht en haalbaarheidsrapport aan Carolien Schippers.
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum: 23-01-2019*
- Aanleveren voor Staf Vastgoed en staf Vluchtelingen en ongedocumenteerden
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum: 25-01-2019*
- Akkoord op bespreken panden met SD in staf Vastgoed en staf Vluchtelingen en ongedocumenteerden
  - *Datum: 28 januari 2019*
- Gebiedsmanagers melden GO/NO GO
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum: uiterlijk 05-02-2019*
- Aanleveren voor Bestuurlijk Team
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum: 30-01-2019*
- Akkoord op bespreken panden met SD in Bestuurijk Team
  - *Datum: 5 februari 2019*

Vrijgave voor buurtconsultatie

Buurt-consultatie (B)

Advies Bestuurscommissie (door SD)

- Week 7: Overleg met gebiedsmanager over organisatie buurtconslutatie
  - *Actiehouder:* [redacted] *(reeds ingepland)*
  - *Datum: Zie lijst* [redacted]
- Week 8: Bepalen datum en locatie info-avond en afronden bewonersbrief
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Start:*
  - *Gereed:*
  - *(duur max. 1 week)*
- Week 9: Akkoord op bewonersbrief door SD bestuur
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
- Week 11, 12, 13: Informatieavond*
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
  - *(Minimaal 10 dagen na verzenden brief)*
- Week 14: *Opstellen rapport buurtconsultatie en advies SD*
  - *Actiehouders: SD*
  - *Start:*
  - *Gereed:*
  - *(max. duur 1 week)*

Buurtconsultatie (uiterlijk d.d.....)

Rapport buurt-consultatie en advies SD — Eind week 14

GO-besluit (C)

- Week 15: Versturen aan Vastgoed (Claudia Donker en Floris Blom) en Zorg (Anne Klerks)
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
- Eind week 15 of 16 (afhankelijk van wanneer OG-overleg): Aanleveren Carolien Schippers
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
- Week 16: Vaststelling door OG (Carolien Schippers) **
  - *Datum:*
- Week 17: Afronden voordracht per pand
  - *Actiehouders:* [redacted]
  - *Start:*
  - *Gereed:*
- Week 17: Akkoord DMC-Zorg
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
  - *Gereed:*
  - *(max. duur 1 week)*
- Week 17: Aanleveren voor screening 10 voordrachten door G&O
  - *Actiehouder:*
  - *Datum:*
- Week 18: Screening 10 voordrachten door G&O
  - *Actiehouder: G&O*
  - *Datum:*
- Week 18: Aanleveren voor Staf Groot Wassink
  - *Actiehouder: G&O*
  - *Datum:*

GO-besluit

Finish

Realisatie (D)

GO-besluit

- GO besluit door College
  - *Actiehouder: College B&W*
  - *Datum:*
- Aanleveren College
  - *Actiehouder:* [redacted]
  - *Datum:*
- GO-besluit door Groot Wassink
  - *Actiehouder: Groot Wassink*
  - *Datum:*

GO-besluit

Indien nodig

Week 20 = medio mei

Week 19

*Er zullen max. 10 informatieavonden gehouden worden. Deze kunnen niet op dezelfde avond vallen. De avonden zullen verspreid worden over 2-3 weken. Stem de planningen van de informatieavonden op elkaar af.

** Opdrachtgeversoverleg is 1x per 2 weken. Kan misschien buiten het overleg om, om tijd te winnen?