Planning Bosvisie 2030

31-10-2018

Fase / acties	Wie / trekker	Looptijd / status																																							
		2018													2019																												
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Fase 1: Verkenning (september - december 2018)																																									
Excursies medewerkers Amsterdamse Bos	Medewerkers Bos																																								
Risicoanalyse																																								
Omgevingsanalyse																																								
SWOT-analyse																																								
Uitgangspunten Bosvisie 2030 bepalen	Klankbordgroep																																							
Plan van aanpak naar staf wethouder																																								
Inventarisatie drie deelprojecten																																								
* Natuur versus recreatie																																								
* Maatschappelijke activiteiten																																								
* Verdienvermogen																																								
Inventariseren "bruikbare momenten" (bijv. parkenoverleg / nieuwjaarsreceptie)																																								
Opzet en uitwerking paricipatieplan																																								
Aanpak participatie gereed																																								
Fase 2: Uitvoering (januari - maart 2019)																																								
Voorbereiding expertmeetings																																								
Expertmeetings rond de drie deelprojecten																																								
* Natuur versus recreatie																																								
* Maatschappelijke activiteiten																																								
* Verdienvermogen																																								
Outline opstellen voor Bosvisie 2030																																								
Opzet en voorbereiding participatiemanifestatie in het Bos																																								
Participatiemanifestatie																																								
Fase 3: Opbrengsten verzamelen en besluitvorming (maart - juni 2019)																																								
Verwerken opbrengsten participatiemanifestatie																																								
Samenbrengen opbrengsten participatie in synthese sessie	Kopstukken organisaties																																							
Uitwerken drie deelprojecten																																								
* Natuur versus recreatie																																								
* Maatschappelijke activiteiten																																								
* Verdienvermogen																																								
Schrijven Bosvisie 2030																																								
Eerste versie Bosvisie 2030 gereed																																								
Staf																																								
B&W																																								
Commissie																																								
Raad																																								