Deelgebied	Activiteit	Maatsch. Voorz. type	DSD nummer	Start	Einde	Grondpositie
Buiksloterham	Oplevering Apotheek Kavel 37/38	Apotheek	311		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Begeleid Wonen kavel 19.A	Behandel- /woonlocatie	670		13-07-2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering BO School Buiksloterham PO2	Primair onderwijs (type school)	361		25-12-2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering buurtkamer kavel 19.C	Buurtkamer	671		13-07-2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Buurtkamer Kavel 57	Buurtkamer	672		07-07-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Eerstelijnszorg Kavel 37/38	Eerstelijnszorgvoorziening	673		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Gezinsopvang kavel 19.A	Opvanglocatie	1005		13-07-2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Gymzaal Buiksloterham PO2	Primair onderwijs (type gymzaal)	2139		25-12-2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Gymzaal PO3 Kavel 39 Oost	Primair onderwijs (type gymzaal)	2769		27-07-2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Gymzaal PO4 Kavel 57	Primair onderwijs (type gymzaal)	2666		07-07-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Gymzaal PO5 Kavel 18A	Primair onderwijs (type gymzaal)	2668		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Gymzaal PO6 Kavel 18A	Primair onderwijs (type gymzaal)	2686		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Huis van de Wijk Papaverhoek Kavel 37/38	Huis van de wijk	676		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Huisartsenpraktijk Kavel 57	Eerstelijnszorgvoorziening	1061		07-07-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Jongerencentrum Kavel 18.C	Jongerencentrum	677		05-04-2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Jongerencentrum Papaverhoek Kavel 37/38	Jongerencentrum	2780		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Kinderdagverblijf Buiksloterham PO2	Primair onderwijs (type kinderdvb)	1217		25-12-2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Kinderdagverblijf Kavel 57	Primair onderwijs (type kinderdvb)	2667		07-07-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Kinderdagverblijft Kavel 39 Oost	Primair onderwijs (type kinderdvb)	2220		27-07-2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Kinderdagverblijft PO5 Kavel 18A	Primair onderwijs (type kinderdvb)	2669		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Kinderdagverblijft PO6 Kavel 18A	Primair onderwijs (type kinderdvb)	2687		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Meewerklocatie Kavel 37/38	Dagbestedingslocatie	679		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Middelbare school Buiksloterham Kavel 18A	Voortgezet onderwijs (type school)	587		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Reserve optie speeltuingebouw Buiksloterham Kavel 18A	Speeltuingebouw	1194		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Ruimte voor buitensport Buiksloterham (Kavel nog te bepalen)	Buitensport	1093		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering School PO1 Kavel 19.D	Primair onderwijs (type school)	360		21-08-2024	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering School PO3 Kavel 39 Oost	Primair onderwijs (type school)	362		27-07-2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering School PO4 Kavel 57	Primair onderwijs (type school)	363		07-07-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering School PO5 Kavel 18A	Primair onderwijs (type school)	364		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering School PO6 Kavel 18A	Primair onderwijs (type school)	1089		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Sociaal Buurtteam Kavel 37/38	Buurtteamlocatie	678		24-06-2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Oplevering Sporthal Buiksloterham Kavel 18A	Voortgezet onderwijs (type gymzaal)	1090		22-12-2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Tijdelijke buurtkamer Kavel 18A	Buurtkamer	1154		24-06-2022	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Tijdelijke ruimte voor buitensport Kavel 18A	Buitensport	1095		24-06-2022	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Tijdelijke schoolhuisvesting Kavel 18A	Primair onderwijs (type school)	1091		24-06-2022	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Oplevering Tijdelijke Speeltuingebouw Kavel 18A	Speeltuingebouw			17-09-2021	Eigendom van Gemeente Amsterdam

Deelgebied	Mijlpaal	Projectnaam	Toelichting	m2 BVO	Start	Start Jaar	Finish	Finish Jaar	Grondpositie
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 65	Realiseren BSH_65 fase 1 katoor Max & More	11000	06-07-2020	2020	21-01-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 40	Realiseren kantooruitbreiding kavel 40 (Aanname, geen woningaantallen)	6882	01-10-2021	2021	30-09-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 46	Realiseren BSH_46 (kantoren)	8638	13-12-2021	2021	09-12-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 4A	Realisatie kavel 4A	740	12-08-2020	2020	24-06-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39 A	Uitvoering K39A	5539	04-11-2031	2031	06-11-2034	2034	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 8	Uitvoering kavel 8	1517	02-08-2030	2030	30-10-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18 A	Uitvoering K18A	1206	25-06-2030	2030	22-12-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.C	580	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.E	579	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.1	1631	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 Oost	799	26-07-2024	2024	27-07-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 West	799	03-07-2026	2026	31-03-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster C	5792	01-04-2021	2021	30-09-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster B	2500	14-02-2019	2019	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster A	1970	16-10-2018	2018	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Zelfbouwkavels City Plot Kop Grasweg (C2, C3, C4) (obv planning ontwikkelaar)	153	16-11-2021	2021	10-01-2023	2023	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren Werkgebouw City Plot Kop Grasweg (C8) (obv planning ontwikkelaar)	1635	16-11-2021	2021	30-05-2023	2023	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 56 C	Realisatie Kavel 56C	293	05-07-2027	2027	29-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 55 A & C, 56 B	Verwachte Uitvoering Kavel 56 B	129	01-04-2024	2024	27-06-2025	2025	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.C	1113	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.A	1113	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 1A	Uitvoering Kavel 1A	806	23-08-2022	2022	20-11-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren City icoon (B1) (obv planning ontwikkelaar)	754	06-04-2020	2020	14-07-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren City Waterfront (Fase 1 & 2)	600	01-12-2021	2021	29-03-2024	2024	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren Cityplot (C1/C5/C7) (obv planning ontwikkelaar)	199	04-05-2020	2020	28-02-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 6	Realiseren Kavel 6B (Nieuw plan van den Berg)	727	02-01-2023	2023	23-02-2024	2024	In erfpacht uitgegeven

Deelgebied	Mijlpaal	Projectnaam	Toelichting	Woningaantal	Segment	Start	Start Jaar	Finish	Finish Jaar	Grond positie
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 14	Realiseren Kavel 14	63	Marktwoningen/onbekend	01-01-2021	2021	03-04-2023	2023	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.C	65	Middeldure woningen/huur	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.C	66	Sociale huurwoningen/regulier	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.C	49	Marktwoningen/onbekend	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.D (Wooncooperatie)		Marktwoningen/onbekend	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.D (Wooncooperatie)	65	Middeldure woningen/huur	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.D (Wooncooperatie)	65	Sociale huurwoningen/regulier	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.E	49	Marktwoningen/onbekend	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.E	65	Middeldure woningen/huur	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18	Uitvoering 18.E	65	Sociale huurwoningen/regulier	07-04-2025	2025	05-04-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18 A	Uitvoering K18A	137	Sociale huurwoningen/regulier	25-06-2030	2030	22-12-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18 A	Uitvoering K18A	68	Marktwoningen/onbekend	25-06-2030	2030	22-12-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 18 A	Uitvoering K18A	135	Middeldure woningen/huur	25-06-2030	2030	22-12-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.B	59	Sociale huurwoningen/regulier	06-06-2025	2025	03-06-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.B	63	Middeldure woningen/huur	06-06-2025	2025	03-06-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.C	45	Marktwoningen/onbekend	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.C	63	Middeldure woningen/huur	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.C	59	Sociale huurwoningen/regulier	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.A	45	Marktwoningen/onbekend	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.A	63	Middeldure woningen/huur	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 19 Tenders (A, B en C)	Uitvoering Kavel 19.A	59	Sociale huurwoningen/regulier	16-07-2024	2024	13-07-2026	2026	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 1A	Uitvoering Kavel 1A	21	Middeldure woningen/huur	23-08-2022	2022	20-11-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 1A	Uitvoering Kavel 1A	22	Sociale huurwoningen/regulier	23-08-2022	2022	20-11-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 1A	Uitvoering Kavel 1A	11	Marktwoningen/onbekend	23-08-2022	2022	20-11-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 2	Realiseren BSH_2	30	Marktwoningen_gestart t/m 2018	01-11-2017	2017	30-07-2021	2021	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 20	Realiseren eerste woningen (E)	25	Marktwoningen_gestart t/m 2018	01-12-2017	2017	01-09-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 20	Realisatie kavel 20 E&F	42	Marktwoningen_gestart t/m 2018	02-04-2018	2018	01-09-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 20	Realiseren eerste woningen (F)	84	Marktwoningen_gestart t/m 2018	03-09-2018	2018	04-09-2018	2018	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 20	Realisatie kavel 20 A, B&D	52	Marktwoningen/onbekend	01-11-2018	2018	17-05-2021	2021	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 20	Realisatie kavel 20 C	20	Marktwoningen/onbekend	01-07-2019	2019	17-05-2021	2021	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 23	Realiseren BSH_23 BSN (Aannamen)	28	Marktwoningen/onbekend	26-11-2018	2018	29-06-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.1	89	Sociale huurwoningen/regulier	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.1	89	Middeldure woningen/huur	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.1	44	Marktwoningen/onbekend	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.2	22	Marktwoningen/onbekend	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.2	46	Middeldure woningen/huur	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 24/25	Uitvoering 25.2	44	Sociale huurwoningen/regulier	29-12-2026	2026	25-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 32/35	Uitvoering 32/35	7	Sociale huurwoningen/regulier	27-01-2028	2028	23-01-2030	2030	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 32/35	Uitvoering 32/35	3	Marktwoningen/onbekend	27-01-2028	2028	23-01-2030	2030	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 32/35	Uitvoering 32/35	7	Middeldure woningen/huur	27-01-2028	2028	23-01-2030	2030	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 37/38	Uitvoering K37/38		Marktwoningen/onbekend	27-03-2026	2026	24-06-2027	2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 37/38	Uitvoering K37/38		Middeldure woningen/huur	27-03-2026	2026	24-06-2027	2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 37/38	Uitvoering K37/38	26	Sociale huurwoningen/regulier	27-03-2026	2026	24-06-2027	2027	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 Oost	31	Marktwoningen/onbekend	26-07-2024	2024	27-07-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 Oost	58	Middeldure woningen/huur	26-07-2024	2024	27-07-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 Oost	62	Sociale huurwoningen/regulier	26-07-2024	2024	27-07-2027	2027	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 West	61	Marktwoningen/onbekend	03-07-2026	2026	31-03-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 West	121	Middeldure woningen/huur	03-07-2026	2026	31-03-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39	Uitvoering 39 West	123	Sociale huurwoningen/regulier	03-07-2026	2026	31-03-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39 A	Uitvoering K39A	38	Marktwoningen/onbekend	04-11-2031	2031	06-11-2034	2034	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39 A	Uitvoering K39A	75	Middeldure woningen/huur	04-11-2031	2031	06-11-2034	2034	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 39 A	Uitvoering K39A	75	Sociale huurwoningen/regulier	04-11-2031	2031	06-11-2034	2034	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 3D	Realiseren BSH_3D	97	Middeldure woningen/huur	31-12-2021	2021	29-03-2023	2023	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 43/44	Realiseren BSH_43/44 fase 2	52	Marktwoningen_gestart t/m 2018	02-10-2017	2017	06-07-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 43/44	Realiseren BSH_43/44 fase 2	36	Middeldure huurwoningen_gestart t/m 2(	02-10-2017	2017	06-07-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 43/44	Realiseren BSH_43/44 fase 2	20	Sociale huurwoningen_gestart t/m 2018	02-10-2017	2017	06-07-2020	2020	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 43/44	Realiseren BSH_43/44 fase 3	57	Marktwoningen/koop	08-10-2020	2020	30-09-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 43/44	Realiseren BSH_43/44 fase 3	51	Sociale huurwoningen/regulier	08-10-2020	2020	30-09-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 46	Realiseren BSH_46 (woningen)	79	Sociale huurwoningen/regulier	13-12-2021	2021	09-12-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 46	Realiseren BSH_46 (woningen)	140	Marktwoningen/onbekend	13-12-2021	2021	09-12-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster B	96	Sociale huurwoningen/regulier	14-02-2019	2019	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster C	130	Marktwoningen/onbekend	01-04-2021	2021	30-09-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster B	123	Marktwoningen/onbekend	14-02-2019	2019	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster A	42	Sociale huurwoningen_gestart t/m 2018	16-10-2018	2018	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 47/48/49	Realiseren Cluster A	103	Marktwoningen_gestart t/m 2018	16-10-2018	2018	04-08-2023	2023	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 4A	Realisatie kavel 4A	93	Sociale huurwoningen/regulier	12-08-2020	2020	24-06-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 55 A & C, 56 B	Verwachte Uitvoering Kavel 56 B	4	Middeldure woningen/huur	01-04-2024	2024	27-06-2025	2025	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 55 A & C, 56 B	Verwachte Uitvoering Kavel 56 B	4	Sociale huurwoningen/regulier	01-04-2024	2024	27-06-2025	2025	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 55 A & C, 56 B	Verwachte Uitvoering Kavel 56 B	2	Marktwoningen/onbekend	01-04-2024	2024	27-06-2025	2025	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 56 C	Realisatie Kavel 56C	4	Marktwoningen/onbekend	05-07-2027	2027	29-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 56 C	Realisatie Kavel 56C	8	Middeldure woningen/huur	05-07-2027	2027	29-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 56 C	Realisatie Kavel 56C	8	Sociale huurwoningen/regulier	05-07-2027	2027	29-12-2028	2028	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 57	Realisatie Kavel 57	18	Marktwoningen/onbekend	02-07-2029	2029	07-07-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 57	Realisatie Kavel 57	37	Sociale huurwoningen/regulier	02-07-2029	2029	07-07-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 57	Realisatie Kavel 57	36	Middeldure woningen/huur	02-07-2029	2029	07-07-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 6	Realiseren Kavel 6A	72	Marktwoningen/dure huur	01-02-2022	2022	28-10-2022	2022	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 6	Realiseren Kavel 6B (Nieuw plan van den Berg	114	Marktwoningen/koop	02-01-2023	2023	23-02-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 6	Realiseren Kavel 6B (Nieuw plan van den Berg	154	Middeldure woningen/huur	02-01-2023	2023	23-02-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 6	Realiseren Kavel 6B (Nieuw plan van den Berg	114	Sociale huurwoningen/regulier	02-01-2023	2023	23-02-2024	2024	In erfpacht uitgegeven
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren Cityplot (C1/C5/C7) (obv planning c	136	Sociale huurwoningen/regulier	04-05-2020	2020	28-02-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren Cityplot (C1/C5/C7) (obv planning c	3	Marktwoningen/onbekend	04-05-2020	2020	28-02-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren City icoon (B1) (obv planning ontwi	121	Marktwoningen/dure huur	06-04-2020	2020	14-07-2022	2022	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 68/69/70	Realiseren City Waterfront (Fase 1 & 2)	71	Marktwoningen/koop	01-12-2021	2021	29-03-2024	2024	Eigendom van private eigenaar
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 8	Uitvoering kavel 8	21	Marktwoningen/koop	02-08-2030	2030	30-10-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 8	Uitvoering kavel 8	41	Sociale huurwoningen/regulier	02-08-2030	2030	30-10-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gepland	Buiksloterham Kavel 8	Uitvoering kavel 8	40	Middeldure woningen/huur	02-08-2030	2030	30-10-2031	2031	Eigendom van Gemeente Amsterdam
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Waterkavels - Schoonschip	Invaren woonboten	7	Marktwoningen/onbekend	15-12-2018	2018	15-12-2018	2018	
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Waterkavels - Schoonschip	Invaren woonboten	35	Marktwoningen/onbekend	11-05-2019	2019	11-05-2019	2019	
Buiksloterham	Bouw gestart	Buiksloterham Waterkavels - Schoonschip	Invaren woonboten (Laatste invaar op zaterda	4	Marktwoningen/koop	21-01-2020	2020	04-02-2020	2020	