Planning Palenplan richting besluitvorming

		datum gereed	
Excelsheet reacties mailbox		12-05-23	NB
Excelsheet 'belangrijke' reacties		12-05-23	technische sessie Nood- en hulpdiensten
vragen en antwoorden	document	12-05-23	afstemming met stakeholders, waaronder ondernemers
	vormgeving	19-05-23	sessie met gebiedsmakelaars over meten en evalueren
notitie consultatie		19-05-23	evaluatieplan met afd. onderzoek en kennis
stafflap		26-05-23	
commissieflap		26-05-23	
ontwerp palen herzien?		26-05-23	
staf	aanleveren	8-06-23	
	behandeling	12-06-23	
schouw met commissieleden?	in de week van 12 juni		
commissie	aanleveren		
	behandeling	20-06-23	
screening concept besluit	5.1,2,e	19-06?	
afstemming wijzigingen na cie	5.1,2,e	21-06-23	
DB besluit (go/no go)	in de week van 26 juni	27-06-23	
voorbereiding palen	10 weken		
voorbereiding verzinkbare paal	9 maanden		
meten en evalueren	minimaal 6 maanden (bij voorkeur 12 maanden 3-6-12mnd)	vanaf september	
start oranje loper			