Onderwerpen Bila 8 november Javabrug

1) Bespreken concept memo proces

3

2) KBA studie hoogte brug minsterie I&W

3

3) Verkenning Jan Schaeferbrug
4) Terugkoppeling gesprek I
5) Bila 16 november: uitwerking aanbestedingsstrategie
6) Concept Offertes PMB en IB
7) Gesprek met bewoner Oostelijk Havengebied
8) W.v.t.t.k.

1

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boeker, Pierre van Rossum

Vergadering Vrijdag 15 december 2017
9.00 – 9.30 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Vastleggen bila: agenda, afspraken overzicht, actielijst

2. **Algemeen**
   - PTA svz college voordracht en vervolg (budget/ opdrachtgeverschap/ onderzoek faseerbaarheid)
   - Inzet stuurgroep voor projectonderbreking medio 2019-medio 2020, loslaten adaptieve strategie?

3. **Projectbeheersing**
   - Svz Projectplan (bespreken tweede concept 19 dec)
   -
   - Offerte PMB 2018

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Bericht Telegraaf over pontjesbrug (zie bijlage)
   - Kamervragen over Javabrug
   - Eerste nieuwsbrief (verzonden door Sprong)

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - Inpassing Hamerstraat: verkenningen en uitdagingen
   - Overleg commissie Kloos-wethouder: inzet samenwerken
   - terugkoppeling gesprek nautische partijen 14 december
   - koppeling strategisch nautisch overleg – directeurenoverleg met nautische partijen– overleg I&W

6. **Marktbenadering**
   - Projectspecifieke tenderboard
   - Gesprekken Lead Buyer
   - Beheercomponent in marktbenadering: gesprek V&OR

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**
   - Huisvesting
   - Kennismaking

OVERZICHT OVERLEGGEN

1

19-dec-17	overleg	-wethouder
19-dec-17	Bila	
20-dec-17	overleg	
20-dec-17	kerstborrel Javabrug	
21-dec-17	Team Sprong over het IJ	
10-jan-17	Bila	
11-jan-18	aanleveren stuurgroep IJ	
18-jan-18	Stuurgroep IJ	

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	**Actie**	**Wie**	**Datum**
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boeker, Pierre van Rossum

Vergadering Dinsdag 19 december 2017
17.30 – 18.00 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Overleg I&W op 15 januari
   - Terugkoppeling gesprek
2. **Algemeen**
   - ...
3. **Projectbeheersing**
   - Projectplan
   - Offerte IB 2017
4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - ...
5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - ...
6. **Marktbenadering**
7. **Actielijst**
8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN

19-dec-17	overleg wethouder
19-dec-17	Bila
20-dec-17	overleg
20-dec-17	kerstborrel Javabrug
21-dec-17	Team Sprong over het IJ
10-jan-17	Bila
11-jan-18	aanleveren stuurgroep IJ
15-jan-18	bila
15-jan-18	gesprek I&W (nautische specialisten)
18-jan-18	Stuurgroep IJ
23-jan-18	bila (o.a. inzicht in financiën)

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie		Wie	Datum
projectbeheersing	1	Notitie inzicht in financiën Javabrug		23-1
projectbeheersing	2	Offertes IB, R&D, PMB 2018		23-1
algemeen	3	Agenderen aanhaking op I&W n.a.v. kamervragen		11-1
Techniek	4	Formaliseren inzet V&OR (beheer) stuurgroep of brief		11-1
	5			
	6			
	7			
	8			

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boeker, Pierre van Rossum.

Vergadering Maandag 15 januari 2018
09.00 – 09.30 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - ..

3. **Projectbeheersing**
   - Notitie tbv coalitie-onderhandeling

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - ...

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - Eerste concept studie Venhoeven CS ter bespreking (in aanwezigheid '

1

6. **Marktbenadering**

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN

15-jan-18	bila
15-jan-18	gesprek I&W (nautische specialisten)
18-jan-18	Stuurgroep IJ
23-jan-18	bila (o.a. inzicht in financiën)
31-jan-18	bila (o.a. ambitiedocument en procesaanpak kop java-eiland)
5-feb-18	bila (o.a. notitie juridisch planologische aspecten)
6-feb-18	directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie		Wie	Datum gereed
projectbeheersing	1	Notitie inzicht in financiën Javabrug		23-1
projectbeheersing	2	Offertes IB, R&D, PMB 2018		23-1
algemeen	3	Agenderen aanhaking op I&W n.a.v. kamervragen		18-1
Techniek	4	Formaliseren inzet V&OR (beheer) stuurgroep of brief		18-1
Algemeen	5	Procesaanpak Kop Java-eiland		31-1
Ontwerp	6	Studie referenties kunst Kop Java		15-2
	7			
	8			

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan [redacted], Pierre van Rossum

Vergadering Dinsdag 23 januari 2018
14.00 – 14.30 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - ..

3. **Projectbeheersing**
   - Notitie Financiële aspecten Javabrug (in aanwezigheid I

1

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - ...

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - Terugkoppeling gesprek nautische partijen

6. **Marktbenadering**

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

23-jan-18	bila F .a. inzicht in financiën)
26-jan-18	presentatie Academy voor Bouwkunst
31-jan-18	bila (o.a. notitie juridisch planologische aspecten)
5-feb-18	bila (o.a. ambitiedocument en procesaanpak kop java-eiland)
6-feb-18	directeurenoverleg IJ
15-mrt-18	nationale Bruggendag

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie	Wie	Datum gereed
projectbeheersing	1 Offertes IB, R&D, PMB 2018		23-1 wordt 31-1
Algemeen	2 Procesaanpak Kop Java-eiland		5-2
Ontwerp	3 Studie referenties kunst Kop Java		15-2
Ontwerp	4 (Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
	5		

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boorker, Pierre van Rossum

Vergadering Woensdag 31 januari 2018
10.30 – 11.00 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - Terugkoppeling raadsvergadering inzake blog Post

3. **Projectbeheersing**
   - ...

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Notitie juridische aspecten

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - ..

6. **Marktbenadering**

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

31-jan-18	bila	(o.a. notitie juridisch planologische aspecten)
5-feb-18	bila	(o.a. ambitiedocument en procesaanpak kop java-eiland)
6-feb-18	directeurenoverleg IJ	
15-mrt-18	nationale Bruggendag	

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel		Actie	Wie	Datum gereed
projectbeheersing	1	Offertes IB, R&D, PMB 2018		23-1
Algemeen	2	Procesaanpak Kop Java-eiland		5-2
Ontwerp	3	Studie referenties kunst Kop Java		15-2
Ontwerp	4	(Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
Projectbeheersing	5	Bijdrage aan coalitieonderhandelingen		22-2

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boeker, Pierre van Rossur .

Vergadering Woensdag 14 februari 2018
11.30 – 12.00 uur
Kamer Budapest

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - directeurenoverleg nautische partijen
   - Stuurgroep 11 maart
   - Varianten bespreken met wethouders 27 maart?

3. **Projectbeheersing**
   - Offerte R&D

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Strategie communicatie nav negatieve berichten
   -

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - Concept raamwerk Ambitiedocument (bijlage)
   - Proces selectie varianten (bijlage)

6. **Marktbenadering**
   -

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

14-feb-18	bila	).a. ambitiedocument)
20-feb-18	bila	s (o.a. verfijning inkoopstrategie)
11-mrt-18	stuurgroep	
15-mrt-18	nationale Bruggendag	

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie		Wie	Datum gereed
projectbeheersing	1	Offertes R&D 2018		23-1
Algemeen	2	Procesaanpak Kop Java-eiland		20-2
Ontwerp	3	Studie referenties kunst Kop Java		1-4
Ontwerp	4	(Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
Projectbeheersing	5	Bijdrage aan coalitieonderhandelingen		22-2

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan Bas Boeker, Pierre van Rossum

Vergadering Dinsdag 20 februari 2018
13.00 – 13.30 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - Stuurgroep 11 maart
   - Varianten bespreken met wethouders 27 maart?

3. **Projectbeheersing**
   - bijdrage aan notitie coalitieonderhandeling

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Strategie communicatie nav negatieve berichten
   -

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**

6. **Marktbenadering**
   - Notitie markbenadering (in aanwezigheid

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

20-feb-18	bila s (o.a. verfijning inkoopstrategie)
6-mrt-18	afstemmingsoverleg G&O
8-mrt-18	bila (o.a. presentatie stuurgroep)
12-mrt-18	stuurgroep
15-mrt-18	nationale Bruggendag
27-mrt-18	driedubbele wethouder
23/24-apr-18	consultatieavonden
23-mei-18	stuurgroep
4-juni-18	directeurenoverleg

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie		Wie	Datum gereed
Algemeen	1	Procesaanpak Kop Java-eiland		20-2
Ontwerp	2	Studie referenties kunst Kop Java		1-4
Ontwerp	3	(Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
Projectbeheersing	4	Bijdrage aan coalitieonderhandelingen		22-2
	5			
	6			

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan [redacted] van Rossum

Vergadering Dinsdag 8 maart 2018
15.30 – 16.00 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - Presentatie MT G&O
   - Presentatie Stuurgroep 11 maart
   - Varianten en svz bespreken met wethouders 27 maart

3. **Projectbeheersing**
   - Inzet coalitieonderhandeling

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Infographic (zie bijlage)
   -

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**

6. **Marktbenadering**
   -

7. **Actielijst**

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

7-mrt-18	MT G&O
8-mrt-18	bila (o.a. presentatie stuurgroep)
12-mrt-18	stuurgroep
15-mrt-18	nationale Bruggendag
27-mrt-18	driedubbele wethouder
16-apr-18	vooroverleg stakeholders
23/24-apr-18	consultatieavonden
23-mei-18	stuurgroep
4-juni-18	directeurenoverleg

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie	Wie	Datum gereed
Ontwerp	1 Studie referenties kunst Kop Java		1-4
Ontwerp	2 (Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
	3		
	4		
	5		

Gemeente
Amsterdam

Agenda bila Javabrug

Aan [redacted], Pieter van Rossum

Vergadering Donderdag 22 maart 2018
14.30 – 15.00 uur
Kamer Luxemburg

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Algemeen**
   - presentatie wethouders 27 maart
   - PTA svz en voortgang/ inzet IJkmoment
   -

3. **Projectbeheersing**
   - Inzet coalitieonderhandeling (terugkoppeling)

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Consultatie avonden/ online peiling
   - Expertbijeenkomst juni
   - Rol Sprong/ Javabrug

5. **Techniek, ontwerp en Nautische aspecten**
   - Inpassingsstudie svz expertpanels
   - Inzet Hamerkwartier, gesprek 9 april
   - Hoe van 6 varianten naar 1 variant te komen
   - Nautische onderzoeken/ simulaties

6. **Marktbenadering**
   - Instellen inkoop review team

7. **Actielijst**
   - Huisvesting

8. **Wvttk**

OVERZICHT OVERLEGGEN/ BIJEENKOMSTEN

27-mrt-18	driedubbele wethouder
13-apr-18	directeurenoverleg (met nautische partijen)
16-apr-18	vooroverleg stakeholders
23/24-apr-18	consultatieavonden
23-mei-18	stuurgroep
4-juni-18	directeurenoverleg (met nautische partijen)

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Onderdeel	Actie	Wie	Datum gereed
Ontwerp	1 Studie referenties kunst Kop Java		1-4
Ontwerp	2 (Onderzoek) maken maquette verschillende varianten		1-4
	3		
	4		
	5		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Woensdag 13 september 2017
11.00 – 12.15 uur
Weesperstraat 430, 1e etage, ruimte: 1.00

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Organisatie Project Javabrug**
   - Samenstellen projectteam Javabrug
   - Onderwerpen voor kickstart projectteam

3. **Overleggen**
   - Onderwerpen bila I
   - Kennismakingsgesprekken

4. **Projectonderwerpen**

5. **Financiën**
   - Kostenverhaal Hamerkwartier

6. **Planning**

7. **Communicatie**

8. **Actielijst**

9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

11-sep-17	Stuurgroep IJ
11-sep-17	Strategische sessie Haven en Stad met Havenbedrijf
18-sep-17	Kernteam Javabrug
19-sep-17	Bestuurlijk platform Noordzeekanaalgebied, met weth vd Burg
26-sep-17	Kernteam Javabrug
28-sep-17	Groot Programmateam Sprong over het IJ
9-okt-17	Directeurenoverleg IJ
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
20-nov-17	Stuurgroep IJ
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ
6-feb-18	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

- N.a.v. Studiedag Javabrug: gedetailleerde planning en kostennotitie
- Brief Minister IenM 7 juli 2017 eisen en uitnodiging overleg
- Motie Onderzoeken oostelijkere variant Javabrug
- Motie Externe alternatieve dekkingsbronnen
- Petitie van der Laanbrug, bij Kabinet BM

Gemeente
Amsterdam

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Uitnodiging bezoek brug bij Nigtevecht
2. **Organisatie Project Javabrug**
   - Taken, taakverdeling
3. **Overleggen**
4. **Projectonderwerpen**
5. **Financiën**
6. **Planning**
   - Planning
7. **Communicatie**
8. **Actielijst**
9. **Rondvraag en afsluiting**



OVERZICHT OVERLEGGEN

19-sep-17	Bestuurlijk platform Noordzeekanaalgebied, met weth vd Burg
21-sep-17	Overdrachtsgesprek Maurits de Hoog
26-sep-17	Kernteam Javabrug / Overdrachtsgesprek Erik [illegible]
28-sep-17	Groot Programmateam Sprong over het IJ
3-okt-17	Borrel op het IJ, [illegible]
4-okt-17	Kernteam Javabrug
9-okt-17	Directeurenoverleg IJ
12-okt-17	Bezoek brug bij Nigtevecht
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
20-nov-17	Stuurgroep IJ
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ
6-feb-18	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

1) Inplannen overdrachtsgesprekken en kennismakingsgesprekken (intern)
2) Kostenverhaal Hamerkwartier: [illegible]
3) Leespakket Voorkeursbesluit mailen met o.a.
   Raadsvoordracht
   Brief Minister IenM 7 juli 2017 eisen en uitnodiging overleg
   Motie Onderzoeken oostelijkere variant Javabrug
   Motie Externe alternatieve dekkingsbronnen
4) Petitie van der Laanbrug, actie bij Kabinet BM

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Dinsdag 26 september 2017
15.00 – 17.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg, ruimte: Tolkamer

15:00 – 15:30 uur Kernteam

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Uitnodiging bezoek brug bij Nigtevecht, 12 okt 2017 *zie bijlage zoz*
2. **Organisatie Project Javabrug**
   - Taken, taakverdeling
3. **Overleggen**
   - Afstemming Javabrug en Verkenning Fietsverbindingen Javabrug
     (opdrachtgever Iris van Scheppingen, V&OR)
4. **Projectonderwerpen**
   - Lijst projectproducten met uit te zetten onderzoeken *zie bijlage zoz*
     Inpassingskader, ambitiedocument en inkoopstrategie
5. **Financiën**
   - Kostenverhaal Hamerkwartier
6. **Planning**
7. **Communicatie**
   - Hoe gaan we om met ideeën van derden voor de Javabrug?
8. **Actielijst**
9. **Rondvraag en afsluiting**

15:30 – 17:00 uur Overdrachtsgesprek

OVERZICHT OVERLEGGEN

28-sep-17	Groot Programmateam Sprong over het IJ
3-okt-17	Borrel op het IJ, met I
4-okt-17	Kernteam Javabrug
9-okt-17	Directeurenoverleg IJ
12-okt-17	Bezoek brug bij Nigtevecht
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
20-nov-17	Stuurgroep IJ
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ
6-feb-18	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

1) Inplannen overdrachtsgesprekken en kennismakingsgesprekken (intern)
2) Kostenverhaal Hamerkwartier:
3) Petitie van der Laanbrug, actie bij Kabinet BM

Uitnodiging bezoek brug bij Nigtevecht, donderdag 12 oktober

POM op locatie: Fietsbrug en Natuurverbinding Nigtevecht

Een fietsbrug bouwen lijkt een recht-toe-recht-aan project. Maar niets is minder waar. Want deze brug moet over het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 van 's rijks vaarwegen, waarvoor Rijkswaterstaat als poortwachter fungeert. Bovendien ligt de brug straks op de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland en verbindt de brug twee gemeenten. En dan zijn er nog de zeer mondige omwonenden, die weliswaar dol zijn op mooie fietsroutes, maar 'not in my backyard'. Kortom: een project dat veel uitdagingen kent. We zijn een lange weg gegaan en nemen jullie graag mee langs de hindernissen die wij tegenkwamen.

Korte beschrijving van het project

Fietsers kunnen in 2018 bij Nigtevecht via een fietsbrug het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De fietsbrug zorgt voor meer recreatiemogelijkheden en betere bereikbaarheid. De brug is het sluitstuk tussen recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Dieren kunnen door de natuurlijke oevers het kanaal zwemmend oversteken. Meer uitwisseling van fauna tussen de natuurgebieden. Een project van de provincies Utrecht en Noord-Holland, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Rijkswaterstaat. Amsterdam is medefinancier

Programma:

- 13:00 uur ontvangst projectkantoor Weesp, Pampuslaan 1
- Presentatie project en omgeving (bewoners, gebruikers, bestuurders)
- Presentatie project en Best Value
- Rondleiding over het werk Nigtevecht en/of Abcoude
  (als je in bezit bent van VEILIGHEIDSSCHOENEN S3, HELM en HESJE graag zelf meenemen. Misschien heb je nog een extra setje voor iemand die dit niet heeft)
- projectkantoor: vragen en borrel
- 17.00 uur afsluiting
-

Praktische informatie
Heb je interesse, meld je dan aan via info@platformomgevingsmanagement.nl **o.v.v. Nigtevecht.**
Organisatie van de dag: **ovincie Noord-Holland, Omgevingsmanager Fietsbrug Natuurverbinding Nigtevecht.**

Adres: Pampuslaan 1, 1382 JM Weesp
webadres: www.fietsbrugnigtevecht.nl
volg ons op Twitter/GroeneUitweg
of Twitter mee met #fietsbrugNGV



Javabrug, Onderzoeken en Producten

Versie CONCEPT 22-09-17
Aan Kernteam Javabrug
Van

Product	Onderzoeken	
a. Scopedefinitie Javabrug	1	Definitie objecten/functies in de scope.
	2	Aansluiting fietspaden.
	3	Systeemgrens.
	4	Vastgoed / functies onder en aan de aanlandingen.
b. Financiële dekking	5	Definitief maken dekkingstoedeling
	6	Besluit financiële dekking.
c. Nautische inpassing	7	Onderzoek richtlijn vaarwegen +supplement.
	8	Onderzoek voorwaarden aan vergunningverlening door CNB.
	9	Analyse correspondentie met nautische partijen.
	10	Doorvaarhoogte (varianten 9,10 -9,70 – 11,35 – later op te hogen variant)
	11	Doorvaarbreedte vast deel (varianten 160 – 130 -110)
	12	Doorvaartbreedte beweegbaar deel (varianten 35-25-18)
	13	Onderzoeken noodzaak Jakartagracht.
	14	Onderzoek wachtplaatsen, remmingwerken, golfbrekers.
	15	Onderzoek openingstijden brug.
d. Nautische veiligheid	16	Simulatie nautische veiligheid.
	17	Onderzoek radarhinder en -ondersteuning..
e. Nautische ontkoppeling Javabrug – PTA	18	Onderzoeken beheersmaatregelen om verplaatsing PTA en Javabrug te ontkoppelen
f. Onderzoeken volgend uit Nota van Uitgangspunten	19	*<<zie uittreksel aan het eind van dit document>>*
g. Inkoop van advies- en ingenieursdiensten	20	Inventarisatie in te kopen advies en ingenieursdiensten.
	21	Opstellen uitvraag..
	22	Aanbestedingsprocedure.
h. Inkoopstrategie	23	Definitie aan te besteden pakketten.
	24	*Make or buy*-beslissing (wat door OG – wat door markt)

	25	Samenwerkings- en contractvorm(en).
	26	Aanbestedingsprocedure.

i. Inventarisatie vergunningen	27	Inventarisatie vergunningen inclusief doorlooptijden.
	28	Inventarisatie voorwaarden die aan vergunningverlening worden gesteld.
	29	Opstarten vooroverleg met bevoegd gezagen.
j. Geotechnisch onderzoek	30	Geotechnisch archiefonderzoek.
	31	Geotechnisch locatieonderzoek (sonderingen, boringen, grondradar enz.).
k. Niet Gesprongen Explosieven en Archeologie	32	Historisch NGE-onderzoek.
	33	Onderzoek archeologische kansen.
l. Rapportage conditie bestaande constructies	34	Inventarisatie bestaande constructies en functies (incl. inventarisatie eigenaren en beheerders).
	35	Archief onderzoek bestaande constructies.
	36	Locatie onderzoek e conditiemetingen bestaande constructies.
m. Inventarisatie functievrijmaken	37	Inventarisatie te amoveren objecten en functies.
n. Sloop en saneringsonderzoek	38	Onderzoek te slopen objecten.
o. Milieuonderzoek bodem	39	Milieuonderzoek Javaeiland en Hamerstraatgebied.
	40	Milieuonderzoek bodem vaargeul (ivm. Uitbaggeren)
p. Inventarisatie K&L	41	Inventarisatie aanwezige K&L.
	42	Inventarisatie voorgenomen nieuw aan te leggen K&L.
q. DTM	43	Digitale terreinmeting

r. Inpassingskader	44	Locatieonderzoek brug (varianten Motorkanaal, Hamerstraat, Brantasgracht = raadsmotie)
	45	Inpassing aanbruggen (varianten 9,10 -9,70 – 11,35 – later op te hogen variant).Vervoerswaardeonderzoek varianten.
	46	Inpassing pijlers irt kades en zichtlijnen.
	47	Techniek en kosten varianten.
	48	Vervoerswaardeonderzoek varianten.
s. Ambitiedocument	49	Definitie vormgevingsambitie

t.	Cultuurhistorisch advies	50 Cultuurhistorisch advies (onder meer mbt vormgeving en inpassing).
u.	Vraagspecificatie	51 KES 52 SES 53 Referentieontwerp 54 Bouwfasering
v.	Risicoanalyse	55 Risicoanalyse
w.	Kostenramingen	56 Stichtingskosten P50/P85 57 Kosten beheer en onderhoud 58 Exploitatiekosten
x.	Planning	59 Planning P50/P85

y.	Bestemmingsplan	60 Strategie / aanpak bestemmingsplan. 61 Planschadestudie.
z.	Analyse Nota van Beantwoording	62 Inventariseren alle relevante zienswijzen en toezeggingen uit de NvB Voorkeursbeslissing.
aa.	Flora & Fauna	63 Flora & Fauna-onderzoek
bb.	Wenstracéprocedure	64 Wenstracéprocedure kabels en leidingen 65 Vooroverleg met K&L-beheerders / coördinatenstelsel Amsterdam.
cc.	Verkeersbesluiten	66 Onderzoek benodigde verkeersbesluiten. 67 Scooters over de brug of niet.
dd.	Overzicht eigendom en verwervingsplan	68 In beeld brengen eigendom en gebruik eigendomsgrenzen. 69 Verwervingsplan en ontwerp onteigeningsprocedure.

Nota van Uitgangspunten
3.5 Uitgangspunten voor de uitwerking van maatregelen

Vervolgonderzoek
In de volgende fase van Sprong over het IJ wordt door de gemeente Amsterdam een referentie-ontwerp opgesteld. Hierover zijn de volgende werkafspraken gemaakt met de nautische partijen:

~~1. Rijkswaterstaat laat een Veiligheidsstudie Javabrug uitvoeren. CNB, Havenbedrijf en gemeente Amsterdam worden uitgenodigd voor een gezamenlijke Risicoanalyse. Aanbevelingen voor beheersmaatregelen worden betrokken in het opstellen van het referentie-ontwerp.~~

2. Rijkswaterstaat, Het Havenbedrijf en het CNB zullen in de vervolgfase intensief betrokken worden bij de uitwerking van het referentie-ontwerp, zodat de nautische eisen worden geborgd in heldere ontwerpoplossingen. De eerder genoemde eisen voor de diverse doorvaartbreedtes zijn hard, maar kunnen omwille van de praktische inpasbaarheid marginaal worden aangepast (in relatie tot positie basculekelder, wachtplaatsen, positie pijler, doorvaartbreedte, aanvaarbescherming e.d.).
3. De gemeente Amsterdam hanteert een doorvaarthoogte van het vaste brugdeel van 9.70 meter bovenMHW, maar zal nieuw verplichtend Rijksbeleid volgen ten aanzien van de doorvaarthoogte op basis van de lopende KBA Transportcorridors van het Ministerie van I&M. Voor het referentieontwerp worden in overleg varianten met doorvaarthoogtes van 9.70 en 11.35 m uitgewerkt.
4. Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat zullen gezamenlijk de ontwikkeling van de scheepvaartcorridor Amsterdam – Delftzijl onderzoeken, resulterend in aanbevelingen voor noodzakelijke aanpassingen aan bestaande kunstwerken (zoals Schellingwouderbrug en Oranjesluizen) en eisen aan nieuwe kunstwerken (zoals bruggen over het IJ). Aan I&M wordt gevraagd hierover een beleidsuitspraak te doen.
5. De gemeente Amsterdam zal in overleg met Stichting Sail en CNB onderzoeken hoe Sail vanaf 2025 gefaciliteerd kan worden.
6. Ter toetsing van het uiteindelijke referentieontwerp van de Javabrug kunnen partijen een onafhankelijke second opinion laten uitvoeren, zoals een real-time simulatie van het scheepvaartverkeer op het IJ.
7. Specifieke aandachtspunten zijn:
    a. Mogelijke verbreding van de Jakartagracht voor de afwikkeling van de oostgaande containervaart hoger dan de doorvaarthoogte van het vaste brugdeel.
    b. Mogelijke combinatie van de twee bruggen over de Jakartagracht.
    c. Detaillering locatie en lengte golfbreker, in relatie tot wachtplaatsen.
    d. Eventuele aanpassing van de sectorgrenzen van de marifoon-blokgebieden, alsmede compenserende maatregelen voor dekking walradar, in overleg met Rijkswaterstaat en CNB (Vessel Traffic Service).
    e. Optimaliseren bedieningsregime voor scheepvaart en fietsverkeer.
    f. Onderzoek op aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (NGE), daar waar gefundeerd wordt.
    g. Effecten van kruisend verkeer, met name bij bijzondere transporten.

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Woensdag 4 oktober 2017
9.15 – 11.00 uur
Weesperstraat 430, ruimte: 7.01 Stadionplein

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Verzoek agenda machtigen voor F rojectsecretaresse
   - Terugkoppeling Overleg Programma Sprong over het IJ
2. **Organisatie Project Javabrug**
   - Taken, taakverdeling
3. **Overleggen**
   - Afstemming Javabrug en Verkenning Fietsverbindingen Javabrug
     (Memo Aanpak fietsnetwerk voor Sprong over het IJ*)* *bijlage 1*
4. **Projectonderwerpen**
   - Lijst projectproducten met uit te zetten onderzoeken *bijlage 2*
     Inpassingskader, ambitiedocument en inkoopstrategie
5. **Financiën**
   - Kostenverhaal Hamerkwartier
6. **Planning**
7. **Communicatie**
   - Hoe gaan we om met ideeën van derden voor de Javabrug?
8. **Actielijst**
9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

9-okt-17	Kernteam
9-okt-17	Directeurenoverleg IJ
12-okt-17	Bezoek brug bij Nigtevecht, Roel en Karmijn
16-okt-17	Kernteam, extra lang
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
20-nov-17	Stuurgroep IJ
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Overdracht	1 Inplannen extra overdrachtsgesprek eind okt met 2 s (stakeholders en draagvlak) 3 k (technisch en scheepvaart) 4 Voorstel voor mappenstructuur voor Docwerker maken 5 Kennismaken met voorstanders van Javabrug, /estCord Jakarta Hotel 6 Kennismaken met woordvoerder namens Jan Schaefferbrug, 7 Wie leidt het onderzoek naar de ophoging van de bruggen op de routes A'dam – Noord Nederland, en A'dam – Rotterdam via ARk? 8 Ga in gesprek met de top van Rijkswaterstaat, voor verdere samenwerking 9 Zoek een ervaren schipper / zeer ervaren (voormalig) havenmedewerker voor de nodige tegengas	Petra	
Onderzoeken	10 Onderzoek fiets afwikkeling noord en zuidzijde: gesprek met J of C n 11 Motie Oostelijke variant Javabrug, navragen bij at al is onderzocht		
Financiën	12 Kostenverhaal Hamerkwartier 13 Voorstel voor inrichting financieel systeem 14 Kostenramingen op basis van brug en aanbruggen volledig in staal uitgevoerd, aanbruggen in andere materialen en combinatie met vastgoed/park kan goedkopere alternatieven opleveren		
Nota van Beantwoording	15 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Petitie	16 Naamgeving van der Laanbrug	Kabinet BM	PM
Ontwerp	17 Maak de aanbruggen nu al op de hoge brugvariant		

Javabrug, Onderzoeken en Producten

Versie CONCEPT 02-10-17
Aan Kernteam Javabrug
Van

Product	Onderzoeken
Algemeen	
a. Scopedefinitie Javabrug	18 Definitie objecten/functies in de scope 19 Direct aansluitende fietsroutes en kruispunten (meegenomen in het ontwerp van afzonderlijke maatregelen) 20 Systeemgrens 21 Vastgoed / functies onder en aan de aanlandingen
b. Financiële dekking	22 Onderzoek creatieve financiering en/of bijdragen door derden, motie 204 23 Definitief maken dekkingstoedeling 24 Besluit financiële dekking
c. Nota van Beantwoording	25 Beschouwing mee te nemen zienswijzen en antwoorden die het project binden
d. Versnelling oplevering	26 Verkennen van versnellingsmogelijkheden
Nautisch	
e. Nautische inpassing	*Deskresearch* 27 Onderzoek richtlijn vaarwegen +supplement 28 Onderzoek (juridisch) brief min IenM, 7 juli 2017 29 Analyse correspondentie met nautische partijen 30 Onderzoek voorwaarden aan vergunningverlening door CNB 31 Analyse beheersmaatregelen volgend uit risicoanalyse nautische veiligheid van RWS 32 Onderzoek openingstijden brug 33 Onderzoek achterland corridor: tbv behoefte inventarisatie bijzondere transporten 34 Huurcontract Oranjewerf, einde huurtermijn *Inpassingsonderzoek* 35 Doorvaarhoogte (9,70 – 11,35 – opvijzelbare variant) 36 Doorvaarbreedte vast deel (varianten 160 – 130 – 110) 37 Doorvaartbreedte beweegbaar deel (varianten 35-25-18)

	38	Onderzoeken noodzaak Jakartagracht
	39	Onderzoek wachtplaatsen, remmingwerken, golfbrekers
	40	Mogelijke verbreding van de Jakartagracht voor de afwikkeling van de oostgaande containervaart hoger dan de doorvaarthoogte van het vaste brugdeel
	41	Mogelijke combinatie van de twee bruggen over de Jakartagracht
	42	Eventuele aanpassing van de sectorgrenzen van de marifoon-blokgebieden, als¬mede compenserende maatregelen voor dekking walradar, in overleg met Rijks¬waterstaat en CNB (Vessel Traffic Service)
	43	Effecten van kruisend verkeer, met name bij bijzondere transporten
f. Nautische veiligheid	44	Simulatie nautische veiligheid
	45	Onderzoek radarhinder en -ondersteuning
g. Nautische ontkoppeling Javabrug – PTA	46	Onderzoeken beheersmaatregelen om verplaatsing PTA en Javabrug te ontkoppelen

Marktbenadering

h. Inkoop van advies- en ingenieursdiensten	47	Inventarisatie in te kopen advies en ingenieursdiensten
	48	Opstellen uitvraag
	49	Aanbestedingsprocedure
i. Inkoopstrategie	50	Definitie aan te besteden pakketten
	51	*Make or buy*-beslissing (wat door OG – wat door markt)
	52	Samenwerkings- en contractvorm(en)
	53	Aanbestedingsprocedure

Fysieke Conditionering

j. Inventarisatie vergunningen	54	Inventarisatie vergunningen inclusief doorlooptijden
	55	Inventarisatie voorwaarden die aan vergunningverlening worden gesteld
	56	Opstarten vooroverleg met bevoegd gezagen
k. Geotechnisch onderzoek	57	Geotechnisch archiefonderzoek
	58	Geotechnisch locatieonderzoek (sonderingen, boringen, grondradar enz.)
l. Niet Gesprongen Explosieven en Archeologie	59	Historisch NGE-onderzoek
	60	Onderzoek archeologische kansen
m. Rapportage conditie	61	Inventarisatie bestaande constructies en functies (incl.

	bestaande constructies		inventarisatie eigenaren en beheerders)
		62	Archief onderzoek bestaande constructies
		63	Locatie onderzoek en conditiemetingen bestaande constructies
n.	Inventarisatie functie vrijmaken	64	Inventarisatie te amoveren objecten en functies
o.	Sloop en saneringsonderzoek	65	Onderzoek te slopen objecten
p.	Milieuonderzoek bodem	66	Milieuonderzoek Javaeiland en Hamerstraatgebied
		67	Milieuonderzoek bodem vaargeul (ivm. Uitbaggeren)
q.	Inventarisatie K&L	68	Inventarisatie aanwezige K&L.
		69	Inventarisatie voorgenomen nieuw aan te leggen K&L.
r.	DTM	70	Digitale terreinmeting

Inpassing en vraagdefinitie

s.	Inpassingskader	71	Locatieonderzoek brug (varianten Motorkanaal, Hamerstraat, Brantasgracht = motie 207 oostelijke variant)
		72	Inpassing aanbruggen (9,70 – 11,35 – opvijzelbare variant)
		73	Inpassing pijlers irt kades en zichtlijnen
		74	Techniek en kosten varianten
		75	Vervoerswaarde onderzoek varianten
		76	Verkeersafwikkeling zuidzijde (om. onderdoorgang Kattenburgerstraat, Piet Heinkade en Jan Schaefferbrug)
		77	Verkeersafwikkeling noordzijde (afhankelijk van tracékeuze Havikslaan en Meeuwenlaan)
t.	Ambitiedocument	78	Definitie vormgevingsambitie
u.	Cultuurhistorisch advies	79	Cultuurhistorisch advies (onder meer mbt vormgeving en inpassing)
v.	Vraagspecificatie	80	KES
		81	SES
		82	Referentieontwerp
		83	Bouwfasering

Projectbeheersing

w.	Risicoanalyse	84	Risicoanalyse
x.	Kostenramingen	85	Stichtingskosten P50/P85

	86	Kosten beheer en onderhoud
	87	Exploitatiekosten
y. Planning	88	Planning P50/P85

Ruimtelijk Juridisch

z. Bestemmingsplan	89	Strategie / aanpak bestemmingsplan
	90	Planschadestudie
aa. Analyse Nota van Beantwoording	91	Inventariseren alle relevante zienswijzen en toezeggingen uit de NvB Voorkeursbesluit
bb. Flora & Fauna	92	Flora & Fauna-onderzoek
cc. Wenstracéprocedure	93	Wenstracéprocedure kabels en leidingen
	94	Vooroverleg met K&L-beheerders / coördinatenstelsel Amsterdam
dd. Verkeersbesluiten	95	Onderzoek benodigde verkeersbesluiten
	96	Scooters over de brug of niet
ee. Overzicht eigendom en verwervingsplan	97	In beeld brengen eigendom en gebruik eigendomsgrenzen
	98	Verwervingsplan en ontwerp onteigeningsprocedure

Omgevingsmanagement

ff. Stakeholdermanagement	99	Krachtenveld- en stakeholderanalyse
gg. Communicatie	100	Communicatieplan, website, participatie
	101	Omgevingsplan, BLVC-plan
hh. Bestuursovereenkomst	102	Onderzoek vergelijkbare bestuursovereenkomsten
ii. Tegenspraak	103	Gateway Review

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Maandag 9 oktober 2017
12.00 – 14.00 uur
Weesperstraat 430, ruimte: 8.03 Noordkant

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Werkplek: Tolhuis, dinsdag- en donderdagen

2. **Organisatie Project Javabrug**
   - Taken, taakverdeling
   - Vast overleg moment Kernteamoverleg

3. **Overleggen**

4. **Projectonderwerpen**
   - Lijst projectproducten met uit te zetten onderzoeken *bijlage 2*
   - Overzicht Studiegebied van verschillende zoeklocaties Javabrug *bijlage 3*
     Model A- Hamerstraat, Model B- Motorkanaal en Model C- Beitelkade.
     Binnen deze 3 zoeklocaties zijn er ook varianten aan de noordkant en zuidkant.

5. **Financiën**
   - Kostenverhaal Hamerkwartier

6. **Planning**

7. **Communicatie**
   - Hoe gaan we om met ideeën van derden voor de Javabrug?
   - Contacten

8. **Actielijst**

9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

9-okt-17	Directeurenoverleg IJ
9-okt-17	Kernteam
12-okt-17	Bezoek brug bij Nigtevecht,
16-okt-17	Kernteam, extra lang
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
20-nov-17	Stuurgroep IJ
30-nov-17	[illegible]n – stand van zaken Javabrug
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Overdracht	1 Kennismaken met voorstanders van Javabrug, F [illegible] WestCord Jakarta Hotel 2 Kennismaken met woordvoerder namens Jan Schaefferbrug, [illegible] 3 Wie leidt het onderzoek naar de ophoging van de bruggen op de routes A'dam – Noord Nederland, en A'dam – Rotterdam via ARk? 4 Ga in gesprek met de top van Rijkswaterstaat, voor verdere samenwerking 5 Zoek een ervaren schipper / zeer ervaren (voormalig) havenmedewerker voor de nodige tegengas		
Organisatie	6 Voorstel voor mappenstructuur voor Docwerker maken		
Programma Sprong over het IJ	7 Taakinvulling supervisieteam en rol t.a.v. project Javabrug in komende periode bespreken met Frodo.		
Onderzoeken	8 Onderzoek fiets afwikkeling noord en zuidzijde: gesprek met Johannes Beuckens en/of Cathelijne van Engelen 9 Motie Oostelijke variant Javabrug, navragen bij Jannegien en Cyrus wat al is onderzocht 10 Model opvijzelbare brug: in hoeverre is dat onderzocht en is dit model gedeeld met de nautische partijen? Navragen bij Erik en Maurits		
Financiën	11 Kostenverhaal Hamerkwartier 12 Voorstel voor inrichting financieel systeem 13 Kostenramingen op basis van brug en aanbruggen volledig in staal uitgevoerd, aanbruggen in andere materialen en combinatie met vastgoed/park kan goedkopere alternatieven opleveren		
Nota van Beantwoording	14 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Petitie	15 Naamgeving van der Laanbrug	Kabinet BM	PM
Ontwerp	16 Maak de aanbruggen nu al op de hoge brugvariant		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

1

Aan

Vergadering Maandag 16 oktober 2017
9.00 – 12.00 uur
Weesperstraat 430, ruimte: 7.02 Stadionplein

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Werkplek: Tolhuis, dinsdag- en donderdagen zijn ingeroosterd

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Bila Pierre
   - Bezoek fietsbrug bij Nigtevecht

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Taken, taakverdeling
   - Mappenstructuur in Docwerker, voorstel

4. **Projectonderwerpen**
   - Lijst projectproducten met uit te zetten onderzoeken *bijlage 2*
     Welke producten/ onderzoeken inkopen?
     Urgentie bepalen en aangeven bij welk besluit nodig.
   - Varianten Javabrug, eigen voorstellen

5. **Financiën, inkoop**
   - Voorstel inkoop ingenieursdiensten/onderzoeken
   - Inrichting project Javabrug in AFS

6. **Planning**

7. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Invulling omgevingsmanagement *bijlage 3*
   - Commissie Kloos, en herinrichting kop Java
   - Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici

8. **Actielijst**

9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

26-okt-17	Team Sprong over het IJ
6-nov-17	Stuurgroep special PTA
7-nov-17	Overdrachtsgesprek projectteam
20-nov-17	Stuurgroep IJ
21-nov-17	Excursie projectteam Javabrug
23-nov-17	Team Sprong over het IJ
30-nov-17	stand van zaken Javabrug
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Overdracht	1	Kennismaken met voorstanders van Javabrug ord Jakarta Hotel		
	2	Kennismaken met woordvoerder namens Jan Schaefferbrug,		
	3	Wie leidt het onderzoek naar de ophoging van de bruggen op de routes A'dam – Noord Nederland, en A'dam – Rotterdam via ARk?		
	4	Ga in gesprek met de top van Rijkswaterstaat, voor verdere samenwerking		
	5	Zoek een ervaren schipper / zeer ervaren (voormalig) havenmedewerker voor de nodige tegengas		
Onderzoeken	6	Motie Oostelijke variant Javabrug, navragen bij al is onderzocht		
	7	Model opvijzelbare brug: in hoeverre is dat onderzocht en is dit model gedeeld met de nautische partijen? Navragen bij		
Organisatie	8	Overleg me B over: manager projectbeheersing, planner, risicoanalyse, invulling technische commissie.		
	9	Voorstel voor mappenstructuur voor Docwerker maken		
Financiën	10	Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	11	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTMAPPEN

1. Projectmanagement	**2. Projectbeheersing**	**3. Contractmanagement**	**4. Technisch management**	**5. Omgevingsmanagement**
Bestuurlijke besluitvorming	Baseline en wijzigingenbeheer	Contractbeheersing	Effecten	Best besluitvorming omgeving
Overleggen	Documentbeheersing	Contractmanagement	Kostenramingen	Claims
Projectopdracht	Financieel beheer	Inkoopstrategie	Onderzoeken	Communicatie
Projectorganisatie	Interne kwaliteitsborging	Marktbenadering	Ontwerpen	Correspondentie
Projectplan	Planning		Programma van Eisen	Inspraak en participatie
Projectproducten	Rapportages		Veiligheid	Presentaties
Voortgangsrapportages	Risicomanagement			Stakeholdermanagement
				Vastgoed- en grondverwerving
				Vergunningenbeheer
				Verkeersmanagement
				Verleggen K&L

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTNUMMERS in PLANEX

		Moedernummers	
Voorbereidingsfase		9|xxxxx|.00	Rente en afschrijvingen
Voorbereidingsfase	model proceskosten	9|xxxxx|.97	Proceskosten
Uitvoeringsfase	model grex	9|xxxxx|.99	Planvorming/Uitvoering
Bedrijfseenheid (kostenplaats)	Hoofdrekening (kostensoort)	Taak	Werkorder

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 31 oktober 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - (*tkn*) Preadvies Motie Doorstroom Schellingwouderbrug *bijlage 1a*

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Bil: Overleg Team Sprong over het IJ, ...
   - Kennismakingsgesprek RWS Arno Valkhof, HbA Everhard vd Brakel, CNB Eline Huiting

9.45-10.15 uur

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Proces Javabrug *bijlage 2*
   - Planning Proces Javabrug *bijlage 2a*
   - Mappenstructuur in Docwerker, voorstel

4. **Projectonderwerpen**
   - (*tkn*) Lijst projectproducten met uit te zetten onderzoeken *bijlage 3*
   - Varianten Javabrug, eigen voorstellen

10.15-11.00 uur

5. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Invulling omgevingsmanagement *bijlage 4*
   - Producten en processen omgevingsmanagement Javabrug in planning *bijlage 4a*
   - Commissie Kloos, en herinrichting kop Java
   - Insteek en proces rond Verplaatsen PTA en overleg met nautische partijen
   - Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici

11.00-12.00 uur

6. **Financiën, inkoop**
   - Javabrug, Marktbenadering *bijlage 5*
   - Inrichting project Javabrug in AFS

7. **Actielijst** *bijlage 1*

8. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

6-nov-17	Stuurgroep special PTA
7-nov-17	Overdrachtsgesprek Maurits, Erik en projectteam
20-nov-17	Stuurgroep IJ
21-nov-17	Excursie projectteam Javabrug
23-nov-17	Team Sprong over het IJ
30-nov-17	Pierre van Rossum – stand van zaken Javabrug
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Overdracht	1	Kennismaken met voorstanders van Javabrug, tCord Jakarta Hotel		
	2	Kennismaken met woordvoerder namens Jan Schaefferbrug,		
	3	Wie leidt het onderzoek naar de ophoging van de bruggen op de routes A'dam – Noord Nederland, en A'dam – Rotterdam via ARk?		
	4	Ga in gesprek met de top van Rijkswaterstaat, voor verdere samenwerking		
	5	Zoek een ervaren schipper / zeer ervaren (voormalig) havenmedewerker voor de nodige tegengas		
Onderzoeken	6	Motie Oostelijke variant Javabrug, navragen bij onderzocht		
	7	Model opvijzelbare brug: in hoeverre is dat onderzocht en is dit model gedeeld met de nautische partijen? Navragen b		
Organisatie	8	Overleg met over: manager projectbeheersing, planner, risicoanalyse, invulling technische commissie.		
	9	Juridisch adviseur aanhaken		
	10	Voorstel voor mappenstructuur voor Docwerker maken	K	
Inspiratiesessie	11	Duurzaam, circulair bouwen		
	12	Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer		
	13	Social media		
	14	Bouwen met staal		
	15	Inkopen van iconen		
Financiën	16	Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	17	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTMAPPEN

1. Projectmanagement	**2. Projectbeheersing**	**3. Contractmanagement**	**4. Technisch management**	**5. Omgevingsmanagement**
Bestuurlijke besluitvorming	Baseline en wijzigingenbeheer	Contractbeheersing	Effecten	Best besluitvorming omgeving
Overleggen	Documentbeheersing	Contractmanagement	Kostenramingen	Claims
Projectopdracht	Financieel beheer	Inkoopstrategie	Onderzoeken	Communicatie
Projectorganisatie	Interne kwaliteitsborging	Marktbenadering	Ontwerpen	Correspondentie
Projectplan	Planning		Programma van Eisen	Inspraak en participatie
Projectproducten	Rapportages		Veiligheid	Presentaties
Voortgangsrapportages	Risicomanagement			Stakeholdermanagement
				Vastgoed- en grondverwerving
				Vergunningenbeheer
				Verkeersmanagement
				Verleggen K&L

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTNUMMERS in PLANEX

		Moedernummers	
Voorbereidingsfase		9|xxxxx|.00	Rente en afschrijvingen
Voorbereidingsfase	model proceskosten	9|xxxxx|.97	Proceskosten
Uitvoeringsfase	model grex	9|xxxxx|.99	Planvorming/Uitvoering
Bedrijfseenheid (kostenplaats)	Hoofdrekening (kostensoort)	Taak	Werkorder

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Dinsdag 7 november 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Werken op gezamenlijke schijf docwerker

2. **Financiën, inkoop**
   - Javabrug, Marktbenadering *bijlage 2*
   - Inkoopplanning adviesdiensten *bijlage 3*

3. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Ter voorbereiding: het overdrachtsgesprek m
   - Inspiratiesessies inplannen

4. **Organisatie Project Javabrug**
   - Memo Proces Javabrug *bijlage 4*
   - Plan van Aanpak, raamwerk *bijlage 5*

5. **Projectonderwerpen**
   - Varianten Javabrug, Uitwerking R&D variant Jan Schaeferbrug *bijlage 6a, 6b*
   - Offerte RenD *bijlage 6*

6. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Verzoek aan kernteamleden om logboek aan te vullen bijlage 7
   - Stand van zaken Damen Shipyard (Oranjewerf)
   - Terugkoppeling gesprek bewoners kopblok Armada (Java-eiland) en eigenaar Java-blend
   - Aanbod tentoonstellingsruimte
   - Communicatie
     . naamgeving brug
     . communicatiekalender Sprong
     . nieuwsbrief Sprong
     . communicatieteam
     . inspiratiesessie Communicatie en Participatie (kleuren, social media)
   - Vervoerswaarde en fietscomfort
     . workshop: need to have en nice to have
     . afweging varianten
     . KES
     . inspiratiesessie toekomst fietsmobiliteit

7. **Actielijst** *bijlage 1*

8. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

7-nov-17	Overdrachtsgesprek Maurits, Erik en projectteam
20-nov-17	Stuurgroep IJ
21-nov-17	Excursie projectteam Javabrug
23-nov-17	Team Sprong over het IJ
30-nov-17	Pierre van Rossum – stand van zaken Javabrug
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Overdracht	1	Kennismaken met voorstanders van Javabrug Cord Jakarta Hotel		
	2	Kennismaken met woordvoerder namens Jan Schaefferbrug,		
	3	Wie leidt het onderzoek naar de ophoging van de bruggen op de routes A'dam – Noord Nederland, en A'dam – Rotterdam via ARk?		
	4	Ga in gesprek met de top van Rijkswaterstaat, voor verdere samenwerking		
	5	Zoek een ervaren schipper / zeer ervaren (voormalig) havenmedewerker voor de nodige tegengas		
Onderzoeken	6	Motie Oostelijke variant Javabrug, navragen bij : al is onderzocht		
	7	Model opvijzelbare brug: in hoeverre is dat onderzocht en is dit model gedeeld met de nautische partijen? Navragen bij E		
Organisatie	8	Overleg met over: manager projectbeheersing, planner, risicoanalyse, invulling technische commissie.		
	9	Juridisch adviseur aanhaken		
	10	Voorstel voor mappenstructuur voor Docwerker maken	k	
Inspiratiesessie	11	Duurzaam, circulair bouwen		
	12	Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer		
	13	Social media		
	14	Bouwen met staal		
	15	Inkopen van iconen		
Financiën	16	Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	17	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	18	Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		

1

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTMAPPEN

1. Projectmanagement	**2. Projectbeheersing**	**3. Contractmanagement**	**4. Technisch management**	**5. Omgevingsmanagement**
Bestuurlijke besluitvorming	Baseline en wijzigingenbeheer	Contractbeheersing	Effecten	Best besluitvorming omgeving
Overleggen	Documentbeheersing	Contractmanagement	Kostenramingen	Claims
Projectopdracht	Financieel beheer	Inkoopstrategie	Onderzoeken	Communicatie
Projectorganisatie	Interne kwaliteitsborging	Marktbenadering	Ontwerpen	Correspondentie
Projectplan	Planning		Programma van Eisen	Inspraak en participatie
Projectproducten	Rapportages		Veiligheid	Presentaties
Voortgangsrapportages	Risicomanagement			Stakeholdermanagement
				Vastgoed- en grondverwerving
				Vergunningenbeheer
				Verkeersmanagement
				Verleggen K&L

Project Javabrug

datum 10-10-2017

Fase 3

VOORSTEL ONDERVERDELING IN PROJECTNUMMERS in PLANEX

		Moedernummers	
Voorbereidingsfase		9|xxxxx|.00	Rente en afschrijvingen
Voorbereidingsfase	model proceskosten	9|xxxxx|.97	Proceskosten
Uitvoeringsfase	model grex	9|xxxxx|.99	Planvorming/Uitvoering
Bedrijfseenheid (kostenplaats)	Hoofdrekening (kostensoort)	Taak	Werkorder

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 14 november 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Ter voorbereiding: risicoanalyse 23 november

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Plan van Aanpak, raamwerk

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Stand van zaken Damen Shipyard (Oranjewerf)
   - Terugkoppeling gesprek bewoners kopblok Armada (Java-eiland) en eigenaar Java-blend
   - Aanbod tentoonstellingsruimte
   - Mitigerende maatregelen
   - Communicatie
     . naamgeving brug
     . communicatiekalender Sprong
     . nieuwsbrief Sprong
     . communicatieteam
     . inspiratiesessie Communicatie en Participatie (kleuren, social media)
   - Vervoerswaarde en fietscomfort
     . workshop: need to have en nice to have
     . afweging varianten
     . inspiratiesessie toekomst fietsmobiliteit

5. **Financiën, inkoop**
   - Inkoop ingenieursdiensten

6. **Actielijst** *bijlage 1*

7. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

20-nov-17	Stuurgroep IJ
21-nov-17	Excursie projectteam Javabrug
23-nov-17	Team Sprong over het IJ
30-nov-17	- stand van zaken Javabrug
6-dec-17	Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Duurzaam, circulair bouwen		
	2	Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer		
	3	Social media		
	4	Bouwen met staal		
	5	Inkopen van iconen		
Tracéstudie	6	Sessie inplannen met [redacted] van		
Inkoop	7	Toestemming regelen eigen Tenderboard samenstellen.		
Financiën	8	Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	9	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	10	Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		
Beeldmerk	11	Beeldmerk van de brug vast laten leggen		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Dinsdag 28 november 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Bila
   - Programmateam Sprong over het IJ

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Projectplan versie 1.3 *(bijlage)*
     Opzet, Inhoud, Productenoverzicht, Organisatie + capaciteit, Kosten, Planning, Beslispunten

   - Voorbereiding overleg -nov
     Wat nemen we op in de sheets?

   - Planning

Dinsdag 28 november	*Presentatie bespreken in Kernteam*
	Projectplan versie 1.4 versturen aan
Donderdag 30 november	*Bespreking sheets en tekst met*
Maandag 4 december	*Projectplan, versie 2.0 gereed maken*
Dinsdag 5 december	*Kernteam uitzetten laatste acties*
Dinsdag 12 december	*Kernteam bespreken versie 2.0*
Donderdag 14 december	*Bespreken met Nautische partijen*
Vrijdag 15 december	*Bespreking definitief Projectplan*

4. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

30-nov-17 stand van zaken Javabrug
6-dec-17 Directeurenoverleg IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Duurzaam, circulair bouwen		
	2	Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer		
	3	Social media		
	4	Bouwen met staal		
	5	Inkopen van iconen		
Tracéstudie	6	Sessie inplannen me		
Inkoop	7	Toestemming regelen eigen Tenderboard samenstellen.		
Financiën	8	Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	9	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	10	Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		
Beeldmerk	11	Beeldmerk van de brug vast laten leggen		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

1

Aan

Vergadering Dinsdag 12 december 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - ...

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Projectplan *bijlage 2*
   - Stand van zaken Ambitiedocument

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - TKN Vragen en antwoorden MIRT (zie vraag 88 p 31 Javabrug) *bijlage 3*

5. **Financiën, inkoop**
   - Routing van opdrachten
   - Begrippen en betekenis 'System Engineering' synchroniseren

6. **Actielijst** *bijlage 1*

7. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

14-dec-17	Gesprek RWS, CNB, HbA
19-dec-17	Bila
21-dec-17	Team Sprong over het IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer 3 Social media 4 Bouwen met staal 5 Inkopen van iconen		
Inkoop	6 Toestemming regelen eigen Tenderboard samenstellen. 7 Afwijkingsverzoek regelen voor de inhuur van personeel. 8 Voor inkoop tot € 209.000 nemen we in het Kernteam een besluit.		
Financiën	9 Mandate: :hecken 10 Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	11 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	12 Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		
Beeldmerk	13 Beeldmerk van de brug vast laten leggen		
AO	14 Administratieve afhandeling opdrachten en facturen		
Naamgeving	15 Stand van zaken naamgeving		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 19 december 2017
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Strategisch Nautisch Overleg

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Projectplan *bijlage 2*

4. **Communicatie, omgevingsmanagement**

5. **Financiën, inkoop**
6. **Planning**
   uitwerking bouwfasering irt doorvaart cruiseschepen

7. **Actielijst** *bijlage 1*

8. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

14-dec-17	Gesprek RWS, CNB, HbA
19-dec-17	Bila
21-dec-17	Team Sprong over het IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer 3 Social media 4 Bouwen met staal 5 Inkopen van iconen		
Inkoop	6 Toestemming regelen eigen Tenderboard samenstellen 7 Afwijkingsverzoek regelen voor de inhuur van personeel. 8 Voor inkoop tot € 209.000 nemen we in het Kernteam een besluit.		
Financiën	9 Mandaten e checken 10 Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	11 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	12 Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		
Beeldmerk	13 Beeldmerk van de brug vast laten leggen		
AO	14 Administratieve afhandeling opdrachten en facturen		
Naamgeving	15 Stand van zaken naamgeving		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Dinsdag 9 januari 2018
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**
   - Informatiebijeenkomst Sixhaven 9 januari 2018: wie gaat namens Javabrug? bijlage 2
   - Voorstel communicatie werknaam Javabrug wijzigen in brug over het IJ

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Strategisch Nautisch Overleg
   - Commissie Kloos, weth vd Burg
   - Overleg met Jan Olthof
   - Team Sprong 21-dec

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Projectplan nazending
   - Gevraagde besluiten aan Stuurgroep IJ nazending

4. **Ambitiedocument**
   - Plan van Aanpak (*onder voorbehoud*) nazending

5. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Oplegger bij de globale inpassingsvarianten voor de Javabrug bijlage 3
   - Strategisch Omgevingsmanagement (tabel) bijlage 4

6. **Financiën, inkoop**
   - Visie assetmanagement t.b.v. inkoopstrategie bijlage 5
   - Begrippen en betekenis 'System Engineering'

7. **Planning**
   - Uitwerking bouwfasering i.r.t. doorvaart cruiseschepen

8. **Actielijst** bijlage 1

9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

9-jan-18	Informatiebijeenkomst Sixhaven
11-jan-18	Team Sprong over het IJ
11-jan-18	Inspiratiesessie communicatie Javabrug
15-jan-18	Vervolgoverleg Sprong met ministerie IenW
17-jan-18	3-wethoudersoverleg Sprong over 't IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ
18-jan-18	Inspiratiesessie Workshop Fietscomfort Javabrug
26-jan-18	Presentatie Studie Kop Java,

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Ontwikkelingen op gebied van langzaam vervoer 3 Social media 4 Bouwen met staal 5 Inkopen van iconen		
Inkoop	6 Toestemming regelen eigen Tenderboard samenstellen. 7 Afwijkingsverzoek regelen voor de inhuur van personeel. 8 Voor inkoop tot € 209.000* nemen we in het Kernteam een besluit.		
Financiën	9 Mandaten E :hecken 10 Voorstel voor inrichting financieel systeem		
Nota van Beantwoording	11 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Jargon	12 Technisch jargon, toelichting taalgebruik voor niet technici		
Beeldmerk	13 Beeldmerk van de brug vast laten leggen		
AO	14 Administratieve afhandeling opdrachten en facturen		
Naamgeving	15 Stand van zaken naamgeving		

*drempelbedragen zijn gewijzigd per 1-1-2018

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

1

Aan

Vergadering Dinsdag 16 januari 2018
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**

2. **Overleggen, terugkoppeling**
   - Informatiebijeenkomst Sixhaven 9-jan
   - Team Sprong 11-jan

3. **Organisatie Project Javabrug**
   - Huisvesting projectteam Javabrug

4. **Ambitiedocument**
   - Plan van Aanpak — nazending

5. **Communicatie, omgevingsmanagement**
   - Voorstel communicatie werknaam Javabrug wijzigen in 'Brug over het IJ'
   - Oplegger bij de globale inpassingsvarianten voor de Javabrug — bijlage 2
   - Strategisch Omgevingsmanagement (tabel) — bijlage 3

6. **Financiën, inkoop**
   - Planning inkoop, doel: gezamenlijk met kernteam uitharden — bijlage 4
   - Inkoopstrategie Adviesdiensten, doel: verrijken door kernteam — bijlage 5
   - Visie assetmanagement t.b.v. inkoopstrategie — bijlage 6
   - Begrippen en betekenis 'System Engineering'

2

7. **Planning**
   - Bestuurlijke besluitvormingsplanning — bijlage 7

8. **Actielijst** — bijlage 1

9. **Rondvraag en afsluiting**

OVERZICHT OVERLEGGEN

15-jan-18	Vervolgoverleg Sprong met ministerie IenW
17-jan-18	3-wethoudersoverleg Sprong over 't IJ
18-jan-18	Stuurgroep IJ
18-jan-18	Inspiratiesessie Workshop Fietscomfort Javabrug
26-jan-18	Presentatie Studie Kop Java,

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Bouwen met staal 3 Inkopen van iconen		
Financiën	4 Mandaten Bas en Pierre checken 5 Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
Nota van Beantwoording	6 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Naamgeving	7 Stand van zaken Petitie Eberhard van der Laanbrug		

1

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 23 januari 2018
9.30 – 12.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

	1. Opening, agenda en mededelingen	
	2. Overleggen, terugkoppeling	
9.45 – 9.50 uur	– Stuurgroep IJ	
	3. Organisatie Project Javabrug	
9.50 – 10.00 uur	– Huisvesting projectteam Javabrug	
	4. Communicatie, omgevingsmanagement	
10.00 – 11.00 uur	– Strategisch Omgevingsmanagement (tabel)	bijlage 2
	5. Financiën, inkoop	
11.00 – 11.15 uur	– Visie assetmanagement t.b.v. inkoopstrategie	bijlage 3
11.15 – 11.35 uur	– Begrippen en betekenis 'System Engineering'	
11.35 – 11.50 uur	– Notitie Financiën	bijlage 4 2
	6. Planning	
11.50 – 11.52 uur	– Procesplanning	
11.52 – 11.55 uur	**7. Actielijst**	bijlage 1
11.55 – 12:00 uur	**8. Rondvraag en afsluiting**	

OVERZICHT OVERLEGGEN

26-jan-18 Presentatie Studie Kop Java,
30-jan-18 Risicoanalyse Inkoop

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Bouwen met staal 3 Inkopen van iconen		
Financiën	4 Mandaten re checken 5 Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
Nota van Beantwoording	6 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Naamgeving	7 Stand van zaken Petitie Eberhard van der Laanbrug		

1

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 6 februari 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendracht, vergaderruimte naar keuze op de 6e verdieping

9.30 – 9.35 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** – Huisvesting projectteam Javabrug – Terugkoppeling gesprekken	
9.35 – 10.50 uur	**2. Inpassingsstudie** – Stand van zaken van de tracéstudies	Presentatie
10.50 – 11.50 uur	**3. Ambitiedocument** – Stand van zaken	Presentatie
11.50 – 11.54 uur	**4. Planning** – Procesplanning	
11.54 – 11.55 uur	**5. Actielijst**	bijlage 1
11.55 – 12:00 uur	**6. Rondvraag en afsluiting**	

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Duurzaam, circulair bouwen 2 Bouwen met staal 3 Inkopen van iconen		
Financiën	4 Mandaten [illegible] cken 5 Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
Nota van Beantwoording	6 Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Naamgeving	7 Stand van zaken Petitie Eberhard van der Laanbrug		

ROUTEBESCHRIJVING

Gebouw Sevilla, Entrada 300, Amsterdam

<u>Per openbaar vervoer</u>
Duivendrecht station
Neem metro richting Amsterdam CS, stap uit bij halte Van der Madeweg. Ga bij het verlaten van het station linksaf. Het Entrada-complex ligt direct naast de metrolijn.
Het kantoor bevindt zich in het rode gebouw 300 "Sevilla".

Amsterdam centraal station / Amsterdam Amstel
Neem metro 53 Gaasperplas of 54 Gein. Stap uit bij halte Van der Madeweg. Ga bij het verlaten van het station linksaf. Het Entradacomplex ligt direct naast de metrolijn. Het kantoor bevindt zich in het rode gebouw 300 "Sevilla".

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

Vergadering Dinsdag 13 februari 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendracht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

9.30 – 9.40 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** – Huisvesting projectteam Javabrug – Terugkoppeling gesprekken		
9.40 – 10.00 uur	**2. Ambitiedocument** – Inhoudsopgave		presentatie
10.00 – 10.50 uur	**3. Inkoopstrategie** – Inspiratiesessie Inkoop excellente brug, Nijmegen		mondeling
	a) 180211 Javabrug, marktbenadering, stand van zaken (*nieuw*)		bijlage 3a
	b) 180102 Javabrug, verkenning marktbenadering (*ken je al*)		bijlage 3b (*tkn*)
	c) 180102 Javabrug, Samenvattingen gesprekken over marktbenadering (*nieuw*) nb: gesprek met C Architectuur Lokaal, , nog niet in deze versie opgenomen.		bijlage 3c (*tkn*)
	d) 180209 Javabrug, Kritische Risico's Marktbenadering (*nieuw*)		bijlage 3d (*tkn*)
10.50 – 11.00 uur	**4. Communicatie, omgevingsmanagement** – Q&A tbv publicatie op website Javabrug		bijlage 4
11.00 – 11.05 uur	*Koffie / thee*		
11.05 – 11.55 uur	**5. Planning** a) Notitie Planning tot zomer inpassingsstudie, ambitiedocument en inkoopstrategie, I		bijlage 5a
	b) Planning (excel)		bijlage 5b
	c) Notitie planning		bijlage 5c
	d) Overallplanning tot uitvoeringsbesluit		bijlage 5d
	e) Mijlpalen planning tot totaalproduct		bijlage 5e
11.55 – 11.56 uur	**6. Actielijst**		bijlage 1
11.56 – 12:00 uur	**7. Rondvraag en afsluiting**		

OVERLEGGEN

22-02 Team Sprong over het IJ
22-02 Factor C-sessie Javabrug
23-02 Ruimtelijk Adviesteam
06-03 Kop Java, Winter School presentatie ur tot 13 uur
07-03 Inspiratiedag Inkoop excellente brug, Nijmegen, 9 uur tot 17 uur
08-03 Factor C-sessie Javabrug Kernboodschap
12-03 Stuurgoep IJ, 9 uur tot 10 uur
12-03 Management Drives Projectteam Javabrug
19-03 Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03 Team Sprong over het IJ
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
03-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Duurzaam, circulair bouwen		
	2	Bouwen met staal		
	3	Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	4	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	5	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	6	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie r werkgroep		
	7	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	8	Varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	9	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Ambitiedocument	10	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
Consultatie	11	Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		
Financiën	12	Mandaten ken		
	13	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
Nota van Beantwoording	14	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Naamgeving	15	Stand van zaken Petitie Eberhard van der Laanbrug		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 20 februari 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendracht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

9.30 – 9.45 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** – Terugkoppeling gesprekken	
9.45 – 11.00 uur	**2. Communicatie, omgevingsmanagement** a) Aangepast voorstel afweging inpassingsvarianten b) Werkplanning c) Gesprek Venhoeven met aannemer Jan Schaeferbrug d) Communicatie/media	Bijlage 2a Bijlage 2b
11.00 – 11.05 uur	*Koffie / thee*	
11.05 – 11.15 uur	**3. Actielijst**	Bijlage 1
11.15 – 11:30 uur	**4. Rondvraag en afsluiting**	

OVERLEGGEN

22-02	Team Sprong over het IJ
22-02	Factor C-sessie Javabrug
23-02	Ruimtelijk Adviesteam
26-02	Start-up sessie risicomanagement (met H.)
06-03	Kop Java, Winter School presentatie 12 uur tot 13 uur
07-03	Inspiratiedag Inkoop excellente brug, Nijmegen, 9 uur tot 17 uur
08-03	Factor C-sessie Javabrug Kernboodschap
12-03	Stuurgoep IJ, 9 uur tot 10 uur
12-03	Management Drives Projectteam Javabrug
19-03	Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03	Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03	Team Sprong over het IJ
27-03	3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
13-04	Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04	Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04	Previewgesprekken
23-04	Consultatieavonden
23-05	Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06	Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
03-09	Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10	Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

1

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
	2	Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	3	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	4	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	5	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie [illegible] oor werkgroep		
	6	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	7	Varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	8	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	9	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	10	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	11	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	12	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	13	Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		
Technische Commissie	14	[illegible] el over [illegible] k in TC.		
Inkoopstrategie	15	Notitie voorbespreken met [illegible]		
	16	In bila met Pierre 20-feb, afstemmen hoe Esther Agricola aan te haken		
	17	Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart.		
	18	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		
	19	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	20	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
Financiën	21	Mandaten Bas en Pierre checken	[illegible]	
	22	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen	[illegible]	
PBS Merijn Buist	23	Agenderen in Kernteam en [illegible] uitnodigen.		
Planning	24	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).	[illegible]	
	25	SE processtappen integreren in de planning	[illegible]	
	26	Tegenspraak toevoegen		
Nota van Beantwoording	27	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Naamgeving	28	Stand van zaken Petitie Eberhard van der Laanbrug		
Nieuwsbrief	29	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug	[illegible]	

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 27 februari 2018
9.30 – 11.30 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendracht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

9.30 – 9.45 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** – Terugkoppeling gesprekken – Team Sprong over het IJ	
9.45 – 11.00 uur	**2. Communicatie, omgevingsmanagement** a) Notitie juridische aspecten en besluitvorming Javabrug b) Overzicht vergunningen en onderzoeken c) Concept-infographic Javabrug	Bijlage 2a Bijlage 2b Nazending
11.00 – 11.05 uur	*Koffie / thee*	
11.05 – 11.15 uur	**3. Actielijst**	Bijlage 1
11.15 – 11:30 uur	**4. Rondvraag en afsluiting**	

OVERLEGGEN

22-02 Team Sprong over het IJ
22-02 Factor C-sessie Javabrug
23-02 Ruimtelijk Adviesteam
26-02 Start-up sessie risicomanagement (met)
06-03 Kop Java, Winter School presentatie ur tot 13 uur
07-03 Inspiratiedag Inkoop excellente brug, Nijmegen, 9 uur tot 17 uur
08-03 Factor C-sessie Javabrug Kernboodschap
12-03 Stuurgoep IJ, 9 uur tot 10 uur
12-03 Management Drives Projectteam Javabrug
19-03 Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03 Team Sprong over het IJ
27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
03-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
	2	Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	3	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	4	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	5	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie voor werkgroep		
	6	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	7	Varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	8	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	9	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	10	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	11	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	12	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	13	Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		
Technische Commissie	14	belt ov in TC.		
Inkoopstrategie	15	Notitie voorbespreken met		

	16	In bila met 20-feb, afstemmen hoe Esther Agricola aan te haken		
	17	Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart.		
	18	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		
	19	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	20	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
Financiën	21	Mandaten f :hecken		
	22	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
PBS Merijn Buist	23	Agenderen in Kernteam en Merijn uitnodigen.		
Planning	24	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	25	SE processtappen integreren in de planning		
	26	Tegenspraak toevoegen	T	
Nota van Beantwoording	27	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	28	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 6 maart 2018
10.00 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

10.00 – 10.15 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** – Terugkoppeling gesprekken – Ruimtelijk Adviesteam	
10.15 – 11.30uur	**2. Inpassingstudie** – De 17 varianten in concept	Bijlage 2a
11.30 – 11.55 uur	**3. Communicatie, omgevingsmanagement** a) Concept presentatie Javabrug b) Infographic Over de Javabrug	Nazending Bijlage 3a
11.55 – 11.57 uur	**4. Actielijst**	Bijlage 1
11.57 – 12.00 uur	**5. Rondvraag en afsluiting**	
12:00 – 13:00 uur	**6. Winter School Presentatie** – ?	

1

OVERLEGGEN

06-03 Kop Java, Winter School presentatie uur tot 13 uur
07-03 Inspiratiedag Inkoop excellente brug, Nijmegen, 9 uur tot 17 uur
08-03 Factor C-sessie Javabrug Kernboodschap
12-03 Stuurgoep IJ, 9 uur tot 10 uur
12-03 Management Drives Projectteam Javabrug
19-03 Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03 Team Sprong over het IJ
27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Bouwen met staal 2 Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	3 Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier 4 Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken. 5 Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie Rinske en Jannegien voor werkgroep 6 Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid) 7 Varianten inbrengen in de Verkeerscommissie 8 Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	9 Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	10 Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte. 11 Toekomstbestendigheid toevoegen. 12 Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	13 Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		
Technische Commissie	14 k in TC.		
Inkoopstrategie	15 Notitie voorbespreken met Wouter Snippe 16 In bila met Pierre 20-feb, afstemmen hoe Esther Agricola aan te haken 17 Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart. 18 Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		

	19	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	20	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
Financiën	21	Mandaten Bas en Pierre checken		
	22	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
PBS Merijn Buist	23	Agenderen in Kernteam en uitnodigen.		
Planning	24	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	25	SE processtappen integreren in de planning		
	26	Tegenspraak toevoegen		
Nota van Beantwoording	27	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	28	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

Vergadering Dinsdag 13 maart 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

9.30 – 9.35 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen**		
	a)	Terugkoppeling gesprekken	
	b)	Onderzoek openingsregime (n.a.v. Kernboodschap)	
9.35 – 9.45 uur	**2. Inpassingstudie**		
	a)	Presentatie 17 varianten t.b.v. expertpanels	(*boekje in bezit*)
	b)	Verkeerskundige inpassing (*ter kennisname*)	Bijlage 2b
	c)	Agenda Expertpanels stap 1 inpassingsvarianten Javabrug	Bijlage 2c
9.45 – 9.50 uur	**3. Communicatie, omgevingsmanagement**		
	a)	Presentatie Bas (tbv MT GenO)	Bijlage 3a
9.50 – 10.05 uur	b)	Toelichting werkplanning inpassingstudie – ambitiedocument	Nazending
	4. Planning		
10.05– 10.10 uur	a)	Planning kwartaalrapportages Javabrug	Mondeling
10.10 – 10.40 uur	b)	Planning Javabrug (integraal) (. .	Bijlage 4b
10.40 – 10.45 uur	*Koffie/ thee*		
	5. Inkoopstrategie		
10.45 – 11.40 uur	a)	Diepgang en breedte van de inkoopstrategie.	Bijlage 5a
	b)	Stappenplan en planning.	Bijlage 5b
	c)	Inhoudelijke afhankelijkheden met andere processen.	
	d)	Wat is er nodig om het te fixen.	
	6. Financiën		
11.40 – 11.45 uur	a)	Opzetten projectmanagementplan / kwaliteitssysteem	Mondeling
11.45 – 11.55 uur	**7. Actielijst**		Bijlage 1
11.55 – 12.00 uur	**8. Rondvraag en afsluiting**		

2

OVERLEGGEN

12-03 Stuurgoep IJ, 9 uur tot 10 uur
12-03 Management Drives Projectteam Javabrug
19-03 Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03 Team Sprong over het IJ
27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
17-04 Briefing consultatieavonden, geen regulier Kernteam
22-03 Borrel met Piet Heintunnel, Entrada
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie	Wie	Datum
Inspiratiesessie	1 Bouwen met staal 2 Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	3 Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier 4 Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken. 5 Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie r werkgroep 6 Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid) 7 Ruben laten onderzoeken: fietsstraat, bus eruit en éénrichtingsverkeer Tosaristraat vervolgens varianten inbrengen in de Verkeerscommissie 8 Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	9 Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	10 Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte. 11 Toekomstbestendigheid toevoegen. 12 Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	13 Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		17 april
Technische Commissie	14 TC.		
Inkoopstrategie	15 Notitie voorbespreken met 16 In bila me o-feb, afstemmen hoe Es an te haken 17 Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart.		

	18	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		
	19	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	20	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
Level Playing Field	21	Borgen bescherming private partijen: elt notitie op hoe om te gaan met opdrachtnemers.		
Financiën	22	Mandaten hecken		
	23	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
PBS Merijn Buist	24	Agenderen in Kernteam en M uitnodigen.		
Planning	25	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).	T	
	26	SE processtappen integreren in de planning		
	27	Tegenspraak toevoegen		
Projectplan	28	N.a.v. bespreking in MT GenO wijzigingen doorvoeren		
	29	Planning is een risico. Hoe gaan we om met politieke urgentie?		
Communicatie	30	Intern Project Javabrug presenteren.		
Nota van Beantwoording	31	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	32	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug	K	

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan : de

1

Vergadering Dinsdag 20 maart 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

9.30 – 9.40 uur	**1. Opening, agenda en mededelingen** a) Terugkoppeling gesprekken (Expertpanel, Strategisch Nautisch Overleg, ...)	mondeling
9.40 – 9.50 uur	**2. Organisatie Projectteam Javabrug** a) Organogram Projectteam Javabrug b) Docwerker	Bijlage 2a
9.50 – 9.55 uur	**3. Communicatie** a) Presentatie Bas (tbv MT GenO)	Bijlage 3a
9.55 – 10.25 uur	**4. Technisch management** a) Verslag Duurzaamheidsessie 12 feb b) Format gespreksverslag stakeholders, (*i.a.v*	Bijlage 4a Bijlage 4b
10.25 – 10.30 uur	*Koffie/ thee*	
10.30 – 11.15 uur	**5. Projectbeheersing** a) Planning, gunning in relatie tot jur. plan. procedures, *(i.a.v.* b) Opzetten projectmanagementplan / kwaliteitssysteem c) Opzet kwartaalrapportage d) Afspraak met	Bijlage 5a Bijlage 5b *nazending* mondeling
11.15 – 11.50 uur	**6. Contractmanagement** a) Inkoop adviesdiensten,(*i.a.v.*	mondeling
11.50 – 11.55 uur	**7. Actielijst**	z.o.z.
11.55 – 12.00 uur	**8. Rondvraag en afsluiting**	

OVERLEGGEN

19-03 Expertmeeting Ruimtelijke inpassing Javabrug
19-03 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
22-03 Team Sprong over het IJ
27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
03-04 Kernteam, afweging van 17 naar 6 varianten
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
17-04 Briefing consultatieavonden, geen regulier Kernteam
22-03 Borrel met Piet Heintunnel, Entrada
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
	2	Inkopen van iconen		
Inpassingstudie	3	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	4	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	5	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie [illegible] r werkgroep		
	6	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	7	Ruben laten onderzoeken: fietsstraat, bus eruit en éénrichtingsverkeer Tosaristraat vervolgens varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	8	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	9	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	10	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	11	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	12	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	13	Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		17 april
Technische Commissie	14	[illegible] in TC.		
Inkoopstrategie	15	Notitie voor bespreken met V		
	16	In bila me[illegible] feb, afstemmen hoe Esther Agricola aan te haken		
	17	Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart.		
	18	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		

	19	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	20	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
Level Playing Field	21	Borgen bescherming private partijen: elt notitie op hoe om te gaan met opdrachtnemers.	M	
Werkverdeling TM en OM	22	Korte notitie hoe werkpakketten verdeeld zijn.		
Financiën	23	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen	M	
PBS Merijn Buist	24	Agenderen in Ke nteam er tnodigen.		
Planning	25	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	26	SE processtappen integreren in de planning	T	
	27	Tegenspraak toevoegen		
	28	Integrale planning en planning op hoofdlijnen / kritieke padaanpassen		
Projectplan	29	N.a.v. bespreking in MT GenO wijzigingen doorvoeren		
	30	Planning is een risico. Hoe gaan we om met politieke urgentie?		
Communicatie	31	Intern Project Javabrug presenteren.		
Nota van Beantwoording	32	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	33	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug		

Gemeente
Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

CC

Vergadering Dinsdag 27 maart 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

	1. Opening, agenda en mededelingen	
9.30 – 9.40 uur	a) Terugkoppeling gesprekken (Team Sprong, ...)	mondeling
	b) Termijnagenda Ruimtelijk adviesteam	mondeling
	2. Communicatie	
9.40 – 9.50 uur	a) Expert bijeenkomst	Bijlage 2a
	3. Technisch management	
9.50 – 10.20 uur	*(i.a.v. I*	
	a) Planning moment invaren	presentatie
	b) Opvijzelbaarheid	
	c) Openingsregime	
	d) Vaarwegveiligheid	
	4. Omgevingsmanagement	
10.20 – 10.50 uur	a) Terugkoppeling expertmeetings	mondeling
	b) Strategische afweging t.a.v. geen woningsloop	mondeling
	c) Strategische afweging varianten 9,7om.	mondeling
10.50 – 10.55 uur	*Koffie/ thee*	
	5. Projectbeheersing	
10.55 – 11.10 uur	a) P-VTW voor scopewijzigingen *(i.a.v.*	Bijlagen 5a en 5b
11.10 – 11.25 uur	**6. Contractmanagement**	
	a) Borging level playing field	mondeling
11.25 – 11.35 uur	**7. Actielijst**	z.o.z.
11.35 – 11.45 uur	**8. Rondvraag en afsluiting**	

Stukken ter kennisname

a) Infographic	Bijlage TK 1
b) Werkplanning omgevingsmanagement	Bijlage TK 2

OVERLEGGEN

22-03 Team Sprong over het IJ
27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
03-04 Kernteam, afweging van 17 naar 6 varianten
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
17-04 Briefing consultatieavonden, geen regulier Kernteam
22-03 Borrel met Piet Heintunnel, Entrada
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
	2	Inkopen van iconen		
	3	Strategie bedenken hoe om te gaan met de input van de inspiratie en consultatie sessies		
Inpassingstudie	4	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	5	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	6	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie voor werkgroep		
	7	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	8	Ruben laten onderzoeken: fietsstraat, bus eruit en éénrichtingsverkeer Tosaristraat vervolgens varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	9	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	10	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	11	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	12	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	13	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Consultatie	14	Hoe wordt de consultatie vormgegeven? Invulling, planning, verwerking van reacties? Agenderen in Kernteam		17 april
Technische Commissie	15	in TC.		
Inkoopstrategie	16	Notitie voor bespreken met V		
	17	In bila met 20-feb, afstemmen hoe cher aan te haken		
	18	Notitie agenderen in Stuurgroep 12 maart.		
	19	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		

	20	Ervaring met D&C toevoegen, voorbeelden grote projecten noemen.		
	21	Functie vrijmaken opnemen in notitie.		
	22	In gesprek met elke diensten nodig zijn		
Level Playing Field	23	Borgen bescherming private partijen: stelt notitie op hoe om te gaan met opdrachtnemers.		
Werkverdeling TM en OM	24	Korte notitie hoe werkpakketten verdeeld zijn.	T	
Financiën	25	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen	M	
PBS Merijn Buist	26	Agenderen in Kernteam en tnodigen.		
Planning	27	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	28	SE processtappen integreren in de planning		
	29	Tegenspraak toevoegen	n	
	30	Integrale planning en planning op hoofdlijnen / kritieke padaanpassen		
	31	Prijsvraag (aanbesteding) toevoegen aan de planning		
Projectplan	32	N.a.v. bespreking in MT GenO wijzigingen doorvoeren		
	33	Planning is een risico. Hoe gaan we om met politieke urgentie?		
Communicatie	34	Intern Project Javabrug presenteren.		
	35	Duurzaamheidseisen aanleveren voor de presentatie van Bas		
Nota van Beantwoording	36	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	37	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug	T	
Organogram	38	Aanvullingen en foto's organogram aan sturen		
Kwartaalrapportage	39	Aanleveren input kwartaalrapportage (30-3) bij Maurice		
	40	Kwartaalrapportage voorleggen aan Pierre (wk 16 april)		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

1

Aan

CC

Vergadering Dinsdag 3 april 2018
9.30 – 16.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

	1. Opening, agenda en mededelingen	
9.30 – 9.40 uur	a) Terugkoppeling gesprekken	mondeling
	2. Omgevingsmanagement	
9.40 – 10.20 uur	a) Terugkoppeling expertmeetings	Bijlagen 2a-d
10.20 – 10.30 uur	*Koffie/ thee*	
	3. Technisch management	
10.30 – 10.45 uur	b) Terugkoppeling gesprek Havenbedrijf (*i.a.v.*	mondeling
	4. Projectbeheersing	
10.45 – 11.30 uur	a) Projectmanagementplan / kwaliteitssysteem	Bijlage 4a
	b) Toelichting SE en KES-gesprekken (*i.a.v.*	presentatie
	5. Stedenbouw	
11.30 – 12.00 uur	a) Ambitiedocument	presentatie
12.00 – 12.30 uur	*Lunch*	
	6. Omgevingsmanagement	
12.30 – 13.00 uur	a) Inpassingsvarianten kiezen *(i.a.* *en*	Bijlagen 2a-d
13.00 – 13.30 uur	b) Communicatiemiddelen consultatie (*i.a.*	mondeling
13.30 – 13.40 uur	*Koffie/ thee*	
13.40 – 15.50 uur	**7. Omgevingsmanagement**	
	a) Inpassingsvarianten kiezen vervolg *(i.a.v. .!*	Bijlagen 2a-d
	b) Strategie afstemming Hamerkwartier	
15.50 – 16.00 uur	**8. Rondvraag en afsluiting**	mondeling

OVERLEGGEN

27-03 3DW Van der Burg, Litjens & Kock, 13.30 uur tot 14.00 uur
03-04 Kernteam, afweging van 17 naar 6 varianten
13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
17-04 Briefing consultatieavonden, geen regulier Kernteam
22-03 Borrel met Heintunnel, Entrada
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
Inpassingstudie	2	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	3	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	4	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie erkgroep		
	5	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	6	Ruben laten onderzoeken: fietsstraat, bus eruit en éénrichtingsverkeer Tosaristraat vervolgens varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	7	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	8	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	9	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	10	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	11	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Technische Commissie	12	n TC.		
Inkoopstrategie	13	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		
Level Playing Field	14	Borgen bescherming private partijen: notitie level playing field		
Werkverdeling TM en OM	15	Korte notitie hoe werkpakketten verdeeld zijn.		
Financiën	16	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
PBS Merijn Buist	17	Agenderen in Kernteam en digen.		?
Planning	18	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	19	Prijsvraag (aanbesteding) toevoegen aan de planning		

Projectplan	20	N.a.v. bespreking in MT GenO wijzigingen doorvoeren		
Communicatie	21	Duurzaamheidseisen aanleveren voor de presentatie van Bas		?
Nota van Beantwoording	22	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	23	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Java brug		
Organogram	24	Aanvullingen en foto's organogram aan Petra sturen		
Kwartaalrapportage	25	Aanleveren input kwartaalrapportage (30-3) bij Maurice		
	26	Kwartaalrapportage voorleggen aan Pierre (wk 16 april)		

Gemeente Amsterdam

Agenda Kernteam Javabrug

Aan

1

CC

Vergadering Dinsdag 10 april 2018
9.30 – 12.00 uur
Gebouw Sevilla, Entrada 300, Duivendrecht, vergaderruimte 3, 6e verdieping

	1. Opening, agenda en mededelingen	
9.30 – 9.40 uur	a) Terugkoppeling gesprekken	mondeling
	2. Technisch management	
9.40 – 10.20 uur	a) BIM: doel en functie *(i.a.v. Vincent Wijnands)*	presentatie
	b) Vervolgacties n.a.v. sessie duurzaamheid	nazending
10.20 – 10.25 uur	*Koffie/ thee*	
	3. Projectbeheersing	
10.25 – 10.55 uur	a) Kwartaalrapportage Q1	nazending (2)
	b) Planning *(i.a.v. Tom Brouwer)*	presentatie
	4. Omgevingsmanagement	
10.55 – 11.10 uur	a) Onderzoeken bestemmingsplan	Bijlage 4a
11.10 – 11.15 uur	**5. Actielijst**	z.o.z.
11.15 – 11.20 uur	**6. Rondvraag en afsluiting**	mondeling

OVERLEGGEN

13-04 Directeurenoverleg IJ, 10 uur tot 11 uur
16-04 Strategisch Nautisch Overleg met RWS, CNB en HbA
16-04 Previewgesprekken
17-04 Briefing consultatieavonden, geen regulier Kernteam
22-03 Borrel met Piet Heintunnel, Entrada
23-04 Consultatieavonden
23-05 Stuurgoep IJ, 11 uur tot 12 uur
04-06 Directeurenoverleg IJ, 14 uur tot 15 uur
17-09 Stuurgoep IJ, 15 uur tot 16 uur
02-10 Directeurenoverleg IJ, 16 uur tot 17 uur

OVERZICHT OPENSTAANDE ACTIES

Algemeen	Actie		Wie	Datum
Inspiratiesessie	1	Bouwen met staal		
Inpassingstudie	2	Locatie schouw met ontwerp, Hamerkwartier		
	3	Referentiebeelden voor remmingwerken en wachtplekken en effect op kades Hamerkwartier en Javaeiland onderzoeken.		
	4	Oostelijke varianten (Modellen met C) nog niet nautisch getoetst, actie Rinske en Jannegien voor werkgroep		
	5	Voor- en nadelen van aansluiting op Jan Schaefferbrug (i.h.k.v. verkeersdoorstroming fietsers (profiel breed genoeg?), hoe komt een bewoner van Javaeiland in Noord? SAIL en uitneembaarheid)		
	6	Ruben laten onderzoeken: fietsstraat, bus eruit en éénrichtingsverkeer Tosaristraat vervolgens varianten inbrengen in de Verkeerscommissie		
	7	Van de 5 à 6 varianten maquettes maken t.b.v. consultatie.		
Kostenramingen	8	Wat voor soort kostenramingen komen er in maart (korte notitie)?		
Ambitiedocument	9	Sociale context toevoegen, misschien onder verbindende openbare ruimte.		
	10	Toekomstbestendigheid toevoegen.		
	11	Kaders toevoegen (financiële kaders).		
Technische Commissie	12	TC.		
Inkoopstrategie	13	Kop Javaeiland opnemen in de notitie.		
Level Playing Field	14	Borgen bescherming private partijen: [illegible] notitie level playing field		
Werkverdeling TM en OM	15	Korte notitie hoe werkpakketten verdeeld zijn.		
Financiën	16	Voorstel voor inrichting financieel systeem + praktische richtlijnen		
PBS Merijn Buist	17	Agenderen in Kernteam en [illegible] nodigen.		?
Planning	18	Wat is de naam van ons bestuurlijke besluit (PBI-op nakijken).		
	19	Prijsvraag (aanbesteding) toevoegen aan de planning		
Projectplan	20	N.a.v. bespreking in MT GenO wijzigingen doorvoeren		
Communicatie	21	Duurzaamheidseisen aanleveren voor de presentatie van Bas	?	?
Nota van Beantwoording	22	Nagaan voor Javabrug, toezeggingen, ideeën en stakeholders		
Nieuwsbrief	23	Resultaten Duurzaamheidsessie versturen in Nieuwsbrief Javabrug		
Organogram	24	Aanvullingen en foto's organogram aan [illegible] sturen		
Kwartaalrapportage	25	Aanleveren input kwartaalrapportage (30-3) bij [illegible]		4-4-2018
	26	Kwartaalrapportage voorleggen aan [illegible] (MK 16 april)		
Consultatie	27	Reacties op verslagen expertpanels aan [illegible] sturen		
	28	Verslagen expertpanels TK aan leden panels sturen		
SE doelen	29	Samenhang tussen doelen, functies en middelen		19-4-2018

Overzicht nautische documenten Javabrug	versie/ datum
RWS	
Brief 1: Reactie Rijkswaterstaat West -Nederland Noord d.d. 10-05-2016	10-05-2016
Bijlage 1 - Samenvatting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimete Aandachtspunten (SVIR 2012)	geen
Bijlage 2 - Nota bediengingsperspectief	november 2015
Bijlage 3 - Overzicht documenten Landelijke Brug- en Sluisstandaard	geen
Bijlage 4 - toelichting externe veiligheidszonering	geen
Bijlage 5 - Spertijden bruggen; beschouwing	geen
Brief 2: Reactie Rijkswaterstaat West -Nederland Noord d.d. 30-08-2016	30-08-2016
Brief 3: Advies NvU d.d. 28-02-2017	28-02-2017
Bijlage 1 - Onderzoek naar technische inpasbaarheid van de tunnel tussen Java-Eiland en Amsterdam Noord (februari 2017)	
Bijlage 2 - Technische eisen en wensen IJ-oeververbinding brief d.d. 10-05-2016	10-05-2016
Bijlage 3 - Technische eisen en wensen IJ-oeververbinding d.d. 04-07-2016	04-07-2016
Bijlage 4 - Standpunt RWS omtrent voorgnomen voorkeursbesluit d.d. 18-11-2016	18-11-2016
Bijlage 5 - Brief van Minister van Intrastructuur en Milieu d.d. 24-02-2017	24-02-2017
Haven Amsterdam	
Brugcriteria 'Sprong over het IJ'	25-02-2016
Brief 1: Reactie Havenbedrijf Amsterdam d.d. 26-05-2016	26-05-2016
Memo; Consequenties en mogelijkheden Javabrug/ Djakartagracht	22-06-2016
Brief 2: Reactie Havenbedrijf MKBA-brief 13072016 d.d. 26-09-2016	26-09-2016
Brief 3: Reactie Havenbedrijf Amsterdam d.d. 27-09-2016	27-09-2016
Brief 4: Advies NvU d.d. 06-04-2017	06-04-2017
Verkennede analyse achteruitvaren door zeecruise op Het IJ	augustus 2017
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied	
Brief 1: Reactie CNBN verzoek technische eisen en wensen d.d. 25-05-2016	25-05-2016
Brief 2: Reactie CNBN Verheldering vragen d.d. 04-07-2016	04-07-2016
Brief 3: Reactie CNB op NvU d.d. 06-03-2017	06-03-2017
Minister	
Brief Minister van I&M reactie voorkeursbesluit d.d. 24-02-2017	24-02-2017
Brief Minister van I&M reactie voorgenomen besluit d.d. 07-07-2017	07-07-2017
Overige documenten	
Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ	Juni 2017
Nota van Betantwoording Inspraak en Advies Voorkeursbesluit Sprong over het IJ	Juni 2017
De sprong over het IJ gezien vanuit de binnenvaart - Brolsma	15-05-2015
Expertsessie Ijbruggen Amsterdam RHDHV	21-12-2016
Brughoogte en achtelandcorridors	
Rapport containerhoogtemetingen; Advies Brolsma (revisie april 2015)	2015
MKBA Aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken	25-05-2016
Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)	19-04-2017
Brief I&M_Kosten-batenanalyse brughoogtes	02-05-2017
Brief Minister Schultz van Haegen	24-02-2017
Richtlijnen	
Richtlijn Vaarwegen 2011 (RVW 2011)	2011
Supplement Richtlijn Vaarwegen 2011 d.d. 05-11-2013	2011
Uitbreiding Richtlijnen Vaarwegen _Marin d.d. 7-02-2013	2013
Richtlijn Vaarwegen 2017	2017
Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK versie 1.3) d.d. april 2015	2015
Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK versie 1.4) d.d. april 2017	2017
Richtlijn Scheepvaarttekens 2008	2008
SIGNI (vaarwegmarkeringseisen binnenwateren)	?
Regeling Basisnet Water (basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, 2015)	
Handreiking bouwbeperkingen in en langs vaarwegen (voortvloeiend uit het Basisnet Water)	geen

Gemeente
Amsterdam

Agenda
Overleg Javabrug – RWS – CNB – HbA

Aan

Gemeente Amsterdam

1

Vergadering

Donderdag 14 december 2017,
13.00 – 14.30 uur
Havengebouw, zaal Amsterdam 7e verdieping.

1. **Opening, mededelingen, verslag**
2. **Projectplan Javabrug** bijlage 1
3. **Toelichting variantenstudie**
   (presentatie)
4. **Startdocumenten voor volgende fase**
5. **Vervolg: overlegstructuur 2018**
6. **Rondvraag en afsluiting**

Gemeente Amsterdam

Agenda
Overleg Javabrug – RWS – CNB – HbA

Aan

Gemeente Amsterdam: Bas Boeker (projectmanage

1

Vergadering Maandag 22 januari 2018,
13.00 – 14.00 uur
Havengebouw, zaal Accra, op de 10e verdieping

1. **Opening**
   a) Mededelingen
   b) Verslag 14 dec '17 — bijlage 1
   c) MHW i.r.t. NAP — bijlage 2

2. **Terugkoppeling gesprek I&W, RWS, Gemeente Amsterdam**
   a) KBA onderzoek naar brughoogte

3. **Basisinformatie Javabrug** — bijlage 3
   a) Zijn er aanvullingen op het overzicht?
   b) Onlangs zijn een nieuwe Richtlijn Vaarwegen (2017) en een nieuwe versie van ROK (1.4) beschikbaar gekomen. Zijn deze documenten vigerend?
   c) SIGNI (vaarwegmarkeringseisen binnenwateren) – Zouden we deze eisen kunnen ontvangen?

4. **Voorstel werksessie Nautische thema's** — bijlage 4
   a) Reactie op aanpak en onderwerpen / thema's
   b) Welke personen vanuit RWS, CNB, HbA kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze werksessies? Het karakter van de bijeenkomsten kan verschillen: soms is er sprake van met elkaar (on)mogelijkheden bespreken en onderzoeken, soms informatie uitwisselen, keuzes maken, soms het toetsen van producten.

5. **Projectplan Javabrug** — bijlage 5
   a) Zijn besproken aandachtspunten in voldoende mate verwerkt?
   b) Bespreking in Stuurgroep IJ op 18-jan en agendering in Directeurenoverleg IJ 6 febr.

6. **Variantenstudie**
   a) Procesvoorstel beoordeling varianten

7. **Rondvraag en afsluiting**
   a) Eerstvolgend overleg maandag 19 maart 2018, 13:00 – 14:00 uur

Gemeente
Amsterdam

Verslag
Strategisch Nautisch Overleg

Aanwezig Arno Valkhof (Afdelingshoofd RWS WNN), Eline Huiting (Hoofd advies en beleid CNB), Everhard van den Brakel (Programmamanager HbA),
Gemeente Amsterdam: Bas Boeker (projectmanager).

1

Van

Datum overleg 14 december 2017

1. **Opening**
   ~~Rinske van Schooneveld~~ neemt ook deel aan dit overleg, er volgt een kennismakingsronde.

1

2. **Projectplan Javabrug**
   De heer van den Brakel geeft aa

Ook stelt hij voor

3

De heer Valkhof wil Hij is voor het project Javabrug de contactpersoon namens RWS, ook als de Gemeente expertise van collega-afdelingen binnen RWS nodig heeft lopen de contacten via hem. Verder licht hij toe dat CNB adviseert aan RWS als bevoegd gezag en vergunningverlener. Hij is ook deelnemer aan het Directeurenoverleg IJ en daar is recent afgesproken dat I&W niet aan de gesprekstafel zal deelnemen. Gesprekken met I&W vinden plaats in breder verband en het zou goed zijn als project Javabrug daar bij aansluit. RWS stelt experts beschikbaar om deel te nemen aan werkgroepen.
Mevrouw Huiting geeft aan dat

Het projectplan Javabrug wordt doorgenomen en voorstellen voor tekstuele aanpassingen zijn gedeeld.

Voor de opzet van technische nautische overleggen komt een voorstel. Voorgesteld wordt om

Er zullen straks meerdere vergunningen aangevraagd dienen te worden:
CNB adviseert ten aanzien van de watervergunning, nautische belangen zullen ook in de omgevingsvergunning terugkomen.

Voor RWS is het uitgangspunt dat de bediening van de brug door hen zal plaatsvinden vanuit de corridor gedachte, in lijn met de brief van de minister (juli 2017).

Verder wordt afgesproken stukken die ter toetsing worden voorgelegd op tijd te verzenden, zodat binnen zowel binnen de gemeente als CNB, HbA en RWS voldoende experts betrokken kunnen worden.

3. **Toelichting variantenstudie**

(1) ontwerper, gemeente Amsterdam) presenteert de meest recente locatie- en tracéstudies voor de Javabrug. Deze informatie is nog intern en wordt nog niet gedeeld met bijvoorbeeld omwonenden.
CNB zoekt na wat is gecommuniceerd ten aanzien van de doorvaarthoogte: ten opzichte van MHW of NAP en hoe verhouden beiden zich? Is MHW gelijk aan 0,0 NAP?

Gemeente
Amsterdam

Agenda
Overleg Javabrug – RWS – CNB – HbA

Aan

Gemeente Amsterdam: '

1

Vergadering Maandag 19 maart 2018,
13.00 – 14.00 uur
Havengebouw, zaal Lagos, op de 10e verdieping

1. **Opening**
   a) Mededelingen
   b) Verslag 22 januari 2018 bijlage 1

2. **Stand van zaken Project Javabrug**
   Presentatie waarin o.a.:
   - Inpassingstudie
   - Ambitiedocument
   - Inkoopstrategie
   - Nautische onderzoeken
   - Planning

3. **Rondvraag en afsluiting**
   a) Eerstvolgend overleg maandag 16 april 2018, 13:00 – 14:00 uur

Gemeente Amsterdam

Verslag
Strategisch Nautisch Overleg

Aanwezig Arno Valkhof (Afdelingshoofd RWS WNN), Eline Huiting (Hoofd advies en beleid CNB), Everhard van den Brakel (Programmamanager HbA),

Van

Datum overleg 22 januari 2018

1. Opening

Het verslag van 14 dec '17 is akkoord bevonden.

2. Terugkoppeling gesprek I&W, RWS, Gemeente Amsterdam

Bij het gesprek van 15 januari 2018 waren de heer Valkhof en de heer de Rijcke aanwezig. Tijdens dat overleg hebben alle aanwezige partijen uitgewisseld hoe zij aankijken tegen de Haven Amsterdam, de toekomst van de haven en de ontwikkelingen op het gebied van de containeroverslag.
Het proces van het KBA onderzoek naar een brughoogte van 11.35 m is besproken. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek gereed zullen zijn rond juni 2018. Afgesproken is dat de Gemeente Amsterdam dan mag meelezen.
Er zal een vervolgoverleg met I&W worden ingepland, waarbij collega's van de zeehavens ook worden uitgenodigd.

3. Basisinformatie Javabrug

Het Overzicht Nautische Documenten Javabrug wordt doorgenomen. Mogelijk dat er in de komende werkperiode aanvullend documenten worden toegevoegd. Afgesproken is dat ontbrekende documenten worden toegestuurd aan de Gemeente (CNB, RWS) en dat de lijst periodiek wordt geactualiseerd (Gemeente).

4. Voorstel werksessie Nautische thema's

CNB levert nautische expertise voor de werksessies (2 personen per sessie).
RWS is betrokken en zal expertise leveren, bijvoorbeeld om eisen toe te lichten. Echter momenteel is er weinig capaciteit beschikbaar binnen RWS; daarom het verzoek om voorafgaand aan overleggen de bedoelingen en verwachtingen voor wat betreft de gevraagde kennis aan te geven. Voor het onderwerp bediening zal RWS sowieso aansluiten.

HbA zal ook expertise leveren voor de werksessies (o.a. bouwkundige kennis).

Wanneer nieuwe onderzoeken worden uitgezet bij derden wordt de opdracht (met onderzoeksvraag, aannames en uitgangspunten e.d.) gezamenlijk geformuleerd. (Bijvoorbeeld voor een onderzoek naar het effect op de dynamiek van de verkeerstromen). De Gemeente is opdrachtgever van de onderzoeken.

Verslaglegging van afspraken en besluiten vindt plaats op werksessieniveau. Verslagen kunnen ter kennisname geagendeerd worden in dit Strategisch Nautisch Overleg.

5. Projectplan Javabrug

In het projectplan is een planning op hoofdlijnen opgenomen voor de werkzaamheden Javabrug. In het schema wordt een moment weergegeven met een ruit waarop er voor de zeecruisevaart belemmerende werkzaamheden starten. Graag ontvangen HbA en CNB meer duidelijkheid over wanneer dat moment precies zal zijn. De Gemeente doet onderzoek naar bouwplanningen/faseringen en zal hierover zo spoedig mogelijk terugkoppelen.

6. Variantenstudie

Voor de Inpassingstudie (onderzoek naar de exacte ligging van de Javabrug) worden de varianten in Expertpanels beoordeeld op verschillende criteria en ten opzichte van de andere varianten tegen elkaar afgewogen.
De verschillende expertpanels leiden tot 6 à 8 mogelijke inpasbare varianten, die ter consultatie aan derden (belanghebbenden, stakeholders, bewoners) worden voorgelegd. Vervolgens zal een afweging naar 1 voorkeursmodel plaatsvinden op basis van criteria en input uit de consultatieavonden.
De heer van den Brakel zal aan het Expertpanel m.b.t. nautische aspecten, maakbaarheid en risico's deelnemen. De inpassingstudie met de modellen en de toelichting op de beoordeling zal op tijd worden toegezonden, zodat intern (HbA en/of CNB) vooroverleg kan plaatsvinden.

7. Rondvraag

De gemeente vraagt onder welke voorwaarden schuine overspanningen mogelijk zijn. CNB ligt toe dat de Richtlijn Vaarwegen in principe loodrechte oversteken voorschrijft. Als de gemeente (in de werksessies) de motivatie voor schuine varianten aangeeft kan CNB hierop inhoudelijke reageren.

Werksessie Javabrug Nautisch

Start Up & Werksessie 1

Datum en tijd: donderdag 15 februari
Locatie: Havenbedrijf, zaal 'Hamburg', (8e etage)

Doel bijeenkomst: gelijkstellen verwachtingen en inventariseren uitgangspunten

1. START UP (10.00-11.00)

a. Hoe maken we deze setting werkbaar? BIJLAGE 1
b. Doorkijk werksessies (methode lijn Richtlijnen Vaarwegen) BIJLAGE 2
c. Wat is er (nog meer) nodig?

2. MOGELIJKE OPTIMALISATIES VARIANTEN NVU

Bespreken: welke optimalisatie mogelijkheden zien we vanuit nautisch oogpunt voor de twee varianten uit het NVU? BIJLAGE 3

3. VARIANTENSTUDIE

Toelichting op stand van zaken variantestudie (work in progress)

4. ONDERZOEKEN

Onderzoeken die we willen laten uitvoeren:

a. gebruik PTA irt 1e moment obstructie vaarweg in aanloop naar bouw Javabrug
b. no regret onderzoeken (milieu, historisch, sonderingen, K&L, ...)

5. WERKSESSIE 1

Doel: Samenbrengen / structureren uitganspunten ontwerp.
Bespreken uitgangspunten voor het ontwerp

a. Maatgevende schepen
b. Vaarwegprofiel
c. Hydraulische randvoorwaarden

6. RONDVRAAG

a. Vervolg proces
b. Zwaaikom
c. ...

Werksessie brug over het IJ

Werksessie 2

Datum en tijd: donderdag 22 februari 08.30 – 10.00
Locatie: Havenbedrijf

1. OPENING

a. Verslag vorig overleg — BIJLAGE 1
b. Hoe maken we deze setting werkbaar? — BIJLAGE 2
c. Doorkijk werksessies (methode lijn Richtlijnen Vaarwegen) — BIJLAGE 3
d. Wat is er (nog meer) nodig?

2. ONDERZOEKEN

Onderzoeken die we willen laten uitvoeren:

a. Simulatiemodel verkeersbewegingen irt brug
b. Gebruik PTA irt 1e moment obstructie vaarweg in aanloop naar bouw Javabrug
c. No regret onderzoeken (milieu, historisch, sonderingen, K&L, ...)

3. WERKSESSIE: uitgangspunten ontwerp

Bespreken uitgangspunten voor het ontwerp

a. Maatgevende schepen
b. Vaarwegprofiel
c. Hydraulische randvoorwaarden

4. RONDVRAAG

a. Vervolg proces
b. Zwaaikom
c. ...

Werksessie brug over het IJ

Werksessie 3

Datum en tijd: donderdag 15 maart 08.00 – 10.00
Locatie: Havenbedrijf

1. OPENING

a. Verslag vorig overleg BIJLAGE 1
b. Mededelingen / lopende zaken
   i. Alternatieve route recreatievaart (variant Dijkstra / variant Verbindingsdam)
   ii. ...

2. ONDERZOEKEN

Stand van zaken (formulering/uitvraag) onderzoeken

a. Simulatiemodel verkeersbewegingen irt brug
   Data input (intensiteiten, vlootsamenstelling, ...), uitgangspunten, scope, uitvraag / vraagstelling, etcetera.

b. Gebruik PTA irt 1e moment obstructie vaarweg in aanloop naar bouw Javabrug
c. No regret onderzoeken (milieu, historisch, sonderingen, K&L, ...)
d. ...

3. WVTTK / RONDVRAAG

a. Vervolg proces
b.

Werksessie brug over het IJ

Werksessie 4

Datum en tijd: donderdag 29 maart 08.00 – 10.00
Locatie: Havenbedrijf (zaal Accra 10e etage)

1. OPENING
   a. Verslag vorig overleg BIJLAGE 1

2. WERKSESSIE: Inpasbaarheid Wachtplaatsen

3. ONDERZOEKEN
   a. Kwalitatieve analyse varianten – doel / aanpak
   b. Praktijk: zeevaartschool Harlingen – doel / aanpak
   c.

   ALLEEN INDIEN NIEUWS TE MELDEN:
   d. (Gebruik PTA irt 1e moment obstructie vaarweg in aanloop naar bouw havenbrug)
   e. (No regret onderzoeken (milieu, historisch, sonderingen, K&L, ...))

4. WVTTK / RONDVRAAG

Gemeente
Amsterdam

Agenda juridisch team Javabrug

Aan

(1)

Vergadering Donderdag 15 februari 2018
12.30 – 14.00 uur
Weesperstraat 430, kamer 0.01 BG (noordzijde)

1. **Opening, agenda en mededelingen**
2. **Plan van aanpak 2.1 Javabrug** nazending
3. **Overzicht onderzoeken en vergunningen** nazending
4. **Planning** Nazending
5. **Rondvraag en afsluiting**

Overzicht vergunningen en onderzoeken
Datum: 12 februari 2018
Van: ~~Merel Brinkman~~

1

Overzicht vergunningen

Nr.	Wat	Nodig?	Bevoegd gezag	Opmerkingen	Toetsingskader	Procedure (exclusief rechtsmiddelen)
1.	**Bestemmingsplan**	Ja	Gemeenteraad		Goede ruimtelijke ordening.	1 jaar
2.	**Bouwen**	Ja	In beginsel B&W, tenzij anders bepaald (delegatie AB, maar: één loket)	Brug Aanlandingen Remmingwerken Mogelijk andere bouwwerken	Toetsen aan nieuwe planologische regime, welstand, constructie, bouwverordening.	8 weken + 6 weken verlenging
3.	**Uitvoeren van werken**	Nog te toetsen	Dagelijks bestuur bestuurscommissie Noord	Fietspad Kabels en leidingen	Artikel 11, lid 11.4, van de regels van het bp Hamerstraatgebied: Indien uit het archeologisch rapport blijkt dat door de werken of werkzaamheden het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad, wordt de onder a genoemde vergunning geweigerd.	8 weken + 6 weken verlenging
4.	**Kappen van bomen**	Nog te toetsen	In beginsel B&W, tenzij anders bepaald (delegatie AB, maar: één loket)	Bomenverordening: als de dikte van de stam op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld een omtrek van minimaal 31 centimeter heeft, is voor het vellen een	Weigeringsgronden (artikel 5) - de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand - de waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap	8 weken + 6 weken verlenging

				omgevingsvergunning benodigd.	- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand - de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid - voorkomt op de lijst van beschermwaardige houtopstanden	
5.	**Water**	Ja	Rijkswaterstaat	Verrichten van werkzaamheden over / boven het IJ Mogelijk ook water onttrekken	Artikel 6.21 Waterwet: weigeren als verlenen van vergunning niet verenigbaar is met doelstellingen en belangen: - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. - ter bescherming van de doelmatige werking van een zuivering technisch werk. - andere belangen, ten	8 weken + 6 weken verlenging

					aanzien van handelingen die plaatsvinden in de Nederlandse exclusieve economische zone, voor zover die niet bij of krachtens andere wet zijn beschermd.	
6.	**Natuur**	Nog te toetsen	Gedeputeerde Staten	Ontheffing Wet natuurbescherming als: Verstoren beschermde dieren Verstoren nesten en rust- of voortplantingsplaatsen	Afhankelijk van de soort: Staat van instandhouding	n.t.b.
7.	**Verkeer**					
8.	*Verkeersbesluiten fietspaden en brug*	Ja	B&W als grootstedelijk gebied AB bestuurscommissie als niet grootstedelijk gebied	Treden in werking 6 weken nadat besluit bekend is gemaakt.	Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994	n.t.b.
9.	*Afsluiten vaarweg*	Ja	CNB	Ten behoeve van veilige doorvaart. Ervan uitgaande dat werkzaamheden langer dan 13 weken duren.		
10.	*Verkeerstekens aanbrengen vaarweg*	Ja	Minister IenW			
11.	**Ontgrondings-vergunning?**	Nog te toetsen	Gedeputeerde Staten	o.a. het aanleggen of wijzigen van watergangen, waterpartijen, vijvers, bassins, putten of		n.t.b.

				reservoirs, mits de hoeveelheid af te voeren oppervlaktedelfstoffen minder is dan 10.000 kubieke meter.		
12.	**Melding bodemsanering?**	Nog te toetsen	Gedeputeerde Staten	de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst		n.t.b.
13.	**Sloopmelding?**	Nog te toetsen	B&W			n.t.b.
14.						
15.						
16.						
17.						

Overzicht onderzoeken

Nr.	Onderzoek	Opmerkingen	Wat is er beschikbaar?	Stand van zaken	Deadline
1.	**Verkeer**	Onderzoek verkeersstromen en fietsveiligheid			
2.	**Geluid**	Volgens artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij vaststelling van een bestemmingsplan (het nieuwe planologisch regime) akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai worden verricht als er woningen staan in de zone (zoals bedoeld in artikel 75 van de Wgh) van nieuw aan te leggen wegen (met uitzondering van wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geld). Dienst V&OR kan de vervoersprognose leveren voor zover nog niet bekend.		29/1/18: verzoek offerte akoestisch onderzoek variant doortrekken Schaeferbrug + Actie MB: verkeersprognoses scooters bij V&OR opvragen	Medio maart 2018
3.	**Milieueffect-rapportage**	Nader te bepalen			
4.	**Water (oppervlakte-lichaam en grondwater)**	In de waterparagraaf (bij een bestemmingsplan) moet worden beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het bestemmingsplan voor de waterhuishouding (artikel 3.1.1 en 3.1.6 Bro). Het watertoetsproces is ook verplicht voor een 'omgevingsvergunning afwijken			

		bestemmingsplan'. Zie hiervoor art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en art. 5.20 en art. 6.18 Besluit omgevingsrecht (Bor). • de waterbergingscapaciteit in het gebied is daarbij een aandachtspunt in kader van toename verhard oppervlak; • waterkwaliteit. Is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden/activiteiten			
5.	**Luchtkwaliteit**	Indien brommers/scooters zijn toegestaan, goede ruimtelijke ordening Het uitgangspunt is dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden gehaald. In artikel 5.16, eerste lid, van de Wm staat opgesomd wanneer een (luchtvervuilend) project toelaatbaar is. De ministeriële regeling NIBM bevat voor een project als deze geen kwantitatieve uitwerking. Dit betekent dat op een andere manier aannemelijk moet worden gemaakt dat het project niet in betekenende mate leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit wordt gedaan door de toename van de luchtverontreiniging ten gevolge van extra verkeersbewegingen van het project inzichtelijk te maken.			
6.	**Wet natuurbescher ming: soorten**	Quickscan beschermde soorten en planten			
7.	**Wet natuurbescher ming: Natura 2000-gebieden**	Voortoets/passende beoordeling Nader te bepalen, zie paragraaf 4.6			

8.	**Bomen**	Inventarisatie aanwezige en te kappen bomen		Actie MB: nagaan bij Hamerstraatgebied welke bomen wanneer worden gekapt.	Na keuze voorkeursvariant
9.	**Externe veiligheid**	In verband met transport gevaarlijke stoffen over Amsterdam-Rijnkanaal			
10.	**Lichthinder**	Bij de plaatsing van de lampen op de brug en eventueel langs het fietspad			
11.	**Bodem**	Gebied is aangewezen als verdacht gebied. Nader inzicht in de werkzaamheden en kosten van saneren. Uitsluiten dat bodemverontreiniging aan ontwikkeling in de weg staat	Er is onderzoek beschikbaar (bodeminformatiesysteem Nazca-I van de OGNZK).	Zie bijlage 1.1h, pagina 40 e.v., behorende bij het definitief Voorkeursbesluit Sprong	
12.	**Kabels en leidingen**		Er is een KLIC-melding gedaan.		
13.	**Explosieven**	nader onderzoek niet gesprongen explosieven in verband met aanwijzing als verdacht gebied op de bommenkaart Amsterdam. Onderzoek kan bestaan uit 'voorprikken' of middels apparatuur dat explosieven kan detecteren. Ook is onderzoek nodig ter plaatse waar gebaggerd moet worden.			Na keuze voorkeursvariant
14.	**Archeologie en cultuurhistorie**	Bij het beoordelen van cultuurhistorische en archeologische waarden is bureauonderzoek door BMA nodig. Mogelijk kan dit leiden tot het opnemen van dubbelbestemmingen teneinde deze waarden te beschermen. Zie ook vergunningstelsel Bp Hamerstraat			
15.	**Planschade**			24/01/18 MB/RK: startgesprek met de ~~SAOZ.~~ Ontvangen offerte en hebben een plan van aanpak besproken.	

3

	Deel 1	Het eerste deel bestaat uit een analyse van de vijf voorkeursvarianten			- Gegevens aangeleverd bij SAOZ - Medio maart 2018 concept deel 1 bespreken
	Deel 2	Het tweede deel betreft een planschaderisicoanalyse met betrekking tot de voorkeursvariant/kader bestemmingsplan			Juli 2018 gereed
	Deel 3	Het derde deel betreft de risico's met betrekking tot de verplaatsing van de PTA			April/mei 2018 gereed

Activity Name	Start	Duur <T>	Finish
Javabrug	01-01-18	915	02-07-21
Algemeen	20-12-18	463	28-09-20
Uitvoeringsbesluit	20-12-18	203	01-10-19
Algemeen	20-12-18	203	01-10-19
Voorbereiden Uitvoeringsbesluit (PBI-IV)	20-12-18	137	28-06-19
Besluitvorming Uitvoeringsbesluit	01-07-19	66	30-09-19
Gemeenteraad neemt Uitvoeringsbesluit (GO) Javabrug	01-10-19	0	
Contractering	01-10-19	260	28-09-20
Algemeen	01-10-19	260	28-09-20
Start aanbesteding Javabrug		0	01-10-19
Aanbestedingsprocedure	01-10-19	260	28-09-20
Definitieve opdracht aan aannemer		0	28-09-20
Omgeving	01-01-18	915	02-07-21
Bestemmingsplan	01-01-18	915	02-07-21
Onderzoek	01-01-18	195	28-09-18
Uitvoeren onderzoeken (zie lijst voor details)	01-01-18	195	28-09-18
Voorontwerp bestemmingsplan	01-01-18	260	28-12-18
Opstellen voorontwerp-bestemmingsplan	01-01-18	260	28-12-18
Voorontwerp-bestemmingplan gereed		0	28-12-18
Ontwerp bestemmingsplan	31-12-18	165	16-08-19
Indienen voor vrijgave 3.1.1	31-12-18	10	11-01-19
Ontwerp-bestemmingsplan bij partners 3.1.1	14-01-19	30	22-02-19
Verwerken reacties uit 3.1.1	25-02-19	20	22-03-19
Afronden ontwerp-bestemmingsplan	25-03-19	10	05-04-19
Besluitvorming vrijgave voor tervisielegging	08-04-19	65	05-07-19
College geeft ontwerp-bestemmingsplan Javabrug vrij voor ter visielegging	08-07-19	0	
Ontwerp-bestemmingsplan ter visie	08-07-19	30	16-08-19
Definitief bestemmingsplan	19-08-19	490	02-07-21
Verwerken zienswijzen, opstellen definitief bestemmingsplan	19-08-19	65	15-11-19
Besluitvorming vaststelling	18-11-19	65	14-02-20
Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Javabrug vast		0	14-02-20
Termijn voor reactieve aanwijzing	17-02-20	30	27-03-20
Publicatie besluit		0	27-03-20
Beroeptermijn	30-03-20	30	08-05-20
Bestemmingsplan Javabrug treedt in werking		0	08-05-20
Opstellen t/m verzenden verweerschrift	11-05-20	40	03-07-20
Periode behandeling bodemprocedure (1 jaar na verzenden verweerschrift)	06-07-20	260	02-07-21
Raad van State keurt bestemmingsplan Javabrug goed		0	02-07-21
Vergunningen	01-01-18	915	02-07-21
Omgevingsvergunning	01-01-18	915	02-07-21
Aanmelding CHW	01-01-18	130	29-06-18
Opstellen en indienen aanvraag Omgevingsvergunning Javabrug	11-05-20	65	07-08-20
College geeft ontwerp-Omgevingsvergunning Javabrug vrij voor ter visielegging	10-08-20	0	
Ontwerp-omgevingsvergunning Javabrug ter visie	10-08-20	30	18-09-20
Verwerken zienswijzen, opstellen definitieve Omgevingsvergunning Javabrug	21-09-20	65	18-12-20
College verleent Omgevingsvergunning Javabrug		0	02-07-21



Remaining Level of Effort ◆ ◆ Milestone
Actual Work
Remaining Work

Javabrug

Omgeving - extract juridisch team

Planningsadvies PMB: ~~Th. Brouwer~~
printdatum: 07-03-18

Gemeente
Amsterdam

Agenda juridisch team Javabrug

Aan

Vergadering Donderdag 8 maart 2018
14.00 – 16.00 uur
Entrada, gebouw Sevilla, vergaderruimte 3 (6e verdieping)

1. **Opening, agenda en mededelingen** routebeschrijving bijgevoegd
2. **Concept-notitie MER tbv Team Sprong** bijgevoegd
3. **Planning** bijgevoegd
4. **Crisis en Herstelwet** mail bijgevoegd
5. **Akoestisch onderzoek**
6. **Rondvraag en afsluiting**

Gemeente
Amsterdam

Agenda juridisch team Javabrug

Aan

Vergadering Donderdag 5 april 2018
10.00 – 12.00 uur
Entrada, gebouw Sevilla, vergaderruimte 2 (6e verdieping)

1. **Opening, agenda en mededelingen**
2. **Akoestisch onderzoek**
3. **WVG & onteigening** Bijgevoegd
4. **Crisis & herstelwet**
5. **Rondvraag en afsluiting**

Stukken ter kennisname:s

- TK1 TK1 Overdracht taken en bevoegdheden voor projectgebieden (ronde 1e helft 2018)
- TK2 20180328 Notitie rol provincie Javabrug

Gemeente
Amsterdam

Agenda Communicatieteam Javabrug

Aan

Vergadering woensdag 20 december 2017
10:00-12:00 uur
Weesperstraat 430, kr 1.09

Voorzitter

Onderwerp Communicatieteam Javabrug

1 Opening en kennismaking
2 Stand van zaken Javabrug (2 bijlagen)
3 Aanpak strategisch omgevingsmanagement (bijlage)
4 Communicatiestrategie
   - Kernboodschap
   - krachtenveldanalyse
5 Wijze van participatie over de planprodukten van het komende half jaar
6 Draagvlakmeting
7 Nieuwsbrief (bijlage)
8 Q&A
9 Afsluiting

Bijlagen
1. Omgevingsmanagement in projectplan Javabrug
2. Oplegger en inpassingsvarianten Javabrug (vertrouwelijk)
3. Tabel Strategisch omgevingsmanagement Javabrug
4. Concept-tekst nieuwsbrief
5. Overzicht stakeholders

Gemeente
Amsterdam

Agenda Communicatieteam Javabrug

Aan

Vergadering Donderdag 1 februari 2018
15.00 – 17.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**
2. **Concept-communicatiestrategie Javabrug** Bijgevoegd
3. **Concept- Q&A Javabrug** Bijgevoegd
4. **Berichten uit (social) media**
5. **Nabespreking inspiratiesessie Communicatie d.d. 11 januari 2018**
   - Kleuren
   - Social media
   - Digitale participatie
6. **Rondvraag en afsluiting**

Gemeente Amsterdam

Agenda Communicatieteam Javabrug

Aan :

Vergadering Donderdag 15 maart 2018
15.00 – 17.00 uur
Tolhuis, Buiksloterweg 7A, ruimte: Tolkamer

1. **Opening, agenda en mededelingen**
2. **Online participatie**
   Aanwezig:
3. **Draaiboek participatieavonden** *Nazending*
4. **Planning** Bijgevoegd
5. **Communicatiekalender** *Nazending*
6. **Infographic** Bijgevoegd
7. **Rondvraag en afsluiting**