EPS SYSTEEMBOUW C.V.

Adres: **Scheiweg 26, 5421 XL Gemert - NL**
Telefoon: **+31** 5.1.2.e
E-mail: **systeembouw@epsbouwcv.nl**

in opdracht van EPS Bouw

Werk: **E00203 - woning te Amsterdam**
Onderdeel: **tekening 17123 x-500, d.d. 02-02-2018**
Status: **VOORLOPIG, d.d. 02-02-2018**

werkzaamheden	wk5	wk 6	wk 7	wk8	wk9	wk10	wk 11	wk 12	wk13	wk14	wk 15	wk 16	wk 17	wk 18	wk 19	wk 20	wk 21	wk 22	wk 23	wk 24	wk 25	wk 26	wk 27	wk 28	wk 29	wk 30	BOUWVAK	wk 35	wk 36	wk 37	wk 38	wk 39
bouwkundig tekenwerk																																
constructieberekening																																
mouduleren wanden																																
moduleren vloeren																																
produceren vloeren																																
produceren wanden																																
bouwplaatsinrichting																																
uitzetten maatvoeren																																
heipikketten maatvoeren																																
heiwerkzaamheden																																
grond werk																																
koppensnellen nieuwbouw																																
opschonenen tbv funderings werk																																
fundering																																
riool werkzaamheden																																
nuts voorzieningen																																
bg vloeren																																
stelregel montage tbv casco																																
start montage casco																																
kozijn montage buiten gevels																																
dakdekkers werk																																
steiger /isoleren buiten gevels																																
start instalatie werk bi																																
zwaluwstaart vloeren																																
cement dekvloeren																																
start af bouw bi wanden																																
ruwerk instalatie bi wanden																																
stucwerk buiten gevels																																
steenstrips buiten gevels																																
geveltimmerwerk																																
plaatsen trappen																																
tegelwerk																																
stucwerk bi wanden en plafond																																
binnenkozijnen en deuren																																
vensterbanken																																
aftimmerwerk																																
afmonteren elktra																																
afmonteren cv																																
afmonteren sanitair																																
opruimen bouwplaats																																
oplevering																																

BETAALSCHEMA	A1	A2/B1	B4	B2	B3	B6	B5	B10a	B7	B9a	B8	B9b	B10b	B11

Paraaf: 5.1.2.e

02-02-2018