Project	:	Felix Meritis – Fase IIId
Projectnr.	:	876 -c
Betreft	:	projectplanning
Datum	:	15 april 2010

selectie aannemer

di 13 april 2010	aanwijzing aan aannemers + schriftelijk verstrekken gegevens.
vr 16 april, middag	kijkdag (onder-)aannemers, zelf afspreken met 5.1, 2, e
ma 19 april, ochtend	kijkdag (onder-)aannemers, zelf afspreken met 5.1, 2, e
di 20 april	B&R levering punten 1 t/m 9 uit offerte aan opdrachtgever
di 20 april, 12.00 u	vragen aannemers per e-mail bij B&R 5.1, 2, e @rab-denhaag.nl)
di 20 april, 17.00 u	antwoorden B&R bij aannemers
vr 23 april 12.00 u	ontvangst prijzen 3 aannemers door B&R
27 april	advies aannemerskeuze door B&R aan opdrachtgever
28 april 16.00 u	overleg opdrachtgever + keuze aannemer

bouwvoorbereiding- en rekenperiode

29 april – 17 mei	doorontwikkeling contractstukken B&R + aannemer
18 mei	definitieve prijsaanvraag aan aannemer
1 juni, 12.00 u	ontvangst begroting aannemer door B&R
2 juni	informeren resultaten indicatief door B&R aan opdrachtgever
3 juni	evt. noodzakelijk begrotingswijzigingen door B&R aan aannemer
8 juni	advies t.a.v. opdracht door B&R aan opdrachtgever
15 juni	opdrachtverlening

uitvoering

16 juni – 5 juli	organisatie aannemer, berekeningen, bestellingen, aanvoer
5 juli – 27 augustus	7 aaneengesloten werkbare weken, inclusief bouwvak.
september – december	resterend werk, afgewisseld met uitgeroosterde dagen.

braaksma & roos, adp 15.4.10