Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 020 251 1111
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

VERTROUWELIJK
Van Gelder aannemingsmaatschapij
[redacted]

Datum 19-08-2019
Ons kenmerk AI-2018-0290
Uw kenmerk
Behandeld door [redacted]
Kopie aan [redacted]
Bijlage(n)

Onderwerp Addendum op Basisovereenkomst Groot onderhoud Tuindorp Buiksloot – Contract AI 2018-0290

Geachte [redacted]

Op 19 juni jl. hebben wij met elkaar gesproken over afhandeling van de claim van "afw-001 nog geen definitieve gunning op 02-05-2019" (hierna: AFW-0001 ') van 6 juni 2019. Het gesprek was een vervolg op de afwijzing van de betreffende claim door de Gemeente Amsterdam welke op 08 juni aan u is verstuurd.
Uitgangspunt van het gesprek is een mogelijke tegemoetkoming vanuit de gemeente Amsterdam, zonder erkenning van enige schuld, waarbij Opdrachtnemer geen aanspraak meer kan maken op schadevergoeding zoals gesteld in "AFW-0001".

In het gesprek heeft u aangegeven dat van uw kant de claim zoals omschreven in "AFW-0001" nog steeds staat. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij deze niet erkent en hier anders over denkt. Echter als goed opdrachtgever begrijpt de gemeente Amsterdam uw situatie en wil zij meedenken aan een mogelijke oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

N.a.v. het voorgaande zijn wij gezamenlijk tot de volgende oplossing gekomen:
De gemeente Amsterdam zal ter compensatie de uiterste Datum van Oplevering welke is vastgelegd in art. 2 lid 5 van de Basisovereenkomst met drie weken verlengen. Als gevolg van deze verlening vervalt de datum van 1 oktober 2020 en wordt 22 oktober 2020 door Partijen aangemerkt als de uiterste Datum van Oplevering.

Ondergetekenden:

Aannemingsmaatschappij Van Gelder Groep B.V., gevestigd te Nieuw-Vennep, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de regiodirecteur, [redacted]

en

het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenteamsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de stedelijk directeur Ruimte en Economie, H. Jagermsa, en gemandateerde [redacted]

Verklaren in aanvulling op de Basisovereenkomst Groot onderhoud Tuindorp Buiksloot – Contract AI 2018-0290 het volgende te zijn overeengekomen:

- Art. 2 lid 5 van de Basisovereenkomst luidt per ingang van deze addendum als volgt: Het Werkt dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 22 oktober 2020. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.
- Art. 16 lid 1 van de Basisovereenkomst luidt per ingang van deze addendum als volgt: De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: (a) Mijlpaaldatum 22 oktober 2020: [redacted] per dag
- Opdrachtnemer zal geen aanspraak meer kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding door opgelopen vertraging als gevolg van het verlenen van de opdracht met betrekking tot de opdracht Groot onderhoud Tuindorp Buiksloot – Contract AI 2018-0290.
- Behoudens het hiervoor genoemde blijft de Basisovereenkomst Groot onderhoud Tuindorp Buiksloot – Contract AI 2018-0290 voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.
- Aldus opgemaakt in tweevoud te Amsterdam op 13-08-2019

Gemeente Amsterdam
Datum: 02-10-2019
Plaats: Amsterdam

Handtekening:

[redacted]

Naam: [redacted]
Functie [redacted]

Van Gelder Groep B.V.
Datum:
Plaats:

Handtekening:

[redacted]

Naam: [redacted]
Functie: [redacted]