Gemeente Amsterdam Noord


Intake projectopdracht

Opgave	Groene Buurten & Prettige Leefomgeving
Project naam	Bioscoopplein: verkeer remmende maatregelen middels vergroenen en ruimte voor ontmoeting+
Ambtelijk opdrachtgever	Sander Prins
Projectsoort	Herinrichting openbare ruimte
Stedelijk Programma	Verkeer & Openbare ruimte
Bestuurlijk opdrachtgever Noord	Yassmine el Ksaihi
Gebiedsmanager & Gebiedsmakelaar	Dave Coenders & Inge Maass
Opdrachtnemer/Projectleider	beoogd: Anne Terwindt
Communicatie	Eline Verbeek - Vulsma
Datum	24 april 2025
Datum behandeling opdrachtgeverstafel	mei 2025
Versie	1e Bespreek stuk

Aanleiding

Het *Bioscoopplein* (het plein voor de Pathe bioscoop) is opgeleverd in 2019. Het plein kenmerkt zich door een stenig en sobere inrichting. In de toekomst (naar verwachting rond 2030) zal het volledige plein worden opgehoogd en heringericht. Tegelijkertijd vraagt de huidige inrichting om aanpassingen. De toename aan bezoekers maakt dat er vooral overlast wordt ervaren door fietsers die over het plein fietsen. Daarnaast is er een (bestuurlijke) wens om de versteende inrichting te vergroenen en meer ruimte te creëren voor ontmoeting en te verblijven. Vanuit Groengelden zijn middelen beschikbaar gesteld om deze verbeteringen te realiseren. Middels vergroening kunnen verkeersremmende maatregelen worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat we maatregelen realiseren die niet aansluiten bij de toekomstige inrichting vindt afstemming plaats met het projectteam G&O. Zij hebben middels een vlakverdeling aangegeven waar op basis van toekomstige inrichting en kabels en leidingen vergroening kan plaatsvinden. Het project zal worden uitgevoerd onder opdrachtgeverschap van stadsdeel Noord, maar G&O stelt een Openbare Ruimte ontwerper beschikbaar aan het projectteam om mee te werken aan voorgestelde verbeteringen.

Gelet op de tijdelijkheid van de verbeteringen moet het uitgangspunt van dit project; '*no regret'* zijn. Hiermee bedoelen we dat de aanpassingen, benodigde tijd om dit te realiseren en de kosten hiervoor verdedigbaar moeten zijn voor de periode dat de aanpassingen effectief het gebied verbeteren. Voorstel is daarom de aanpassingen nier per se projectmatig op te pakken, maar te realiseren vanuit tijdelijke maatregelen. Dit vereist afstemming met stakeholders, maar tegelijkertijd een pragmatische benadering om snel resultaat te behalen. Om de maatregelen verdedigbaar te houden, streven we bovendien naar maximaal hergebruik van materialen en een duurzame werkwijze, zodat verspilling van nieuw materiaal zoveel mogelijk wordt voorkomen.



Afbeelding 1 en 2: *Bioscoopplein* in huidige situatie en vlakverdeling waar extra groenvakken gerealiseerd kunnen worden.

De doelen van dit project zijn drieledig:

1. Minder overlast fietsers
2. Vergroening
3. Ruimte voor ontmoeting en verblijven

Gewenste resultaten

1. Voorlopig Ontwerp (VO) op basis van vlakverdeling
2. Bespreking VO met stakeholders
3. Aanpassingen op VO
4. Raming concept DO
5. Akkoord op raming van financiers vanuit perspectief *tijdelijke verbeteringen*
6. Realisatie DO

Belanghebbenden (geef aan welke interne en externe belanghebbende betrokken worden)

- Ondernemers
- V&OR en Stadswerken via BAP
- Gebiedsteam Noord-Oost
- Cinekid
- Projectteam Buikslotermeerplein
- Nood- en Hulpdiensten

Planning

Project start up:	mei 2025
Project plan gereed:	n.v.t.
Bestuurlijke besluitvorming nodig:	nee, wel afstemming
Geplande start uitvoering:	Q4 2025
Gepland project gereed:	Q1 2026

Scope

Project focust zich op de toe te voegen vlakken Bioscoopplein



Afbeelding 3: Projectlocatie

Activiteiten (korte beschrijving werkzaamheden, eventueel per fase)

2025

- Voorlopig Ontwerp (VO) op basis van vlakverdeling
- Bespreking VO met stakeholders
- Aanpassingen op VO
- Raming concept DO
- Akkoord op raming van financiers vanuit perspectief *tijdelijke verbeteringen*
- Realisatie DO

Risico's/ aandachtspunten inclusief beheersmaatregel

Wanneer voor een projectmatige aanpak wordt gekozen met bijbehorende participatieve en plaberum-stappen gaat het twee jaar duren voordat we verbeteringen weten te realiseren. Dit maakt de investering voor een kortere periode moeilijk verdedigbaar.

Communicatie / participatie

Geef aan welke rol de bewoners krijgen

- ☐ Mee beslisser,
- ☐ Coproducent,
- ☐ Adviseur,
- X Raadpleger.

Opstellen participatieplan

- ☐ ja
- X nee

Financiën

2025

Proceskosten:	*6 uur/week x 35 weken x €100,- = € 21.000,- (doorbelasting projectleider)*
Beschikbaar budget:	€21.000
Dekkingsbronnen:	Groengelden

2025

Geraamde kosten:	Uitvoeringsbudget:
Beschikbaar budget:	€180.000,-
Dekkingsbronnen:	Groengelden
Nummer (WBS):	???

Benodigde capaciteit (gebiedspool en/of andere directies)

2025/6

Gebiedspool uren :	6 uur per week
Periode:	april 2025 – januari 2026
RVE uren:	R&D (ontwerper gekoppeld aan project) Gedekt door Projectteam Buikslotermeerplein G&O
Opdrachtgevers uren:	0.5 uur per week
Periode en eventuele toelichting:	mei 2025 – januari 2026

Afwegingskader prioritering project:

Bestedingstermijn middelen	2026
Bestuurlijke prioriteit	Laag-middel-hoog
Verwachting IMPACT project binnen opgave / gebiedsdoelstellingen	Groot en Zichtbaar
Capaciteit beschikbaar?	
Projectleider intern beschikbaar? (indien nodig)	Ja
Capaciteit R&D beschikbaar? (indien nodig)	Ja
Capaciteit IB beschikbaar? (indien nodig)	n.v.t.
Capaciteit SW beschikbaar? (indien nodig)	n.v.t.
Eindadvies prioritering	Laag-middel-hoog

Bijlagen:

Gevraagde beslissing:
In te stemmen met intakeformulier