Van: [redacted]@amsterdam.n
Onderwerp: Update P ot 9 Straatjes
Datum: 6 september 2019 om 14:48
Aan: [redacted]@ c oud.com, [redacted]@amsterdam.n , [redacted]@amsterdam.n
Kopie: [redacted]@amsterdam.n

Beste [redacted]

Naar aanleiding van ons overleg afgelopen dinsdag en het verzoek om de consequenties in kaart te brengen , heb ik dit vanochtend met [redacted] besproken en een strategie voor de komende periode bedacht.

Deze strategie bestaat uit twee lijnen:

1. Behandeling lopende zaken // vervolg in gebied
2. Besluitvormingsproces vervolgstappen met de kaders zoals besproken afgelopen dinsdag

Uitgewerkt betekent dit het volgende:

1. Behandeling lopen zaken // vervolg in gebied
   - Komende week mislukken aanbesteding bespreken [redacted] alvorens communicatie gebied op te starten.
   - 13 september bespreking [redacted] om kenbaar te maken dat de aanbesteding is mislukt.
   - 13 september brief/communicatie richting bewoners/ondernemers mislukken aanbesteding en dat de gemeente zich beraadt op vervolgstappen en dat we 29 oktober een bijeenkomst organiseren. (na Staven wethouder, zie hieronder).
   - 13 september brief richting markt waarin we kenbaar maken dat aanbesteding is mislukt en dat de gemeente zich beraadt op vervolgstappen.
2. Besluitvormingsproces vervolgstappen met de kaders zoals besproken afgelopen dinsdag
   Op basis van de kaders besproken afgelopen dinsdag hebben wij afgesproken uitgewerkte scenario's voor te leggen aan bestuur. Wij zijn vanochtend, in hoofdlijnen, op de volgende drie scenario's gekomen:
   - Scenario 1: AMVB uitstellen tot 1 oktober 2020, Aanbesteding voorbereiden en uitvoeren voorjaar 2020, dekking/pilot meenemen in uitvoeringsplan afval en raad met voorjaarnota laten vaststellen, na akkoord raad direct gunnen (aanbesteding is al klaar)
   - Scenario 2: AMVB uitstellen tot 1 juli 2021, Aanbesteding voorbereiden maar pas uitvoeren na voorjaarsnota, dekking/pilot meenemen in uitvoeringsplan afval en raad met voorjaarsnota laten vaststellen.
   - Scenario 3: AMVB intrekken en college/raad dit najaar laten vaststellen dat de pilot gestopt wordt.

   Deze scenario's zullen wij uitwerken inclusief gevolgen stakeholders, risico's en financiën (zover mogelijk) en op basis van aanlever termijnen en vergaderdata van het bestuur komen wij dan tot de volgende planning:
   - 19 september: Aanleveren MT (Raadsbrief, collegebesluit, input staven wethouders)
   - 25 september: Bespreken MT
   - 9 oktober: Aanleveren Staf Ivens en Staf van Doorninck
   - 14 oktober: Staf Ivens en Staf van Doorninck
   - 23 oktober: Aanleveren college
   - 29 oktober: Bespreken College
   - 1 november: Aanleveren commissie MLD (van Doorninck)/ commissie Wonen (Ivens)?
   - 21 november Commissie MLD

De komende periode zullen wij uitsluitend communiceren over het mislukken van de aanbesteding en dat wij spoedig met vervolgstappen zullen komen.
Eind november is er dan duidelijkheid over het vervolg, indien het ter bespreking wordt aangeboden aan de commissie. Als het ter informatie naar de commissie gaat is er na college bespreking (29 oktober) duidelijkheid.

In het kader van de AMVB zullen wij het ministerie verzoeken om, indien de Raad van State vaart maakt, voor publicatie ons nog te kennen in de definitieve datum die wordt opgenomen in de AMVB. Echter gezien het zeer stroeve contact met het Ministerie van BZK zullen wij een brief namens [redacted] opstellen om dit verzoek nogmaals kracht bij te zetten.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directie Afval & Grondstoffen i.o.

Gemeente Amsterdam

[redacted]