From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Agenda bila** 5.1, 2, e **-** 5.1, 2, e **aanstaande maandag**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 16, 2026, 7:24:44 PM CEST

1. Afspraken brief Waldorf
    a. Onduidelijkheid/discussie over hoe dit te regelen tussen de experts
    b. Kleine aanpassing is gedaan in het VKB voor strove Waldorf.
    c. Komt iets bij over Privacy
    d. Volgende week delen met SD, met 5.1, 2, en 5.1, in de cc 5.1, 2, e wil vast meelezen)
    e. Daarna naar Waldorf om inhoud voor te bespreken.
2. Verkeersbesluit
    a. Discussie over tekst onderbord
    b. Koppeling aanbrengen met afsprakenbrief Waldorf
    c. Maandag nieuwe versie indienen bij Expertisecentrum
3. Offerte uitvraag verplaatsen camera's
    a. Offerte ligt er
    b. Opdracht kan niet verstrekt worden in AFIS
4. Planning:
    a. Eind juni is niet meer haalbaar
    b. Na publiceren verkeersbesluit nog minimaal 12 weken nodig voor start handhaving
5. Financiën:
    a. Kosten uren IB lopen op.

Meer weten over de IB vakgroep VMS?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Vakgroep Verkeersmanagement- en systemen (VMS)
Ingenieursbureau, Verlichting en Verkeerssystemen (V&VS)

Gemeente Amsterdam

Achtergracht 14-22, 1017WP

5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Werkdagen: ma, di, do en vr